



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Diretoria de Planejamento Orçamentário

MONITORAMENTO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OS PROJETOS EM ANDAMENTO

EM ATENDIMENTO AO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Exercício de 2018

2018 Estado de Santa Catarina

**A Conservação do Patrimônio Público Estual e Projetos em
Andamento**



GOVERNADOR DO ESTADO

Eduardo Pinho Moreira

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

Marco Aurélio de Andrade Dutra

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Paulo Eli

DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Romualdo Goulart

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO

Diretoria de Planejamento Orçamentário – Secretaria de Estado da Fazenda

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Guilherme Kraus dos Santos – DIOR

Vitório Manoel Varaschin – DIOR

Luciana Rotolo Gomes – DIOR

Rosemirio Nelson dos Santos - DIOR

INFORMAÇÕES

Secretaria de Estado da Fazenda

Diretoria de Planejamento Orçamentário

geava@sef.sc.gov.br – (48) 3665-2553 – (48) 3665-2799

Centro Administrativo do Governo

Rodovia SC-401, nº 4.600 – Km 5 – Saco

Grande II – Florianópolis – SC



APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo atender ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:

Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.

Para melhor demonstrar as despesas relacionadas aos projetos em andamento e a conservação do patrimônio público estadual o demonstrativo foi dividido em duas partes: uma relacionada especificamente à conservação do patrimônio público estadual e outra relacionada aos projetos em andamento.



APRESENTAÇÃO	4
1 DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL.....	6
1.1 SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.....	10
1.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2017 E 2018 ATÉ 06.04.2018	12
2 PROJETOS EM ANDAMENTO	47
2.1 SÍNTESE DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO.....	48
2.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AOS PROJETOS EM ANDAMENTO – ATÉ 06.04.2018.....	49

1 DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL

Para efeito do atendimento ao art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o entendimento do conceito de conservação do patrimônio público é o mesmo preconizado na ABNT NBR 5674:1999, que textualmente assim o define:

São as atividades que visam preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. Incluem todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho ou para atualizá-las às necessidades dos seus usuários. Não incluem os serviços realizados para alterar o uso das edificações, bem como aqueles que visem tão somente manter as edificações limpas e vigiadas.

A partir do conceito de conservação do patrimônio público, foi realizada uma detalhada análise do Decreto nº 1.323 - Classificação da Despesa Pública, de 21.12.2012, com a finalidade de identificar quais despesas públicas estão diretamente relacionadas ao conceito de conservação do patrimônio público. A análise resultou na identificação das seguintes classificações da despesa pública:

Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
332230-24 333230-24 334230-24 337230-24 339030-24 339130-24 449030-24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, biombos, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, carpetes, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, cortinas, curvas, divisórias removíveis, esquadrias, estrados, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, persianas, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tapetes, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.
332230-25 333230-25 334230-25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como: base para mastros, cabos, chaves, cilindros para máqui-

Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
337230-25 339030-25 339130-25 449030-25		nas copiadoras, compressor para ar condicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogão, margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.
332230-26 333230-26 334230-26 337230-26 339030-26 339130-26 449030-26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: abajur, benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, chuveiro ou duchas elétricas, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminária, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, quebra-luz (luminária de mesa), reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomadas de corrente, torneira elétrica e afins.
332230-32 333230-32 334230-32 337230-32 339030-32 339130-32 449030-32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais empregados na manutenção e reparo de aeronaves, tais como: acessórios, peças de reposição de aeronaves, sobressalentes e afins.
332230-34 333230-34 334230-34 337230-34 339030-34 339130-34 449030-34	SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de máquinas e motores de navios, inclusive da esquadra e de embarcações em geral.
332230-37 333230-37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de armamento, tais



Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
334230-37 337230-37 339030-37 339130-37 449030-37		como: material de manutenção e armamento, peças de reposição e afins.
332230-38 333230-38 334230-38 337230-38 339030-38 339130-38 449030-38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	Registra o valor das despesas com as peças de reposição de radares e sistema de comunicação.
332230-39 333230-39 334230-39 337230-39 339030-39 339130-39 449030-39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifão, colar de embreagem, condensador, platinado, correias, disco de embreagem, ignição junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvulas da marcha lenta e termostática, refrigeração, injeção eletrônica e câmbio, central eletrônicas, velas, e afins.
332230-51 333230-51 334230-51 337230-51 339030-51 339130-51 449030-51	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição em bens de uso comum do povo, tais como: estradas, rodovias, pontes, praças, ciclovias, ferrovias e afins.
332236-18 333236-18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos revisões e adaptações, tais como: máquinas e equipamentos de processamento de dados e periféricos, máquinas e equipamentos gráficos, aparelhos

Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
334236-18 337236-18 339036-18 449036-18		de fax, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, máquinas de escrever e afins.
332236-20 333236-20 334236-20 337236-20 339036-20 449036-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura e afins.
332236-21 333236-21 334236-21 337236-21 339036-21 449036-21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
332236-22 333236-22 334236-22 337236-22 339036-22 449036-22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris e afins.
332236-89 333236-89 334236-89 337236-89 339036-89 449036-89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES – SERVIÇO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com serviços utilizados a manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.
332237-04 333237-04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com a locação de mão-de-obra para efetuar reparos e reformas de imóveis em geral, instalações, elétricas, hidráulicas e correlatas



Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
334237-04 337237-04 339037-04 449037-04		desde que o contrato especifique o quantitativo físico de pessoal a ser utilizado.
332237-06 333237-06 334237-06 337237-06 339037-06 449037-06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com a manutenção de bens móveis, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.
332239-8 333239-8 334239-8 337239-8 339039-8 339139-8 449039-8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (Classificação até 31.12.2017).	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de software, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de software.
332239-16 333239-16 334239-16 337239-16 339039-16 339139-16 449039-16	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, limpeza de fossa e afins.
332239-17 333239-17 334239-17 337239-17 339039-17 339139-17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, elevadores, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever, turbinas e afins.

Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
449039-17		
332239-19 333239-19 334239-19 337239-19 339039-19 339139-19 449039-19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.
332239-20 333239-20 334239-20 337239-20 339039-20 339139-20 449039-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões, reformas e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
332239-21 333239-21 334239-21 337239-21 339039-21 339139-21 449039-21	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, recuperação, reforma, manutenção, adaptação e conservação de obras de infraestrutura.
332239-24 333239-24 334239-24 337239-24 339039-24 339139-24 449039-24	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Registra o valor das despesas com os serviços prestados para confecção, manutenção e instalação de placas, fixas e banners de sinalização visual e de trânsito, identificação, endereçamento e afins.



Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
332239-89 333239-89 334239-89 337239-89 339039-89 339139-89 449039-89	MANUTENÇÃO DERE- PARTIÇÕES DE SER- VIÇOS NO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com os serviços utilizados na manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadadas no exterior.
332239-93 333239-93 334239-93 337239-93 339039-93 339139-93 449039-93	MANUTENÇÃO DE PA- LÁCIOS	Registra o valor das despesas com a manutenção de palácios governamentais (residência e despacho).
332239-95 333239-95 334239-95 337239-95 339039-95 339139-95 449039-95	MANUTENÇÃO E CON- SERVAÇÃO DE EQUI- PAMENTOS DE PRO- CESSAMENTO DE DA- DOS (Codificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, manu- tenção e conservação de equipamentos de processa- mento de dados – <i>hardware</i> .
332240-08 333240-08 334240-08 337240-08 339040-08 339140-08 449040-08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codifica- ção a partir de 01.01.2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, no- vas funções e manutenção de softwares.

Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
332240-95 333240-95 334240-95 337240-95 339040-95 339140-95 449040-95	MANUTENÇÃO E CON- SERVAÇÃO DE EQUI- PAMENTOS DE PRO- CESSAMENTO DE DA- DOS (Codificação a partir de 01.01.2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados - <i>hardware</i> .

Fonte: Decreto nº 1.323- Classificação da Despesa Pública de 21.12.2012

Com base na Tabela foi realizada uma busca por classificação de despesas na execução orçamentária da LOA 2018 com a finalidade de identificar as despesas dos órgãos do poder executivo relacionados à conservação do patrimônio público, conforme apresentado a seguir.

1.1 SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO


Despesas Executadas (liquidadas) com a Conservação do Patrimônio Público

Funções de Governo	Exercícios			Aplicação de 2012 a 2017	
	2016	2017	2018 (até 31.03)	Valor Médio	Média (%)
Administração	7.715.747	7.752.289	1.771.135	8.485.040	8,16%
Agricultura	3.855.392	6.419.429	807.021	4.605.745	4,43%
Assistência Social	262.898	123.220	3.829	223.548	0,21%
Ciência e Tecnologia	876.106	1.372.159	253.362	629.550	0,61%
Comércio e Serviços	175.354	266.365	131.856	1.355.788	1,30%
Comunicações	36.988	14.355	-	14.886	0,01%
Cultura	1.178.352	1.653.450	19.920	1.311.554	1,26%
Desporto e Lazer	281.319	205.741	5.280	277.099	0,27%
Direitos da Cidadania	4.069.550	3.399.877	193.636	2.868.080	2,76%
Educação	8.845.546	19.804.787	4.582.890	17.034.776	16,37%
Essencial à Justiça	419.019	867.378	54.735	264.399	0,25%
Gestão Ambiental	950.869	1.132.183	3.313	3.063.582	2,94%
Habituação	67.810	37.260	2.156	84.068	0,08%
Previdência Social	321.921	178.607	37.183	171.475	0,16%
Relações Exteriores	8.036	4.845	-	2.146	0,00%
Saneamento	-	-	-	7.028	0,01%
Saúde	15.088.252	16.684.416	1.050.898	17.006.119	16,35%
Segurança Pública	24.451.172	35.256.342	1.920.896	25.311.516	24,33%
Trabalho	24.412	28.123	3.205	71.626	0,07%
Transporte	38.929.352	22.398.359	54.448	21.242.427	20,42%
Total Geral	107.558.104	117.599.194	10.895.768	104.030.464	100,00%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 06/04/2018 - Em valores Liquidados

Percentual Médio de Aplicação (2012 a 2017) por Função de Governo



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 06/04/2018 – Em valores liquidados




Principais Unidades Orçamentárias

Unidades Orçamentárias	Exercícios			Aplicação de 2012 a 2017	
	2016	2017	2018 (até 31.03)	Valor Médio	Média (%)
Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs)	24.683.798	32.388.070	3.146.567	25.170.174	24,20%
Fundo Estadual de Saúde	13.777.571	12.888.424	1.033.735	15.011.678	14,43%
Fundo de Melhoria da Polícia Militar	8.846.329	16.559.751	532.534	11.445.399	11,00%
Fundo para Melhoria da Segurança Pública	10.785.760	10.280.026	664.392	8.362.874	8,04%
Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS	16.807.990	6.794.599	-	7.767.322	7,47%
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	5.296.965	6.142.616	790.640	5.168.374	4,97%
Secretaria de Estado da Casa Civil	3.754.056	3.687.326	618.936	3.581.708	3,44%
Fundo de Melhoria da Polícia Civil	2.968.376	3.047.595	458.116	3.271.807	3,15%
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	2.960.406	4.039.513	410.406	2.943.606	2,83%
Departamento Estadual de Infraestrutura	2.480.606	2.177.731	13.505	2.721.217	2,62%
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	1.714.470	3.594.173	377.157	2.177.263	2,09%
Fundo Estadual da Defesa Civil	1.407.182	3.840.771	187.094	1.794.909	1,73%
Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	1.347.220	1.099.087	79.067	1.448.017	1,39%
Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	34.407	68.907	5.280	1.369.250	1,32%
Fundação Catarinense de Cultura	1.178.353	1.653.451	19.920	1.310.899	1,26%
Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	1.110.417	1.323.274	52.211	1.117.112	1,07%
Secretaria de Estado da Fazenda	621.993	597.368	260.140	905.572	0,87%
Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	740.786	702.875	273.942	882.749	0,85%
Demais Unidades	7.041.418	6.713.638	1.972.128	7.580.534	7,29%
Total Geral	107.558.104	117.599.195	10.895.769	104.030.464	100,00%


Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 06/04/2018 – Em valores Liquidados

Despesas Liquidadas por Classificação - Valor Médio de 2012 a 2017



Evolução das despesas com manutenção e conservação (em milhões de R\$)





1.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2017 E 2018 ATÉ 06.04.2018

Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	282.325	235.327	83%	89.960	38.783	43%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	240.988	196.467	82%	70.145	36.753	52%
Manutenção e Conservação de Veículos	2.622	2.622	100%	6.772	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	4.745	4.745	100%	61	61	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.449	9.449	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	6.572	4.096	62%	2.473	1.969	80%
Material para Manutenção de Veículos	2.348	2.348	100%	10.509	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.180	15.180	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	420	420	100%	0	0	0%
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	3.451.468	3.047.595	88%	912.302	458.116	50%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	575	575	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	1.502.213	1.379.669	92%	492.087	241.423	49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.917	1.917	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	985.991	782.459	79%	301.262	142.043	47%
Material Elétrico e Eletrônico	58.436	54.886	94%	35.217	29.145	83%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	77.521	77.521	100%	11.144	850	8%
Material para Manutenção de Bens Móveis	3.847	2.737	71%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	507.119	476.142	94%	40.129	24.945	62%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	216.239	182.371	84%	14.201	3.798	27%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	12.965	12.965	100%	2.350	0	0%
Suprimento de Aviação	84.645	76.352	90%	15.912	15.912	100%
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	1.165.427	1.099.087	94%	152.575	79.067	52%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	6.848	6.848	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	7.780	7.780	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	45.814	36.281	79%	8.839	6.427	73%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manutenção e Conservação de Veículos	583.901	574.215	98%	121.416	59.809	49%
Material Elétrico e Eletrônico	16.931	15.089	89%	3.307	1.343	41%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	140.101	132.223	94%	7.018	2.988	43%
Material para Manutenção de Bens Móveis	430	430	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	48.596	11.196	23%	8.500	8.500	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89.197	89.197	100%	2.880	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	4.300	4.300	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	3.528	3.528	100%	614	0	0%
Suprimento de Aviação	218.000	218.000	100%	0	0	0%
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	11.307.340	10.280.026	91%	1.867.092	664.392	36%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	17.814	17.814	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	1.030.931	944.879	92%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	8.296.224	7.577.910	91%	1.371.107	501.772	37%
Manut.Conserv.Bens Móveis Outr.Naturezas	7.800	7.800	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.130	1.130	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	0	0%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	271.077	135.539	50%
Manutenção e Conservação de Veículos	116.021	101.346	87%	34.339	6.798	20%
Material Elétrico e Eletrônico	158.630	155.020	98%	3.037	2.935	97%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	233.252	226.207	97%	13.379	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	16.346	16.346	100%	17.150	2.140	12%
Material para Manutenção de Veículos	241.615	218.262	90%	54.750	9.829	18%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.155.287	981.024	85%	102.053	5.380	5%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	14.152	14.152	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	18.139	18.139	100%	200	0	0%
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	23.296.078	16.559.751	71%	5.211.702	532.534	10%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	54.498	44.103	81%	6.602	3.008	46%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	1.500	1.500	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	4.664.201	4.093.928	88%	1.004.694	381.340	38%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	3.365	0	0%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	0	0%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	5.021.981	2.894.490	58%	1.376.207	67.413	5%
Material Elétrico e Eletrônico	617.115	605.664	98%	990	990	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	388.235	339.631	87%	15.211	6.110	40%
Material para Manutenção de Bens Móveis	36.876	27.228	74%	6.638	1.192	18%
Material para Manutenção de Veículos	10.533.219	7.038.676	67%	2.564.614	67.216	3%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	406.560	285.583	70%	34.048	1.012	3%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	17.254	11.974	69%	0	0	0%
Sobressalentes de Armamento	99.533	87.574	88%	0	0	0%
Sobressalentes de Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	36.455	31.507	86%	0	0	0%
Suprimento de Aviação	1.418.649	1.097.892	77%	199.333	4.254	2%
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	61.484	51.147	83%	13.524	6.867	51%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	2.013	2.013	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	16.790	15.440	92%	5.695	2.995	53%
Manut. Conserv. Bens Móveis Outr. Naturezas	2.440	2.440	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	350	350	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	5.071	4.348	86%	2.000	249	12%
Material Elétrico e Eletrônico	7.723	7.723	100%	452	452	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.190	1.190	100%	236	236	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	8.601	657	8%	1.568	1.568	100%
Material para Manutenção de Veículos	10.287	9.966	97%	2.500	563	23%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.020	6.020	100%	1.073	805	75%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	1.000	1.000	100%	0	0	0%
180021 - Superintendencia de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Gde Florianópolis - SUDERF	338	0	0%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	338	0	0%	0	0	0%
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	71.547	68.907	96%	11.060	5.280	48%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	26.879	24.939	93%	7.760	3.880	50%
Material Elétrico e Eletrônico	29.373	29.373	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	767	767	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	367	367	100%	500	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.160	13.460	95%	2.800	1.400	50%
230021 - Fundação Catarinense de Esporte	109.902	100.411	91%	29.605	10.685	36%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	10.403	9.333	90%	15.510	7.590	49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.963	7.963	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	25.890	19.273	74%	5.500	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.527	9.527	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	30.152	28.349	94%	5.500	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.013	23.013	100%	3.095	3.095	100%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	2.955	2.955	100%	0	0	0%
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	1.773.769	1.653.451	93%	154.817	19.920	13%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	1.487.704	1.387.704	93%	31.302	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	236.620	224.640	95%	36.026	8.140	23%
Manutenção e Conservação de Veículos	1.170	702	60%	5.000	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	2.662	2.662	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.173	1.173	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	2.413	2.413	100%	8.000	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42.027	34.157	81%	74.490	11.780	16%
230023 - Santa Catarina Turismo S/A	147.389	141.994	96%	32.411	31.511	97%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	5.520	4.070	74%	30	30	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	66.864	64.539	97%	11.800	10.900	92%
Manutenção e Conservação de Veículos	0	0	0%	600	600	100%
Material Elétrico e Eletrônico	2.027	2.027	100%	8.053	8.053	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	14.179	14.179	100%	912	912	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	8.368	6.748	81%	248	248	100%
Material para Manutenção de Veículos	0	0	0%	2.508	2.508	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35.541	35.541	100%	8.260	8.260	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	14.890	14.890	100%	0	0	0%
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	85.828	78.703	92%	20.122	7.035	35%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	1.505	1.505	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	18.102	13.630	75%	5.166	2.945	57%
Manutenção e Conservação de Veículos	21.984	21.954	100%	6.210	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	3.582	960	27%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	31.470	31.469	100%	4.657	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.185	9.185	100%	3.388	3.388	100%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	0	0	0%	702	702	100%
260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	41.109	37.261	91%	3.497	2.157	62%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	19.624	19.624	100%	2.876	2.157	75%
Manutenção e Conservação de Veículos	6.438	5.090	79%	60	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	2.579	2.579	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.294	1.294	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	10.643	8.143	77%	561	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	530	530	100%	0	0	0%
260093 - Fundo Estadual de Assistência Social	56.983	56.414	99%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.241	7.241	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.500	4.500	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	22.366	21.797	97%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22.876	22.876	100%	0	0	0%
270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	5.672	5.672	100%	380	380	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	1.460	1.460	100%	380	380	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	456	456	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	180	180	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	291	291	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	186	186	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.100	3.100	100%	0	0	0%
270021 - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	645.804	551.413	85%	90.035	36.748	41%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	985	535	54%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	64.319	54.469	85%	17.100	8.026	47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	221.103	221.103	100%	21.166	21.166	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	79.078	52.822	67%	11.678	1.790	15%
Material Elétrico e Eletrônico	15.483	15.483	100%	5.035	640	13%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.785	7.616	87%	2.950	2.950	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	2.551	1.651	65%	1.179	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	125.846	93.888	75%	21.427	2.177	10%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.640	10.450	90%	9.500	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	116.015	93.395	81%	0	0	0%
270023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	109.593	108.871	99%	109.369	100.346	92%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	5.679	5.679	100%	7.800	7.800	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	2.132	1.888	89%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	27.474	26.997	98%	15.646	7.855	50%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	72.365	72.365	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manutenção e Conservação de Veículos	62	62	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	13.134	13.134	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	13.211	13.211	100%	82	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	8.453	8.453	100%	6.146	4.996	81%
Material para Manutenção de Veículos	594	594	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38.854	38.854	100%	7.330	7.330	100%
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	37.991	37.991	100%	336.239	252.172	75%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	2.240	2.240	100%	0	0	0%
Manutenção de Software	0	0	0%	336.239	252.172	75%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	875	875	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.519	27.519	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	7.357	7.357	100%	0	0	0%
270025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina	435.677	267.547	61%	102.745	31.267	30%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	9.764	9.764	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	29.476	27.742	94%	15.832	3.469	22%
Manutenção e Conservação de Veículos	114.120	82.166	72%	27.524	16.050	58%
Material Elétrico e Eletrônico	11.947	11.947	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.745	12.745	100%	300	300	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	20.078	6.240	31%	14.890	1.800	12%
Material para Manutenção de Veículos	132.000	64.247	49%	40.000	6.648	17%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	93.356	40.506	43%	4.200	3.000	71%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	12.190	12.190	100%	0	0	0%
270029 - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - Aresc	39.818	39.818	100%	8.943	943	11%
Manutenção e Conservação de Veículos	5.493	5.493	100%	4.304	304	7%
Material Elétrico e Eletrônico	617	617	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.397	7.397	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Veículos	20.897	20.897	100%	4.639	639	14%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.414	5.414	100%	0	0	0%
270030 - Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS	7.185.073	6.794.599	95%	0	0	0%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	6.215	6.215	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	6.690	6.690	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	1.953.834	1.867.185	96%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	14.009	14.009	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	69.180	69.180	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	886.738	806.738	91%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.056.990	953.165	90%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	27.799	27.799	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	882.993	762.993	86%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	2.068.026	2.068.026	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	212.600	212.600	100%	0	0	0%
270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	21.566	21.566	100%	42.000	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.183	7.183	100%	16.000	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	14.383	14.383	100%	26.000	0	0%
270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	4.400	4.400	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.400	2.400	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	2.000	2.000	100%	0	0	0%
410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil	3.957.004	3.687.326	93%	910.890	618.936	68%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	45.360	41.600	92%	11.280	7.520	67%
Manutenção de Palácios	663.884	663.884	100%	135.000	135.000	100%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.487.430	2.272.759	91%	647.289	409.193	63%
Manutenção e Conservação de Veículos	366.325	322.405	88%	74.142	54.906	74%
Material Elétrico e Eletrônico	6.617	6.617	100%	3.498	3.498	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.691	7.691	100%	2.236	990	44%
Material para Manutenção de Bens Móveis	7.136	7.136	100%	7.000	3.220	46%
Material para Manutenção de Veículos	78.055	71.377	91%	16.495	2.295	14%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.172	23.522	97%	1.950	1.300	67%
Suprimento de Aviação	270.336	270.336	100%	12.000	1.014	8%
410002 - Procuradoria Geral do Estado	8.750	8.750	100%	5.200	2.600	50%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0	0	0%	5.200	2.600	50%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.250	2.250	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.500	6.500	100%	0	0	0%
410003 - Secretaria Executiva de Articulação Nacional	12.351	12.351	100%	2.222	0	0%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	3.184	3.184	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	690	690	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	1.778	1.778	100%	355	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	3.449	3.449	100%	1.867	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.250	3.250	100%	0	0	0%
410004 - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais	4.845	4.845	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	2.360	2.360	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	655	655	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.830	1.830	100%	0	0	0%
410005 - Secretaria de Estado de Comunicação	14.356	14.356	100%	750	0	0%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	1.470	1.470	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	1.351	1.351	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	2.385	2.385	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.350	8.350	100%	750	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	800	800	100%	0	0	0%
410031 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itapiranga	1.070.950	1.014.202	95%	10.399	10.399	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	750	750	100%	360	360	100%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	4.980	4.980	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	1.913	1.913	100%	1.393	1.393	100%
Material Elétrico e Eletrônico	12.496	12.496	100%	215	215	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	13.799	13.799	100%	59	59	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	0	0	0%	650	650	100%
Material para Manutenção de Veículos	5.444	5.444	100%	2.703	2.703	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	101.441	66.941	66%	39	39	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	932.708	910.460	98%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	2.400	2.400	100%	0	0	0%
410032 - Agência de Desenvolvimento Regional de Quilombo	514.997	471.232	92%	22.610	15.048	67%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	13.288	10.363	78%	2.580	1.780	69%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	10.696	5.646	53%
Manutenção e Conservação de Veículos	8.485	8.485	100%	2.000	288	14%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	678	678	100%	4.080	4.080	100%
Material Elétrico e Eletrônico	6.241	6.241	100%	188	188	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.219	1.219	100%	415	415	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	0	0	0%	130	130	100%
Material para Manutenção de Veículos	19.716	19.716	100%	2.320	2.320	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67.424	26.585	39%	200	200	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	388.892	388.892	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	9.054	9.054	100%	0	0	0%
410033 - Agência de Desenvolvimento Regional de Seara	747.423	436.802	58%	116.263	116.263	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	13.278	10.738	81%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	4.575	4.575	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	3.710	2.680	72%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	8.000	8.000	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	10.421	10.159	97%	3.697	3.697	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.393	23.393	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	6.648	6.648	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	2.953	1.493	51%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65.190	55.540	85%	107.991	107.991	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	613.831	318.151	52%	0	0	0%
410034 - Agência de Desenvolvimento Regional de Taió	685.013	632.680	92%	43.649	43.649	100%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0	0	0%	500	500	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	23.247	23.247	100%	0	0	0%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	7.673	7.673	100%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	335	335	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	7.595	7.595	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	27.243	27.243	100%	978	978	100%
Material Elétrico e Eletrônico	8.309	8.309	100%	8.904	8.904	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	25.293	25.293	100%	10.781	10.781	100%
Material para Manutenção de Veículos	24.086	24.086	100%	1.575	1.575	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.373	48.040	48%	5.644	5.644	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	476.128	476.128	100%	0	0	0%
410035 - Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó	364.604	340.461	93%	13.118	13.118	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	3.688	3.688	100%	0	0	0%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	7.050	7.050	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	872	521	60%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	14.148	14.148	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	6.170	6.170	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.227	76.435	76%	13.118	13.118	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	231.000	231.000	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.449	1.449	100%	0	0	0%
410036 - Agência de Desenvolvimento Regional de Braço do Norte	220.058	177.058	80%	466.485	109.244	23%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	2.971	2.971	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	4.088	4.088	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	1.844	1.844	100%	350	350	100%
Material Elétrico e Eletrônico	1.173	1.173	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.348	1.348	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.835	1.835	100%	270	270	100%
Material para Manutenção de Veículos	4.845	4.845	100%	1.550	1.550	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	49.993	6.993	14%	464.315	107.074	23%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	151.961	151.961	100%	0	0	0%
410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste	544.969	442.635	81%	49.171	34.959	71%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	560	560	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	13.760	4.760	35%	1.648	1.648	100%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	1.000	198	20%
Manutenção e Conservação de Veículos	19.540	17.358	89%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	15.785	15.785	100%	5.204	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	26.890	26.890	100%	5.542	5.542	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	899	899	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	35.003	35.003	100%	1.276	1.276	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	88.140	55.042	62%	34.501	26.295	76%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	344.393	286.339	83%	0	0	0%
410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha	766.061	705.591	92%	147.551	94.889	64%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	3.650	3.650	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	9.668	4.929	51%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	2.060	2.060	100%	270	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	18.958	9.479	50%
Manutenção e Conservação de Veículos	2.546	2.546	100%	100	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	5.941	5.941	100%	1.540	1.540	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	86.585	86.585	100%	2.601	1.919	74%
Material para Manutenção de Veículos	9.495	9.495	100%	347	347	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	87.623	59.627	68%	123.735	81.605	66%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	557.653	529.919	95%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	840	840	100%	0	0	0%
410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste	686.654	636.754	93%	320	320	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	8.000	8.000	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	1.110	1.110	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	2.703	2.703	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	6.862	6.862	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.430	5.430	100%	320	320	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	2.680	2.680	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	5.355	5.355	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	190.664	140.764	74%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	463.850	463.850	100%	0	0	0%
410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó	821.043	462.182	56%	37.848	6.344	17%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	14.954	14.954	100%	10.467	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	10.058	7.183	71%	1.580	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	16.733	16.723	100%	5.506	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	107.090	107.085	100%	3.972	3.894	98%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.869	1.869	100%	200	200	100%
Material para Manutenção de Veículos	16.259	16.259	100%	1.058	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	379.390	206.645	54%	15.065	2.250	15%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	274.690	91.464	33%	0	0	0%
410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê	933.203	526.751	56%	134.861	83.891	62%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	370	370	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	2.880	2.760	96%	330	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	3.487	3.446	99%	150	120	80%
Material Elétrico e Eletrônico	15.821	12.843	81%	8.826	415	5%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	59.294	59.069	100%	26.768	14.461	54%
Material para Manutenção de Veículos	8.087	8.078	100%	1.338	1.113	83%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	131.640	75.679	57%	97.169	67.502	69%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	711.624	364.506	51%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	0	0	0%	280	280	100%
410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia	782.479	641.877	82%	39.246	37.489	96%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	1.890	1.890	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	13.570	13.570	100%	640	640	100%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	1.200	1.200	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	6.045	6.045	100%	677	677	100%
Material Elétrico e Eletrônico	20.207	20.207	100%	11.661	11.661	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	47.658	47.658	100%	10.678	10.141	95%
Material para Manutenção de Bens Móveis	4.955	3.564	72%	1.227	997	81%
Material para Manutenção de Veículos	34.690	34.690	100%	404	404	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	120.289	54.077	45%	12.760	11.770	92%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	530.977	457.977	86%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	2.200	2.200	100%	0	0	0%
410043 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba	1.002.969	731.777	73%	51.403	21.598	42%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0	0	0%	7.500	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	6.440	6.440	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	12.662	12.417	98%	2.163	330	15%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	7.500	0	0%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	2.104	2.104	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	10.397	8.194	79%	150	150	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.355	1.355	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	17.273	17.273	100%	4.383	2.463	56%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	291.812	95.005	33%	37.207	18.655	50%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	653.317	588.879	90%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	110	110	100%	0	0	0%
410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos	899.380	566.003	63%	137.595	73.652	54%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	37.083	37.083	100%	920	920	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	2.459	2.459	100%	0	0	0%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	7.950	7.950	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	6.250	6.250	100%	3.796	834	22%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	20.484	20.484	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	2.279	2.279	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	445.363	307.514	69%	132.879	71.898	54%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	377.513	181.985	48%	0	0	0%
410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira	832.350	639.419	77%	14.119	7.039	50%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	14.821	12.321	83%	10.135	7.039	69%
Manutenção e Conservação de Veículos	14.162	14.113	100%	1.283	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	5.750	5.750	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	153	153	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	8.704	8.704	100%	2.702	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	281.233	167.721	60%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	507.526	430.656	85%	0	0	0%
410046 - Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador	1.350.708	559.416	41%	117.076	117.076	100%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	151	151	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	7.900	7.900	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	2.350	2.350	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	1.615	1.615	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	1.236	1.236	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.568	4.568	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.750	1.750	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	3.837	3.837	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	456.610	5.742	1%	117.076	117.076	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	870.691	530.267	61%	0	0	0%
410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitiba	954.485	727.809	76%	8.395	8.395	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	925	925	100%	250	250	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	4.632	4.632	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	7.938	7.938	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	68.979	68.979	100%	6.705	6.705	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	850	850	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	3.495	3.495	100%	1.440	1.440	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	328.850	271.786	83%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	538.816	369.204	69%	0	0	0%
410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul	1.207.867	1.207.867	100%	697.302	2.163	0%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	740	740	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	34.710	34.710	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	5.319	5.319	100%	2.000	70	4%
Material Elétrico e Eletrônico	1.801	1.801	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.989	3.989	100%	1.663	1.663	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.970	1.970	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	18.250	18.250	100%	430	430	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	523.380	523.380	100%	693.209	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	615.832	615.832	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.876	1.876	100%	0	0	0%
410049 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga	1.012.572	1.007.200	99%	7.325	7.325	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	4.792	4.792	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	3.123	3.123	100%	650	650	100%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	1.192	1.192	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	3.727	3.727	100%	0	0	0%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	149.466	149.466	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	19.720	19.720	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	42.797	42.797	100%	1.523	1.523	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	2.274	2.274	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	7.595	7.595	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	169.654	164.282	97%	3.960	3.960	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	609.424	609.424	100%	0	0	0%
410050 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ibirama	768.783	768.783	100%	78.533	78.533	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	72.052	72.052	100%	11.000	11.000	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	8.235	8.235	100%	70	70	100%
Material Elétrico e Eletrônico	9.684	9.684	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	142.316	142.316	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	28.598	28.598	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	13.968	13.968	100%	704	704	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	203.620	203.620	100%	66.759	66.759	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	290.309	290.309	100%	0	0	0%
410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau	2.195.386	1.118.132	51%	494.613	414.595	84%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	26.997	12.150	45%	22.860	11.380	50%
Manutenção e Conservação de Veículos	11.210	7.470	67%	0	0	0%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	7.182	7.182	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	600	600	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	9.150	1.338	15%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	16.833	12.010	71%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.685.208	786.151	47%	471.753	403.215	85%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	438.206	291.231	66%	0	0	0%
410052 - Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque	1.263.630	1.178.017	93%	138.515	132.515	96%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	878	878	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	117.050	116.215	99%	19.600	19.600	100%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	580	580	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	12.657	10.345	82%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	4.955	4.955	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.335	2.335	100%	27.469	27.469	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.240	1.240	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	26.517	26.246	99%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	296.478	214.313	72%	91.445	85.445	93%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	800.939	800.909	100%	0	0	0%
410053 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí	882.966	808.826	92%	354.237	264.240	75%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	24.069	18.314	76%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	870	0	0%	1.500	469	31%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	3.685	3.685	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	25.450	16.420	65%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Veículos	21.728	16.857	78%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	533.398	514.445	96%	347.392	258.426	74%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	275.791	242.791	88%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.660	0	0%	1.660	1.660	100%
410054 - Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna	707.243	489.436	69%	58.402	51.359	88%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	1.600	1.600	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	15.052	15.052	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	6.165	3.905	63%	5.940	5.940	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	2.637	2.637	100%	530	530	100%
Material Elétrico e Eletrônico	5.299	5.299	100%	1.496	1.496	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	13.462	13.194	98%	1.745	1.745	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	5.044	4.486	89%	1.844	1.844	100%
Material para Manutenção de Veículos	10.267	10.267	100%	3.214	3.214	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	419.956	205.236	49%	43.633	36.590	84%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	227.109	227.109	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	652	652	100%	0	0	0%
410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão	1.004.504	863.912	86%	451.777	244.297	54%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	4.549	4.549	100%	580	580	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	437	437	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	28.837	14.357	50%	115	115	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	6.173	6.173	100%	450	0	0%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	1.800	1.800	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	6.271	6.271	100%	702	702	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	16.669	16.669	100%	18.730	4.398	23%
Material para Manutenção de Bens Móveis	2.150	2.150	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	5.855	5.766	98%	49	49	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	603.883	531.846	88%	431.151	238.452	55%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	327.881	273.895	84%	0	0	0%
410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma	1.618.749	1.197.635	74%	200.325	7.976	4%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	1.620	1.620	100%	570	570	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	1.334	1.214	91%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	7.650	7.450	97%	600	0	0%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.250	7.250	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	3.884	3.884	100%	1.600	1.220	76%
Material Elétrico e Eletrônico	22.900	22.900	100%	900	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	16.099	15.894	99%	2.237	1.231	55%
Material para Manutenção de Bens Móveis	597	597	100%	1.539	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	14.029	14.029	100%	3.576	3.105	87%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	842.602	512.299	61%	189.303	1.850	1%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	700.786	610.499	87%	0	0	0%
410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá	1.554.010	1.420.322	91%	367.129	218.743	60%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	628	628	100%	2.478	2.478	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	1.800	1.800	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	12.959	12.849	99%	7.975	220	3%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	41.733	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	13.521	13.521	100%	755	0	0%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	6.000	0	0%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	6.317	6.317	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.954	5.454	78%	712	580	81%
Material para Manutenção de Bens Móveis	9.832	9.832	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	16.217	14.702	91%	888	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	915.082	809.589	88%	312.246	215.124	69%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	564.700	545.630	97%	341	341	100%
410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville	5.586.216	5.235.118	94%	848.465	470.484	55%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	36.610	36.610	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	41.375	39.345	95%	8.120	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	3.400	3.400	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	620	620	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	32.725	5.865	18%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	35.955	35.955	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	9.926	9.926	100%	380	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.744.661	4.499.321	95%	839.965	470.484	56%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	680.945	604.077	89%	0	0	0%
410059 - Agência de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul	402.936	402.936	100%	40.906	378	1%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	325	325	100%	378	378	100%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	40.528	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	789	789	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	1.390	1.390	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.341	3.341	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	599	599	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	3.315	3.315	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.636	13.636	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	379.541	379.541	100%	0	0	0%
410060 - Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra	552.732	552.732	100%	2.517	690	27%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	4.567	4.567	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	18.315	18.315	100%	825	100	12%
Material Elétrico e Eletrônico	11.835	11.835	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	18.995	18.995	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Veículos	23.855	23.855	100%	1.693	590	35%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	70.201	70.201	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	402.225	402.225	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	2.740	2.740	100%	0	0	0%
410061 - Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas	2.422.509	2.335.640	96%	135.951	135.951	100%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	1.493	1.493	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	2.600	2.600	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	7.278	7.278	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	11.889	11.889	100%	2.535	2.535	100%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	4.820	4.820	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	13.792	13.792	100%	6.634	6.634	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	57.466	57.466	100%	8.259	8.259	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	681	681	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	19.467	19.467	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.517.472	1.433.171	94%	117.228	117.228	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	785.552	782.983	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	0	0	0%	1.296	1.296	100%
410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages	3.132.151	2.518.264	80%	235.578	193.001	82%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	134.606	122.004	91%	86.823	60.900	70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	51.879	48.163	93%	14.866	2.716	18%
Manutenção e Conservação de Veículos	18.279	14.169	78%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	46.254	18.654	40%	10.178	10.178	100%
Material para Manutenção de Veículos	24.282	24.282	100%	760	760	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.243.414	1.688.416	75%	122.952	118.447	96%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	611.198	600.338	98%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	2.239	2.239	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
410063 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Joaquim	738.240	722.190	98%	9.815	9.815	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	18.938	9.538	50%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	1.200	0	0%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600	600	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	9.400	9.400	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	3.899	3.869	99%	150	150	100%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	3.371	431	13%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	6.034	6.034	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.157	4.677	65%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	9.080	9.080	100%	265	265	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	83.898	83.898	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	603.363	603.363	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	700	700	100%	0	0	0%
410064 - Agência de Desenvolvimento Regional de Palmitos	749.266	617.372	82%	104.527	104.526	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	5.314	5.314	100%	130	130	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	8.568	8.567	100%	0	0	0%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	6.660	6.660	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	1.825	1.825	100%	64	64	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.751	4.751	100%	1.320	1.320	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	490	490	100%	200	200	100%
Material para Manutenção de Veículos	7.366	7.346	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	426.630	309.156	72%	102.813	102.812	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	283.218	268.818	95%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	4.445	4.445	100%	0	0	0%
410065 - Agência de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira	231.037	231.037	100%	16.605	16.605	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	5.755	5.755	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	5.100	5.100	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	2.551	2.551	100%	1.060	1.060	100%
Material Elétrico e Eletrônico	14.049	14.049	100%	1.715	1.715	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	17.681	17.681	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	300	300	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	15.487	15.487	100%	1.980	1.980	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.977	57.977	100%	900	900	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	108.642	108.642	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	8.595	8.595	100%	5.850	5.850	100%
410091 - Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reparelhamento	375.962	345.681	92%	142.901	52.135	36%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	4.200	4.200	100%	5.885	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	207.828	182.777	88%	122.890	48.858	40%
Manutenção e Conservação de Veículos	5.559	5.559	100%	4.100	100	2%
Material Elétrico e Eletrônico	7.906	7.906	100%	1.030	1.030	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	16.878	11.648	69%	395	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	13.876	13.876	100%	7.542	1.542	20%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116.087	116.087	100%	1.060	605	57%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	3.628	3.628	100%	0	0	0%
Sobressalentes de Armamento	0	0	0%	0	0	0%
420001 - Gabinete do Vice-Governador do Estado	352.297	337.449	96%	88.104	87.353	99%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0	0	0%	2.750	2.500	91%
Manutenção de Palácios	300.000	300.000	100%	80.000	80.000	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	20.457	12.347	60%	747	327	44%
Material Elétrico e Eletrônico	297	297	100%	31	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	0	0	0%	50	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	31.544	24.806	79%	4.526	4.526	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
430001 - Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas	2.225	2.225	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	150	150	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	61	61	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	113	113	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	339	339	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	1.562	1.562	100%	0	0	0%
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	156.962	132.491	84%	38.734	20.649	53%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	2.320	250	11%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	12.925	12.925	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	21.051	13.687	65%	10.426	3.431	33%
Material Elétrico e Eletrônico	9.242	9.242	100%	432	432	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	24.750	24.575	99%	188	188	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	2.144	2.144	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	52.445	37.584	72%	27.688	16.598	60%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.294	17.294	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	1.800	1.800	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	12.990	12.990	100%	0	0	0%
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	3.594.173	3.594.173	100%	421.311	377.157	90%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	9.275	9.275	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	19.750	19.750	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	2.557.647	2.557.647	100%	269.110	264.892	98%
Manut.Conserv.Bens Móveis Outr.Naturezas	460	460	100%	0	0	0%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	20.000	20.000	100%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.995	27.995	100%	1.000	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	94.897	94.897	100%	11.591	9.993	86%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	0	0	0%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material Elétrico e Eletrônico	45.010	45.010	100%	9.185	6.746	73%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	108.764	108.764	100%	10.614	7.724	73%
Material para Manutenção de Bens Móveis	159.094	159.094	100%	51.163	32.226	63%
Material para Manutenção de Veículos	431.330	431.330	100%	36.787	29.215	79%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130.142	130.142	100%	11.861	6.361	54%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	9.808	9.808	100%	0	0	0%
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	4.158.580	4.039.513	97%	576.521	410.406	71%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	231.986	231.916	100%	875	875	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	5.709	5.709	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	270.813	259.611	96%	35.179	11.011	31%
Manut.Conserv.Bens Móveis Outr.Naturezas	1.630	1.630	100%	0	0	0%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	310.053	303.885	98%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46.736	46.336	99%	1.870	1.870	100%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.440	2.440	100%	7.000	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	350	350	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	438.889	412.750	94%	42.176	10.729	25%
Material Elétrico e Eletrônico	356.497	346.212	97%	12.713	9.766	77%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	873.182	847.818	97%	11.602	8.754	75%
Material para Manutenção de Bens Móveis	116.049	115.118	99%	13.271	2.691	20%
Material para Manutenção de Veículos	1.072.379	1.058.150	99%	78.318	26.805	34%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	652.184	621.737	95%	33.710	7.550	22%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	7.320	7.320	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	82.626	82.626	100%	29.404	26.120	89%
Sobressalentes de Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	140	140	100%	0	0	0%
450001 - Secretaria de Estado da Educação	1.479.313	1.160.844	78%	1.758.885	694.666	39%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	8.852	8.852	100%	2.327	2.327	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	80.929	71.512	88%	42.128	23.002	55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40.659	35.754	88%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.755	1.755	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	11.889	10.494	88%	4.400	37	1%
Material Elétrico e Eletrônico	47.846	47.327	99%	10.114	8.909	88%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	32.151	31.617	98%	27.969	19.844	71%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.460	1.460	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	28.482	26.782	94%	7.600	12	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.225.061	925.061	76%	1.664.346	640.535	38%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	230	230	100%	0	0	0%
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	314.847	242.242	77%	55.690	28.683	52%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0	0	0%	5.900	5.900	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	24.238	23.588	97%	3.360	2.060	61%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	0	0%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	37.717	35.000	93%	10.817	6.568	61%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	3.953	3.953	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	15.581	15.581	100%	3.278	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	118.835	54.668	46%	4.879	4.879	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	13.946	13.946	100%	4.687	4.687	100%
Material para Manutenção de Veículos	64.838	59.766	92%	20.984	4.589	22%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35.740	35.740	100%	1.785	0	0%
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	6.737.385	6.142.616	91%	2.044.816	790.640	39%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	58.522	55.522	95%	26.016	10.333	40%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	115.383	107.213	93%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	1.261.641	1.154.751	92%	424.357	154.448	36%
Manut.Conserv.Bens Móveis Outr.Naturezas	7.780	7.780	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	214.727	73.533	34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.934.816	1.776.221	92%	631.597	314.306	50%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.500	1.500	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	75.039	37.194	50%
Manutenção e Conservação de Veículos	252.717	243.750	96%	121.523	24.446	20%
Material Elétrico e Eletrônico	425.981	265.118	62%	72.816	7.265	10%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	537.001	458.364	85%	136.491	61.928	45%
Material para Manutenção de Bens Móveis	95.366	94.583	99%	1.726	33	2%
Material para Manutenção de Veículos	403.785	397.802	99%	156.760	43.139	28%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.625.099	1.562.899	96%	178.903	64.014	36%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	10.692	10.012	94%	4.860	0	0%
Sobressalentes de Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	7.101	7.101	100%	0	0	0%
470001 - Secretaria de Estado da Administração	18.332	18.332	100%	4.532	550	12%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	7.690	7.690	100%	3.300	0	0%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	602	602	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	0	0	0%	1.232	550	45%
Material Elétrico e Eletrônico	524	524	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	686	686	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.830	8.830	100%	0	0	0%
470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	221.792	178.607	81%	89.923	37.183	41%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	4.050	4.050	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	52.212	48.212	92%	16.600	600	4%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	60.532	30.266	50%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.950	5.950	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	13.040	1.416	11%	1.490	490	33%
Material Elétrico e Eletrônico	10.504	10.504	100%	3.555	2.477	70%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	26.915	26.915	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	32.267	4.706	15%	3.626	1.290	36%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	71.944	71.944	100%	4.120	2.060	50%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	4.910	4.910	100%	0	0	0%
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	788.299	702.875	89%	377.825	273.942	73%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	2.208	2.208	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	384.887	365.998	95%	54.260	26.380	49%
Manutenção de Software	0	0	0%	50.000	25.000	50%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	189.207	189.207	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	15.421	9.008	58%	9.095	672	7%
Material Elétrico e Eletrônico	96.087	86.997	91%	12.201	12.201	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.165	23.165	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	141.732	141.732	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	26.833	21.134	79%	10.000	37	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	97.964	52.633	54%	53.062	20.445	39%
470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	91.923	83.471	91%	16.247	4.352	27%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	601	601	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	26.594	24.675	93%	8.680	4.352	50%
Manutenção e Conservação de Veículos	12.483	10.029	80%	1.667	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	22.516	22.516	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	770	770	100%	900	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	7.887	5.008	63%	5.000	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.073	19.873	94%	0	0	0%
470093 - Fundo Patrimonial	173.565	133.069	77%	6.667	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	730	730	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	1.953	892	46%	3.333	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material Elétrico e Eletrônico	1.751	391	22%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	4.100	2.077	51%	3.333	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165.030	128.978	78%	0	0	0%
480091 - Fundo Estadual de Saúde	16.165.087	12.888.424	80%	5.953.396	1.033.735	17%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	70.927	70.927	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	8.992.441	7.877.628	88%	3.825.233	926.403	24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	611.084	551.964	90%	69.688	38.011	55%
Manutenção e Conservação de Veículos	515.673	147.049	29%	147.437	1.269	1%
Material Elétrico e Eletrônico	199.968	168.385	84%	105.069	13.341	13%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	95.539	62.388	65%	2.962	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	3.390.769	2.455.264	72%	1.027.672	50.556	5%
Material para Manutenção de Veículos	947.775	542.476	57%	198.466	4.154	2%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.276.669	1.012.344	79%	566.484	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	64.241	0	0%	10.385	0	0%
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	752.276	597.368	79%	1.669.672	260.140	16%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	12.170	8.330	68%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	407.628	343.257	84%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	137.703	121.550	88%	53.280	26.640	50%
Manutenção de Software	0	0	0%	80.566	0	0%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	1.297.241	151.092	12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	0	0%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	166.628	56.891	34%
Manutenção e Conservação de Veículos	40.805	21.210	52%	9.900	2.614	26%
Material Elétrico e Eletrônico	9.629	3.916	41%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	17.031	9.529	56%	10.224	3.699	36%
Material para Manutenção de Bens Móveis	16.758	3.462	21%	590	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Veículos	60.762	46.519	77%	21.573	4.954	23%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	36.711	26.517	72%	29.670	14.250	48%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	13.079	13.079	100%	0	0	0%
520030 - Fundação Escola de Governo - ENA	22.810	22.810	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	994	994	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.371	3.371	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	5.516	5.516	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.998	7.998	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	4.930	4.930	100%	0	0	0%
520092 - Fundo de Esforço Fiscal	0	0	0%	766.356	385.558	50%
Manutenção de Software	0	0	0%	545.261	385.558	71%
Manutenção de Softwares	0	0	0%	221.095	0	0%
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	71.881	55.143	77%	19.214	11.756	61%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	5.010	5.010	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	2.097	2.097	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.518	7.518	100%	3.437	3.437	100%
Material Elétrico e Eletrônico	3.468	3.468	100%	1.190	1.190	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.378	3.378	100%	7.448	118	2%
Material para Manutenção de Bens Móveis	2.011	2.011	100%	136	8	6%
Material para Manutenção de Veículos	21.489	21.489	100%	7.003	7.003	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	670	670	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	26.240	9.502	36%	0	0	0%
530023 - Departamento de Transportes e Terminais	399.781	396.588	99%	25.108	25.108	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	1.441	1.441	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	19.589	19.589	100%	13.232	13.232	100%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	19.940	19.940	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	300	300	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	25.027	25.027	100%	140	140	100%
Material Elétrico e Eletrônico	9.310	9.310	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	114.431	114.431	100%	4.237	4.237	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	3.640	3.640	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	58.890	57.647	98%	1.247	1.247	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	146.253	144.303	99%	5.952	5.952	100%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.260	1.260	100%	0	0	0%
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	2.495.356	2.177.731	87%	76.062	13.505	18%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	27.124	27.124	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	20.717	15.454	75%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	132.747	30.347	23%	20.705	13.505	65%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67.558	67.037	99%	3.960	0	0%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0	0	0%	40.000	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	305.119	301.406	99%	0	0	0%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	149.574	70.127	47%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	48.680	48.680	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	48.465	48.465	100%	2.800	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	9.066	9.066	100%	947	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	445.259	441.562	99%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53.865	41.565	77%	7.650	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	1.180.214	1.069.929	91%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	6.970	6.970	100%	0	0	0%
540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	507.790	507.790	100%	1.972.191	35.022	2%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	5.000	5.000	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	3.949	3.949	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.981	7.981	100%	2.888	2.888	100%
Material Elétrico e Eletrônico	6.683	6.683	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	461.554	461.554	100%	1.941.727	4.558	0%
Material para Manutenção de Veículos	7.974	7.974	100%	4.996	4.996	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.900	7.900	100%	7.900	7.900	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	6.750	6.750	100%	14.680	14.680	100%
540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	309.051	309.051	100%	11.195	11.195	100%
Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados	1.880	1.880	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	8.632	8.632	100%	4.000	4.000	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	16.781	16.781	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	2.596	2.596	100%	1.498	1.498	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	235.173	235.173	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.364	1.364	100%	4.397	4.397	100%
Material para Manutenção de Veículos	39.132	39.132	100%	1.300	1.300	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.493	3.493	100%	0	0	0%
540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	39.652	39.652	100%	14.947	14.947	100%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	7.784	7.784	100%	5.605	5.605	100%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	4.959	4.959	100%	2.132	2.132	100%
Manutenção e Conservação de Veículos	2.499	2.499	100%	1.521	1.521	100%
Material Elétrico e Eletrônico	1.377	1.377	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.906	7.906	100%	3.140	3.140	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	280	280	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	5.917	5.917	100%	2.550	2.550	100%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	6.201	6.201	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	2.729	2.729	100%	0	0	0%
540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	362	362	100%	0	0	0%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	362	362	100%	0	0	0%
540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	832.597	832.597	100%	14.371	14.371	100%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	7.945	7.945	100%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	7.336	7.336	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	2.263	2.263	100%	0	0	0%
Material Elétrico e Eletrônico	137.542	137.542	100%	5.253	5.253	100%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	658.070	658.070	100%	7.706	7.706	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	7.996	7.996	100%	1.412	1.412	100%
Material para Manutenção de Veículos	7.995	7.995	100%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	0	0%	0	0	0%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	3.450	3.450	100%	0	0	0%
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	1.570.496	1.323.274	84%	515.384	52.211	10%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	99.118	98.625	100%	36.124	16.488	46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.300	1.300	100%	0	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	314.163	172.913	55%	139.885	6.785	5%
Material Elétrico e Eletrônico	6.712	6.712	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	402.049	402.049	100%	7.900	7.900	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	5.365	5.365	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	440.466	368.086	84%	326.475	16.038	5%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	294.489	261.389	89%	5.000	5.000	100%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	6.834	6.834	100%	0	0	0%
540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	319.265	136.399	43%	27.106	27.106	100%
Material Elétrico e Eletrônico	241.555	85.283	35%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	69.380	43.331	62%	21.812	21.812	100%
Material para Manutenção de Bens Móveis	544	0	0%	544	544	100%
Material para Manutenção de Veículos	0	0	0%	4.750	4.750	100%



Unidade / Classificação da Despesa	2017			2018		
	Empenhado	Liquidado	%	Empenhado	Liquidado	%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.785	7.785	100%	0	0	0%
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	4.559.852	3.840.771	84%	363.368	187.094	51%
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	7.827	4.580	59%	0	0	0%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	63.954	62.370	98%	10.496	5.670	54%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	0	0%	23.893	0	0%
Manutenção e Conservação de Veículos	48.634	25.055	52%	28.338	2.797	10%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	1.592.608	1.414.270	89%	273.875	159.230	58%
Material Elétrico e Eletrônico	321.330	69.580	22%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.855.281	1.603.196	86%	0	0	0%
Material para Manutenção de Bens Móveis	70	70	100%	0	0	0%
Material para Manutenção de Veículos	47.487	38.988	82%	26.766	19.397	72%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	562.062	562.062	100%	0	0	0%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	60.600	60.600	100%	0	0	0%
Total Geral	140.053.937	117.599.195	84%	32.810.593	10.895.769	33%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 06/04/2018

2 PROJETOS EM ANDAMENTO

Para efeito do atendimento do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal o conceito de Projeto é o mesmo preconizado no Manual Técnico Orçamentário – 2016, elaborado pela Secretaria do Orçamento Federal – SOF do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, que textualmente assim o define como:

Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. Exemplo: ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR- 468. As ações do tipo Projeto expandem a produção pública ou criam infraestrutura para novas atividades, ou, ainda, implementam ações inéditas num prazo determinado.

Durante o processo de elaboração do PPA todas as subações são classificadas em projeto, atividade ou operação especial, portanto, com base nessa classificação, as subações tipificadas como projeto foram rastreadas na LOA – 2018. Feita a identificação das subações que financiam os projetos foi possível identificar a situação e o fluxo orçamentário e financeiro de cada projeto. Foram considerados somente os projetos em andamento, atrasado ou paralisado que possuem a previsão de conclusão superior ao mês de janeiro de 2018, conforme apresentado nas próximas páginas. Para demonstrar a situação de cada projeto em andamento, financiado pelas subações orçamentárias classificadas como projeto, foi utilizado o conceito de Objeto de Execução, conforme estabelecido no inciso II do art. 5 do Decreto nº 1.324, de 21 de dezembro de 2012.

Instrumento de programação do produto da subação do qual resulta um bem ou serviço destinado a um público-alvo, ofertado à sociedade ou ao próprio Estado.

Utilizou-se o conceito de objeto de execução, pois as subações orçamentárias em muitos casos são gerênicas, como por exemplo: Construção, ampliação

ou reforma de unidades escolares e não possuem a situação (andamento, atrasado, paralisado ou concluído).

As informações dos Objetos de Execução foram extraídas do Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF e com base nessas informações é possível verificar individualmente em qual situação encontram-se os projetos em andamento até o dia 06.04.2018, e qual a programação prevista para os próximos exercícios.

No entanto, cabe ressaltar que é de responsabilidade dos órgãos que compõe a administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual a responsabilidade de monitorar as ações orçamentárias que financiem bens e serviços a sociedade, por meio da programação e execução dos Objetos de Execução. Portanto, a veracidade dos dados apresentados a seguir, são de responsabilidade de cada unidade.



2.1 SÍNTESE DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

Principais unidades com projetos em andamento

Unidades	Previsto	Realizado	Total %
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	1.603.476.498	1.468.526.632	92
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	605.324.613	114.105.234	19
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	434.986.093	231.895.706	53
Agências de Desenvolvimento Regional	212.424.557	121.744.117	57
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	168.279.034	151.062.043	90
480091 - Fundo Estadual de Saúde	143.154.938	168.379.562	118
450001 - Secretaria de Estado da Educação	123.540.072	125.139.544	101
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	97.102.790	81.574.368	84
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	94.247.038	100.040.835	106
480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde	69.837.992	63.731.500	91
520093 - Fundo Pró-Emprego	38.577.558	24.190.200	63
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	34.878.890	25.766.909	74
260096 - Fundo Es. de Combate e Errad. da Pobreza	29.506.280	9.197.219	31
450022 - Fundação Universidade do Estado de SC	27.335.409	15.321.788	56
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	24.247.974	20.073.019	83
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	19.031.578	1.950.482	10
480093 - Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hospitais Municipais	11.000.000	7.203.267	65
440023 - Emp. de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC	10.129.447	4.346.860	43
270030 - Admi. do Porto de São Francisco do Sul	2.874.527	2.466.940	86
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	1.873.075	115.927	6
270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	1.000.000	500.000	50
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	420.000	378.234	90
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	409.593	143.571	35
230021 - Fundação Catarinense de Esporte	239.999	239.999	100
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Est. de SC	83.520	41.760	50
Total Geral	3.753.981.473	2.738.135.715	73


Situação dos Projetos em Andamento

Situação	Previsto	Realizado	%
Atrasado	863.771.400	987.372.521	114%
Em andamento	2.774.254.847	1.737.014.074	63%
Paralisado	115.955.226	13.749.119	12%
Total Geral	3.753.981.473	2.738.135.715	73%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 06/04/2018

Situação dos Projetos



Execução ao longo dos exercícios

Anos	Previsto	Realizado	%
2013	202.824.453	34.049.273	16,79
2014	410.419.383	191.139.203	46,57
2015	788.235.643	392.474.111	49,79
2016	1.074.649.620	770.819.498	71,73
2017	777.684.962	1.193.403.178	153,46
2018	464.022.930	156.250.452	33,67
2019	34.804.890	-	0,00
2020	1.339.592	-	0,00
Total:	3.753.981.473	2.738.135.715	72,94

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 06/04/2018

2.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AOS PROJETOS EM ANDAMENTO – ATÉ 06.04.2018

Metas Física (Total)						Metas Financeiras (Total)		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Departamento Estadual de Infraestrutura						1.603.476.498	1.468.526.632	92
Execução+Supervisão das Obras de Restauração e Reabilitação da Ponte Hercílio Luz - Fpolis (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:04/16 - 11/18	Em andamento	9367	1,0	0,6	61	333.054.103	234.088.312	70
Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho Otacílio Costa - Entroncamento BR-282 (p/ Lages) (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/16 - 10/18	Em andamento	11220	36,2	28,2	78	82.510.253	63.629.487	77
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-135 trecho Videira - Tangará (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/13 - 03/18			24,1	21,8	91	51.157.757	62.941.713	123
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-153 trecho Tangará - Luzern - Joaçaba (Rodovia reabilitada_km) - Data:01/14 - 05/18	Atrasado	1954	32,2	28,3	88	76.199.517	96.457.371	127
Revitalização da SC-447, trecho Araranguá - Meleiro (Rodovia revitalizada_km) - Data:09/16 - 07/18	Em andamento	119	18,8	12,5	67	5.765.576	3.593.756	62
Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Entroncamento SC-112 - Dr. Pedrinho (Rodovia pavimentada_km) - Data:10/14 - 10/18	Atrasado	335	29,2	21,2	73	92.376.833	72.850.929	79
Supervisão Obras Reabilitação SC-283, trecho Chapecó - Planalto Alegre - Águas de Chapecó (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/15 - 04/18	Atrasado	3548	1,0	0,9	88	1.448.382	3.015.212	208
Supervisão+Implantação da Via Rápida trecho Criciúma - BR-101 (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 11/18	Atrasado	11166	10,9	9,7	88	82.281.951	101.515.867	123
Execução e Supervisão da Reabilitação da SC-355 trecho Fraiburgo - Videira (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/13 - 02/18	Atrasado	2221	23,0	22,5	98	40.548.422	49.841.610	123
Reabilitação funcional da rodovia SC-383, trecho Chapecó - Planalto Alegre (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 02/18	Em andamento	2002	20,6	15,5	75	9.764.763	10.711.210	110
Pavimentação da rodovia SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos (Rodovia pavimentada_km) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	1239	24,8	3,5	14	39.937.882	4.993.133	13
Reabilitação SC-284 trecho BR-116 - Campo Belo do Sul (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/13 - 05/18	Atrasado	1980	32,0	31,1	97	31.856.049	49.660.377	156
Supervisão Obras Pavimentação SC-390, trecho BR-116-São Jorge e Ac. Bodegão inclusive OAE (Obra supervisionada_unidade) - Data:04/17 - 05/20	Em andamento	12697	1,0	0,2	16	2.955.000	831.957	28
Reabilitação / Aumento de Capacidade / Supervisão SC-486, trecho BR-101 - Brusque (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/14 - 05/18	Em andamento	2255	20,9	11,9	57	139.316.493	118.352.418	85
Reab. Funcional SC-110/390, tr. São Joaquim - Cruzeiro - Bom Jardim - Alto Serr Rio Rastro (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 02/18	Em andamento	2302	51,1	45,0	88	25.515.642	32.979.885	129
Supervisão Pavimentação SC-439 Lotes 2, 3 e obra de arte especial (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 12/18	Atrasado	1302	32,9	30,7	94	5.232.818	13.653.744	261



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Pavimentação da rodovia Caminhos da Neve (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/17 - 12/19	Em andamento	11702	5,1	0,0	0	9.991.012	4.800.000	48
Retirada programada da estrutura controladora de fluxo sob pte Ratoles, na SC-402 / Fpolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/17 - 04/18	Em andamento	1605	1,0	0,3	27	1.066.667	316.690	30
Sinaliz horiz e vertical - projet Traffic Calm - Infraestr rodov urbana transp colet Jville (Obra executada_unidade) - Data:03/17 - 07/18	Atrasado	10129	1,0	0,2	23	1.415.067	319.555	23
Execução do PBA e PGA das obras da SC-401/405 - novo acesso ao Aeroporto Hercílio Luz (Meio ambiente preservado_unidade) - Data:09/17 - 09/19	Em andamento	1450	1,0	0,3	32	2.557.406	657.462	26
Supervisão obras Revitalização SC-407, trecho Biguaçu - Antonio Carlos. (Obra supervisionada_unidade) - Data:11/17 - 11/18	Em andamento	3548	1,0	0,2	24	343.153	23.552	7
Supervisão e fiscalização das obras de revitalização da SC-449, trecho Meleiro - Araranguá (Obra supervisionada_unidade) - Data:08/17 - 08/18	Em andamento	3548	1,0	1,0	99	435.517	362.931	83
Pavimentação + Supervisão da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ S. José do Cerrito) (Rodovia pavimentada_km) - Data:09/14 - 12/18	Atrasado	8781	39,3	21,3	54	85.459.424	59.883.011	70
Pavimentação asfáltica do Acesso ao Farol de Santa Marta (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/17 - 05/18	Em andamento	350	2,4	1,7	69	3.887.113	2.587.539	67
Supervisão e Fiscalização Obras Rodoviárias do Sistema Viário da Ilha de Santa Catarina (Serviço realizado_unidade) - Data:06/17 - 01/19	Em andamento	1605	1,0	0,9	87	636.752	132.109	21
Retirada programada da estrutura controladora de fluxo sob pte Papaquara, na SC-402/Fpolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/17 - 04/18	Em andamento	1605	1,0	0,2	25	1.090.460	270.700	25
Reabilitação+Supervisão da SC-355 trecho Jaborá - BR-153 (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 04/18	Atrasado	2009	22,8	20,3	89	30.866.290	41.699.786	135
Conclusão da Pavimentação SC-467, trecho Jaborá - Entr. SC-150 (p/Ouro) / Ct. Ac. Jaborá (Rodovia pavimentada_km) - Data:09/17 - 09/19	Em andamento	846	33,6	0,8	2	44.783.721	1.646.316	4
Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz Lote 1 (Via expressa construída_km) - Data:05/13 - 10/18	Em andamento	1450	3,8	1,8	48	27.403.047	11.167.978	41
Reabilitação da SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar (Rodovia reabilitada_km) - Data:07/17 - 02/19	Em andamento	12440	25,4	4,8	19	35.348.337	5.742.801	16
Reabilitação/Aum Capac/Superv SC-157, tr Formosa do Sul - Entr. SC-482 (p/ União do Oeste) (Rodovia reabilitada_km) - Data:04/14 - 04/18	Atrasado	1991	25,7	25,1	98	40.494.807	86.598.190	214
Obras de Arte Especiais no Acesso ao Novo Terminal do Aeroporto Hercílio Luz (Lote 03-B) (Via expressa construída_km) - Data:10/15 - 06/18	Em andamento	1450	0,4	0,2	66	4.928.124	3.250.970	66
Pavimentação da SC-477, trecho Volta Triste - Moema - Entr. SC-112 / Acesso a Volta Grande (Rodovia pavimentada_km) - Data:10/14 - 08/18	Atrasado	335	43,4	42,2	97	80.207.606	125.514.659	156
Implantação do Contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entronc. SC-370 (Rodovia pavimentada_km) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12672	4,5	3,1	68	54.130.657	46.349.186	86
Reabilitação+Supervisão da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode (Rodovia reabilitada_km) - Data:04/14 - 08/18	Atrasado	1724	12,2	9,2	76	11.451.047	12.736.990	111



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Papanduva - Entroncamento SC-114 (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/14 - 09/18	Atrasado	335	26,7	20,7	77	45.000.000	41.895.627	93
Elaboração de Projeto de Engenharia para Acesso ao Centro de Eventos BC (Projeto elaborado_unidade) - Data:03/18 - 05/18	Em andamento	12731	1,0	0,0	0	95.377	0	0
Reabilitação funcional da rodovia SC-283, trecho Planalto Alegre - Águas de Chapecó (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	2002	13,0	9,9	76	4.855.307	3.663.027	75
Pavimentação da SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - lote 3 (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 02/19	Atrasado	1302	23,5	18,5	79	39.799.866	50.796.387	128
Supervisão obras de pavim SC-114, Caminho das Neves, tr S.Joaquim-Divisa SC/RS, contrato 2 (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/16 - 12/18	Atrasado	1296	1,0	0,7	66	1.074.989	1.021.610	95
Reabilitação Funcional da SC-114, trecho Entroncamento BR-282 (Lages) - Painei (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	12443	24,1	19,6	81	14.412.672	16.656.917	116
Reabilitação funcional da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos (Rodovia reabilitada_km) - Data:11/16 - 12/18	Atrasado	1945	15,0	1,2	8	7.404.000	252.629	3
Conservação Estrutural das Rodovias. (Obra realizada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	750.000	0	0
Prosseg constr pontes s/ Rios Sanga Tatetos, Pelotinhas e Arroio Penteado, na rodov SC-390 (Rodovia pavimentada_km) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	12697	0,1	0,1	51	5.304.095	2.621.117	49
Impl+Pavim Ac Nova Área do Terminal Aerop Herc Luz, Lote 02A, tr SC-405 - int Ac Carios (Via expressa construída_km) - Data:10/15 - 12/18	Em andamento	1450	6,5	4,7	73	28.362.546	28.441.913	100
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina						10.129.447	4.346.860	43
Estruturar os Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER em SC.CR 822380/2015 (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:02/17 - 06/18	Em andamento	2117	100,0	96,0	96	1.112.000	997.856	90
Criar o Centro de Referência Tecnológica - CRT em produção de leite. Convênio 837219/2016 (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	2117	100,0	57,0	57	357.236	72.044	20
Pré-serviço para médicos veterinários (Curso realizado_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	2967	1,0	0,0	0	35.131	31.518	90
Pré-serviço para auxiliares agropecuários (Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	2967	1,0	0,0	0	28.695	0	0
Qualificar jovens do meio rural e pesqueiro catarinense-11 Cetres-Convênio MAPA 853203/17. (Agricultor(a) capacitado_unidade) - Data:03/18 - 12/19	Em andamento	2171	100,0	0,0	0	1.531.000	4.808	0
Prestar Assist. Téc. Ext. Rural p/desenvolver agricultura de Baixo Carbono.Conv. 836223/16 (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:03/17 - 12/19	Em andamento	2117	100,0	83,0	83	816.330	304.268	37
Prestar serviços de ATER nas UGTs 5 e 9 - Projeto Piloto ANATER nº 18/2017. (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:03/18 - 12/19	Em andamento	2117	100,0	0,0	0	2.289.055	0	0
Melhorar a qualidade do Queijo Artesanal Serrano - QAS. Convênio MAPA nº 840040/2016 (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:03/17 - 12/19	Em andamento	2117	100,0	1,0	1	1.000.000	2.427	0
Modernizar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado.Conv. 839155/2016 (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:02/17 - 01/19	Em andamento	2117	100,0	100,0	100	2.960.000	2.933.938	99



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Fundação Catarinense de Cultura						420.000	378.234	90
PROJETO : ESTAÇÃO CULTURA (Projeto aprovado_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	10734	13,0	0,0	0	420.000	378.234	90
Fundação Catarinense de Educação Especial						409.593	143.571	35
Orientações e receitas para indivíduos com alteração da deglutição (Projeto elaborado_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11669	1,0	0,8	75	3.000	0	0
Levantamento do perfil dos estudantes com deficiência física da rede pública estadual SC (Projeto de pesquisa executado_unidade) - Data:07/17 - 07/18	Em andamento	11669	1,0	0,5	50	2.000	0	0
Características clínic. e epid. de crianças com deficiência atend. em uma Fund. referência (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 06/18	Em andamento	11669	1,0	0,8	83	20.000	0	0
Correlação entre alt. no proces. audit. central, visual, trant. do des. das hab escol. TDA (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 06/18	Em andamento	11669	1,0	0,5	50	20.000	0	0
Correlação dos achados de ling. nas áreas semânt. e aval. psic. cognitiva TEA 1 (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 06/18	Em andamento	11669	1,0	0,3	33	20.000	0	0
Diretrizes metodológicas para o SAEDE com alunos com transtorno Espectro Autista (TEA) (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 06/18	Em andamento	11669	1,0	0,7	67	20.000	0	0
FCEE Previne: Campanha de prevenção de deficiências para as redes sociais (Projeto de pesquisa executado_unidade) - Data:07/17 - 06/18	Em andamento	11669	1,0	0,5	50	20.000	0	0
Produção técnica - DVD de clássicos da literatura infantil em LIBRAS (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 06/18	Em andamento	11669	1,0	0,8	75	20.000	0	0
Reforma de Calçadas acessíveis etapa 1 (Obra realizada_unidade) - Data:09/17 - 03/18	Atrasado	11655	1,0	1,0	95	145.670	131.728	90
Produção técnica - Programa de educação profissional: iniciação para o trabalho (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11669	1,0	0,9	90	10.000	0	0
Produção técnica - Livros e DVD infantis bilíngues LIBRAS/Português (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11669	1,0	0,8	75	10.000	0	0
Produção técnica Transtorno do Processo Auditivo(TPA): Orientando a família (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11669	1,0	0,9	90	10.000	0	0
Produção técnica: Legislação - direitos e garantias do profissional com deficiência (Projeto desenvolvido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11669	1,0	0,8	75	10.000	0	0
Crit. de inclusão de alunos com altas hab/superd. no censo escolar de SC (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11669	1,0	0,8	83	10.000	0	0
Investigação de intervenções pedag. do SAEDE realizado com crianças diagnost. com TDAH (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11669	1,0	0,8	83	10.000	0	0
Invest. de indicad. de altas habil/superd. entre alunos medal. da Olimp. Bras. de Matemát. (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11669	1,0	0,8	83	10.000	0	0
Mapeamento e anál. de estrut/função dos serv. de reabil. em meio aquát. nos CAESPs de SC (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11669	1,0	0,8	83	10.000	0	0
Projeto executivo GECAE (Projeto elaborado_unidade) - Data:05/17 - 04/18	Atrasado	11655	1,0	0,9	90	14.999	11.843	79



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Aprim. do serviço de pesq. e prod. de SPPEA - tecnologia assistiva (Pesquisa realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11669	1,0	0,8	83	10.000	0	0
Projeto Executivo do Ginásio, abrigo de ônibus e acessibilidade etapa 2 (Obra realizada_unidade) - Data:12/17 - 04/18	Em andamento	11655	1,0	0,4	40	33.925	0	0
Fundação Catarinense de Esporte						239.999	239.999	100
Auxílio financeiro para o Município de Blumenau, para aquisição 04 placares eletrônicos. (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:11/17 - 04/18	Em andamento	11142	1,0	0,3	25	39.999	39.999	100
Realização e organização do evento Desafio de Ondas Grandes. em Laguna (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:08/17 - 11/18	Em andamento	11142	1,0	0,3	25	200.000	200.000	100
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina						83.520	41.760	50
Execução do Acordo de Cooperação SDS/FAPESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/18 - 04/18	Em andamento	12985	0,2	0,0	0	83.520	41.760	50
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina						27.335.409	15.321.788	56
Construção do prédio para instalações do CESFI (Obra realizada_unidade) - Data:04/15 - 02/18	Em andamento	9111	1,0	1,0	99	4.085.332	5.123.235	125
Reforma e adequações do prédio do curso de engenharia de alimentos do CEO em Pinhalzinho (Obra realizada_unidade) - Data:03/17 - 01/19	Em andamento	12100	1,0	0,1	6	1.753.413	90.500	5
Execução de levantamento topográfico, planialtimétrico georreferencial (Obra executada_unidade) - Data:12/16 - 10/18	Atrasado	5317	1,0	1,0	100	54.500	54.500	100
Reforma com recuperação de concreto e novo piso no pátio externo em Florianópolis/SC (Obra realizada_unidade) - Data:01/18 - 06/18	Em andamento	5314	1,0	0,3	30	49.952	42.693	85
Executar reforma do Ginário em Laguna (Obra realizada_unidade) - Data:02/18 - 08/18	Em andamento	5320	1,0	0,0	0	166.576	0	0
Serviços de sondagem para atender o projeto de construção do novo CEFID (Obra realizada_unidade) - Data:03/18 - 05/18	Em andamento	5314	1,0	0,0	0	7.660	0	0
Construir o bloco I do campus universitário em Joinville (CCT) (Obra realizada_unidade) - Data:06/15 - 09/18	Atrasado	5317	1,0	0,7	74	12.333.057	5.785.741	47
Executar o cercamento do novo terreno em Laguna (Obra realizada_unidade) - Data:02/18 - 06/18	Em andamento	5320	1,0	0,6	60	317.454	198.026	62
Elaboração de projetos de restauração da DAPE/FAED no município de Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:08/14 - 09/18	Em andamento	5314	1,0	0,7	70	99.058	69.340	70
Construir Blocos I e II em São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 09/18	Em andamento	5318	1,0	0,4	44	8.468.407	3.957.752	47
Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE						69.837.992	63.731.500	91
Construção da ala de internação Hospital Vila Itoupava Blumenau (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	100,0	100	3.700.000	3.759.500	102



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Conclusão da obra do Hospital Maria Auxiliadora de Presidente Getúlio (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/18	Em andamento	12978	1,0	1,0	98	3.100.000	3.090.000	100
Construção de setores do Hospital São José de Criciúma (Obra executada_% de execução) - Data:08/16 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	84,1	84	14.000.000	12.626.582	90
Construir unidade básica de saúde no bairro João Pessoa em Jaraquá do Sul (Município beneficiado_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	12978	1,0	0,5	49	1.030.000	942.100	91
Aquisição de equipamentos, material permanente e mobiliário para Unidades em saúde de SC (Município beneficiado_unidade) - Data:03/16 - 12/18	Em andamento	12976	58,0	47,6	82	26.000.000	24.169.321	93
Reforma e reestruturação da Policlínica Lindolf Bell Blumenau (Obra executada_% de execução) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	78,0	78	1.500.000	1.686.646	112
Construção do ambulatório geral - Blumenau (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	69,1	69	1.000.000	859.226	86
Reforma e ampliação do Hospital Regional de Palmitos (Obra executada_% de execução) - Data:04/16 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	100,0	100	850.000	585.004	69
Reforma e adequação da emergência do Hospital Maicé de Caçador (Obra executada_% de execução) - Data:06/16 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	91,0	91	2.575.000	2.575.000	100
Construção do Hospital Municipal de Ponte Serrada (Obra executada_% de execução) - Data:08/16 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	88,4	88	1.648.000	975.117	59
Reestruturação do Layout da Obra e Ampliação do Hospital Marieta Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	82,0	82	1.792.941	2.241.176	125
Repasso financeiro para auxiliar na reforma e readequação do Hospital de Timbó (Município beneficiado_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	81,9	82	769.820	769.820	100
Reformar e ampliar o Hospital Santo Antônio de Blumenau (Município beneficiado_unidade) - Data:09/17 - 12/18	Em andamento	12978	1,0	0,9	86	4.845.889	4.845.889	100
Ampliação do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (Obra executada_% de execução) - Data:07/16 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	54,4	54	2.200.000	455.814	21
Ampliação do Pronto Atendimento Sul. Município de Joinville (Obra executada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	12978	100,0	61,8	62	1.936.516	1.260.480	65
Execução da obra de infraestrutura do CEPON (Obra executada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	12978	1,0	0,7	70	2.889.826	2.889.826	100
Fundo Estadual da Defesa Civil						19.031.578	1.950.482	10
Serviços Administrativos (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12989	1,0	0,0	0	4.500.000	500.589	11
Aquisição de software (Informação disponibilizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11915	1,0	0,8	75	499.000	420.600	84
Aquisição de serviços especializados de hospedagem - virtualização (Informação disponibilizada_unidade) - Data:01/18 - 10/18	Em andamento	11915	1,0	0,0	0	157.559	26.260	17
Aquisição de racks (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	4.626	0	0
Aquisição de Itens de Assistência Humanitária - Evento Janeiro/2018 (Município atendido_unidade) - Data:01/18 - 04/18	Em andamento	11900	6,0	0,0	0	285.321	284.574	100



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Manutenção dos Radares Meteorológicos do Estado de SC (Rede de monitoramento ampliada/conservada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11886	3,0	0,0	0	1.000.000	109.272	11
Aquisição e instalação de Kit Casa Modular (Kit de casa modular_% de execução) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12481	68,0	0,0	0	2.116.500	0	0
Aquisição e instalação de Kit Casa Modular (Kit de casa modular_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12481	68,0	0,0	0	2.116.500	0	0
Aquisição de materiais de copa e cozinha para os Centros Regionais (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11883	4,0	0,0	0	8.214	0	0
Aquisição de equipamentos de informática (Estrutura adequada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11883	11,0	0,0	0	85.374	9.818	11
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstáculo (Kit de transposição de obstáculos_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12481	2,0	0,0	0	114.646	0	0
Aquisição de placas indicativas (Estrutura adequada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11883	20,0	0,0	0	98.837	0	0
Aquisição de placas de sinalização (Estrutura adequada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	53.042	0	0
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstáculo (Kit de transposição de obstáculos_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12481	3,0	0,0	0	159.230	159.230	100
Aquisição de equipamentos de informática - CIGERD (Estrutura adequada_unidade) - Data:03/18 - 08/18	Em andamento	11883	2,0	0,0	0	510.346	0	0
Contratação de empresa para inauguração do CIGERD (Evento realizado_unidade) - Data:04/18 - 06/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	8.619	0	0
Aquisição de itens de assistência humanitária (Município atendido_unidade) - Data:03/18 - 05/18	Em andamento	11900	2,0	0,0	0	21.678	18.646	86
Fornecimento de Serviço de Organização de Evento - Seminário Internacional de Defesa Civil (Seminário realizado_unidade) - Data:03/18 - 05/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	28.470	28.470	100
Elaborar projeto de pesquisa do Sifap-SC para desenvolvimento do CIGERD (Instrumento de gestão de risco realizado_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11733	1,0	0,0	0	572.964	0	0
Fornecimento de Coffee Break (Seminário realizado_unidade) - Data:03/18 - 04/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	300	300	100
Contratação de Serviços de Informática - CIASC (Estação de trabalho mantida_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12991	1,0	0,0	0	318.260	23.459	7
Fornecimento de Coffee Break (Curso realizado_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	300	300	100
Aquisição de mobiliário para o CIGERD (Estrutura adequada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11883	13,0	0,0	0	74.480	0	0
Aquisição de passagens para o II Seminário de Defesa Civil (Seminário realizado_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	46.000	26.052	57
Aquisição e instalação de Kit Casa Modular (Kit de casa modular_unidade) - Data:04/18 - 10/18	Em andamento	12481	7,0	0,0	0	435.750	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Aquisição e instalação de Kit Casa Modular (Kit de casa modular_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	12481	30,0	0,0	0	1.867.500	0	0
Contratação de empresa para executar o seminário de defesa civil (Pessoa capacitada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11887	1.500,0	0,0	0	194.098	0	0
Aquisição de equipamentos de informática - CIGERD (Estrutura adequada_unidade) - Data:03/18 - 06/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	203.139	0	0
Fornecimento de Coffee Break (Pessoa capacitada_unidade) - Data:03/18 - 04/18	Em andamento	11887	30,0	0,0	0	300	300	100
Aquisição de mobiliário técnico (Estrutura adequada_unidade) - Data:02/18 - 06/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	2.096	0	0
Fornecimento de alimentação no Seminário Internacional de Defesa Civil (Seminário realizado_unidade) - Data:03/18 - 05/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	2.700	0	0
Ressarcimento de água e energia a SANTUR (Seminário realizado_unidade) - Data:03/18 - 04/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	10.780	10.780	100
Aquisição de equipamentos de informática, áudio e vídeo (Estrutura adequada_unidade) - Data:02/18 - 08/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	20.346	0	0
Contratação de empresa para realização do seminário internacional de defesa civil (Seminário realizado_unidade) - Data:03/18 - 05/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	10.318	0	0
Contratação de serviços de previsão de eventos hidrológicos (Instrumento de gestão de risco realizado_unidade) - Data:01/18 - 12/19	Em andamento	11733	1,0	0,0	0	2.611.181	0	0
Aquisição e Instalação de Kit Casa Modular (Kit de casa modular_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12481	6,0	0,0	0	373.500	310.005	83
Aquisição de materiais de informatica para o CIGERD (Estrutura adequada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	3.904	0	0
Aquisição de mobiliário para o CIGERD (Estrutura adequada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11883	8,0	0,0	0	11.600	0	0
Aquisição de equipamentos de telefonia (Estrutura adequada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11883	15,0	0,0	0	475.630	0	0
Fornecimento de Coffee Break para o Seminário Internacional de Prot e Def Civil (Seminário realizado_unidade) - Data:03/18 - 05/18	Em andamento	11887	1,0	0,0	0	28.470	21.827	77
Fundo Estadual de Apoio aos Municípios						34.878.890	25.766.909	74
Pavimentação asfáltica das ruas no município de Urubici. (Obra executada_obra) - Data:09/15 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	1.561.928	1.561.928	100
Requalificação Urbana no Município de Taió. (Obra executada_obra) - Data:09/15 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	2.670.000	2.670.000	100
Pavimentação - Araranguá (Obra executada_obra) - Data:09/15 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	3.189.683	2.126.455	67
Pavimentação - Tubarão (Obra executada_obra) - Data:09/15 - 01/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	3.239.706	3.239.706	100
Pavimentação - Bela Vista do Toldo (Obra executada_obra) - Data:09/15 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	436.578	436.578	100
Pavimentação de vias em Benedito Novo (Obra executada_obra) - Data:01/16 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	1.362.183	1.362.183	100



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Pavimentação de rua no município de Joinville. (Obra executada_obra) - Data:01/16 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	5.238.125	0	0
Pavimentação de vias no município de Içara. (Obra executada_obra) - Data:01/14 - 02/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	2.599.792	2.799.765	108
Pavimentação de Ruas para o Município de Brusque (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 03/18	Em andamento	12719	2,0	0,0	0	2.249.853	2.249.853	100
Construção de Ponte no município de Guaramirim. (Obra executada_obra) - Data:01/15 - 09/18	Em andamento	13416	1,0	0,0	0	2.700.000	900.000	33
Pavimentação de ruas para o município de Capivari de Baixo. (Obra executada_obra) - Data:06/14 - 02/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	1.900.000	1.900.000	100
Aquisição de equipamento para a prefeitura de Guarujá do Sul (Equipamento adquirido_unidade) - Data:01/18 - 02/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	183.224	183.224	100
Pavimentação de vias do Município de Planalto Alegre (Obra executada_obra) - Data:03/14 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	664.752	604.060	91
Pavimentação - Balneário Barra do Sul (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	832.989	832.989	100
Pavimentação de ruas do município de Jardinópolis (Obra executada_obra) - Data:05/14 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	778.866	778.866	100
Pavimentação de vias do município de Campo Alegre. (Obra executada_obra) - Data:09/15 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	1.636.844	1.636.844	100
Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí. (Equipamento adquirido_equipamento) - Data:01/15 - 03/18	Em andamento	13416	1,0	0,0	0	1.326.163	503.500	38
Obras no município de Itá (Obra executada_% de execução) - Data:01/18 - 04/18	Em andamento	12719	100,0	0,0	0	160.045	160.045	100
Obras de pavimentação no município de São Bento do Sul. (Obra executada_% de execução) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12719	100,0	0,0	0	752.254	752.254	100
Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:01/18 - 03/18	Em andamento	12719	5,0	0,0	0	327.247	327.247	100
Pavimentação de via do município de Ponte Alta do Norte. (Obra executada_obra) - Data:10/14 - 03/18	Em andamento	12719	1,0	0,0	0	741.414	741.414	100
Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:01/17 - 03/18	Em andamento	13416	5,0	0,0	0	327.247	0	0
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza						29.506.280	9.197.219	31
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Timbó (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,4	40	353.100	142.596	40
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Vidal Ramos (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 03/18	Em andamento	12743	1,0	0,4	40	333.331	132.968	40
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município São Ludgero (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	3	334.373	9.527	3



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Rodeio (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,5	47	353.100	163.601	46
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Vargeão (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,4	44	329.440	145.101	44
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Pomerode (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,4	43	353.333	153.356	43
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Alto Bela Vista (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,5	53	331.338	174.079	53
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Rio Rufino (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,5	52	333.333	69.047	21
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Schroeder (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,5	45	353.330	160.546	45
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Serra Alta (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,5	48	338.364	75.802	22
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Jaraguá do Sul (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,2	20	344.444	70.291	20
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Erval Velho (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,4	38	327.739	123.520	38
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Sombrio (Obra executada_unidade) - Data:11/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,6	59	375.213	201.120	54
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Apiúna (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,3	32	333.028	107.816	32
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Presidente Nereu (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,3	29	333.331	96.894	29
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Agrolândia (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,3	34	333.331	112.088	34
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Imaruí (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,4	39	377.111	70.608	19
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Dona Emma (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,3	33	333.331	109.946	33
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Maracajá (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,5	46	361.817	113.575	31
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Rio do Oeste (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 04/18	Em andamento	12743	1,0	0,2	25	345.338	85.329	25
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Agronômica (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	314.749	0	0
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de São Bonifácio (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	327.517	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Calmon (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,3	25	372.729	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município de Atalanta (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	318.258	0	0
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Schroeder (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,5	46	411.488	124.662	30
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Jardinópolis (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,1	15	324.000	47.029	15
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Ipumirim (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	313.000	0	0
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Três Barras (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,3	35	331.675	0	0
Construção de Centro Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Morro da Fumaça (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	340.451	0	0
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Santa Cecília (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,4	38	358.376	136.198	38
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Romelândia (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,1	15	358.143	52.408	15
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Zortéa (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,2	24	315.299	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Biguaçu (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	324.524	0	0
Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Ponte Alta do Norte (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	331.723	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Armazém (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	339.091	0	0
Implantação de CRAS no município de Balneário Rincão (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	327.496	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município Itapema (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,2	22	326.884	0	0
Construção de Centro de Ref. Esp.de Assistência Social -CREA município São Miguel do Oeste (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	351.894	0	0
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Nova Trento (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	324.524	0	0
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Novo Horizonte (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,2	19	324.000	60.698	19
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Nova Veneza (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	337.946	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Salete (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	314.749	0	0
Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Monte Castelo (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,2	22	329.005	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Lontras (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	315.177	0	0
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Navegantes (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	373.852	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Laurentino (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	320.970	0	0
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Barra Velha (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	4	328.436	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Imbuia (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,2	22	324.524	70.627	22
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município Morro Grande (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,2	25	337.921	0	0
Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Ponte Sarrada (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	351.669	0	0
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Iporã do Oeste (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	324.000	0	0
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Porto Belo (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	324.524	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Jupiá (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,1	13	452.569	60.889	13
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Modelo (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	344.489	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Caibi (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,0	0	324.000	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município Irati (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,1	14	385.673	0	0
Construção de Centro Dia para Idoso no município de Cocal do Sul (Centro construído_unidade) - Data:10/17 - 07/18	Em andamento	12741	1,0	0,3	27	1.084.003	273.973	25
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Caçador (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	372.729	0	0
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Laguna (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	357.091	0	0
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Catanduvas (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	353.286	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Balneário Gaivota (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12743	1,0	0,2	20	338.778	66.846	20
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 09 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	12743	5,0	5,0	100	1.588.959	1.608.165	101
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 01 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	12744	3,0	1,7	57	1.376.219	1.148.054	83
Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Forquilha (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	340.451	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 05 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	12743	4,0	4,0	100	1.470.908	1.404.978	96
Elaboração do projeto arquitetônico para reforma e ampliação dos postos do SINE (Projeto elaborado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	12738	1,0	0,0	0	192.128	83.026	43
Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12744	1,0	0,0	0	340.451	0	0
Construção de Centro de Acolhimento em Guaramirim (Obra realizada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12742	1,0	0,0	0	888.889	0	0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 04 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	12743	5,0	5,0	99	1.699.337	1.741.854	103
Fundo Estadual de Educação- FEDUC						168.279.034	151.062.043	90
Construção da Escola de Educação Básica Ana Godin em Laguna . (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/18	Em andamento	12842	1,0	0,7	66	6.482.955	5.399.244	83
Reforma e ampliação da EEB Laercio Caçadeira de Andrada - São José. (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	896.276	286.707	32
Construção de quadra na EEB Pres. Juscelino Kubistek -São José (Obra executada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	133.614	0	0
Construção de quadra na EEB Wanderlei Jr -São José (Obra executada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	133.354	0	0
Construção de quadra na EEB Luiz Bertoli - Taió (Obra executada_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	112.169	155.714	139
Reforma na EEB. Cecília Rosa Lopes no município de São José (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	3	1.144.042	318.374	28
Construção da área do EEB Aderbal Ramos da Silva - Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:12/17 - 12/19	Em andamento	12842	1,0	0,0	0	132.822	0	0
Reforma e Ampliação da EEM. Prof Roberto Grant - São Bento do Sul - Mafra (Obra executada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,6	59	2.000.000	4.359.002	218
Reforma e Ampliação da EEB Nereu Ramos - Sto. Amaro da Imperatriz (Obra executada_unidade) - Data:12/17 - 12/19	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	170	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Reforma e Ampliação da EEB. Catulo da Paixão Cearense - Sombrio (Obra executada_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,3	34	1.150.000	1.066.076	93
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Mário Nardelli em Rio do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	4.017.630	3.895.242	97
Projeto Básico de Engenharia na Escola de Educação Básica João Boss em Guabiruba (Obra executada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	12842	1,0	0,0	0	58.612	0	0
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Itoupavazinha em Blumenau. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,6	63	5.523.104	3.463.346	63
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Madre Benvenuta de São João do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	2.328.060	2.099.290	90
Elaboração de projeto de engenharia em escolas da Educação Básica (Projeto executado_projeto) - Data:10/15 - 12/18	Em andamento	12843	0,0	0,0	0	95.749	188.732	197
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Nelson Horostecki em Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	98	6.309.983	5.503.371	87
Construção de escola nova em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	4.869.395	4.514.887	93
Construção da EEB Gasparino Zorzi - Campos Novos (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/18	Em andamento	12842	1,0	0,7	71	5.291.247	1.690.702	32
Ampliação, reforma e urbanização da Escola de Educação Básica Saul Ulysséia de Laguna (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,9	95	3.084.896	3.830.152	124
Ampliação da Escola de Educação Básica Valesca Parizotto- Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12842	1,0	1,0	99	4.713.123	5.327.925	113
Construção de escola de Ensino Médio em Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	99	2.771.450	3.134.318	113
Construção da Escola de Ensino Médio Itinga em Araquari (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	3.341.432	3.527.823	106
Construção de escola de Ensino Médio Vila Nova em Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	99	4.378.876	4.502.019	103
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica EEB Lages, em de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	98	8.357.210	7.984.516	96
Construção de escola de Ensino Médio em Itajaí (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	4.066.029	4.096.048	101
Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Tiffa Martins - Jaraguá do Sul. (Obra executada_unidade) - Data:09/16 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,9	95	1.382.979	1.288.378	93
Construção da Escola Estadual em Irani (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	2.375.683	2.438.877	103
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Leopoldo Jacobsen de Taió (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	78.702	828.848	1.053



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Prof. Maria Amin Ghanem de Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	440.793	1.137.775	258
Construção de ginásio na Escola de Ensino Médio Almirante Lamego - Laguna (Obra executada_unidade) - Data:08/16 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,8	84	5.518.975	7.000.282	127
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Ramos da Silva-Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,8	80	2.612.900	2.689.629	103
Construção da cobertura de quadra na EEB Mons. Fco. Giesberts- Braço do Norte (Obra executada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	133.713	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	99	3.024.077	5.802.023	192
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Cairú de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	95	3.406.912	3.320.403	97
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas em Canoinhas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	1.888.700	1.885.911	100
Construção da Escola de Ensino Médio no Bairro das Nações - Balneário Camboriu -Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	12842	1,0	1,0	99	411.194	897.821	218
Contratação de microempresa na EEB Irmã Edviges - Criciúma (Obra executada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	20.140	0	0
Ampliação/reforma na Escola de Educação Básica Adelaide Konder em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	99	5.150.841	4.414.237	86
Construção da Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho, em Palmitos (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	5.792.789	5.461.886	94
Construção de CEDUP de Rio Fortuna, no município de Rio Fortuna. (Obra executada_unidade) - Data:09/17 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	581.866	0	0
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Higino Aguiar de Araquari (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,9	89	1.511.230	534.122	35
Construção da Escola de Ensino Médio Dr Theodureto de Faria Souto em Dionísio Cerqueira (Escola revitalizada_unidade) - Data:04/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,8	75	2.424.332	795.807	33
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Ambrósio em Garopaba. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	99	4.506.295	4.494.965	100
Reforma/Ampliação da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos - Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	4.509.048	6.105.264	135
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Felipe Schmidt de São Francisco do Sul (Escola revitalizada_unidade) - Data:02/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,7	69	3.270.386	1.873.977	57
Construção da Escola de Ensino Médio Madre Teresinha Leoni de Videira (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,9	89	1.201.849	1.871.280	156
Construção da Escola de Ensino Médio Ana Machado Dal Toé, de Morro Grande (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	99	2.708.872	2.665.527	98



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Contratação de empresa de engenharia para EEM Júlio da Costa Neves - Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	96	131.960	139.992	106
Reforma da Escola de Educação Básica Maria do Carmo Souza em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	3.520.361	3.505.034	100
Construção da Escola Estadual Itajuba em Barra Velha (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	99	4.322.776	4.395.011	102
Construção da Escola Estadual em Indaial (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	99	3.802.996	3.710.012	98
Contratação de empresa especializada na EEB Gonçalves Dias - Fraiburgo (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,8	80	1.981.028	2.108.674	106
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica São Miguel de São Miguel do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,5	52	3.863.241	5.241.506	136
Adequação do CEDUP Mafra - Mafra (Obra executada_unidade) - Data:07/16 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	1.392.621	1.753.594	126
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista em Palhoça. (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,9	87	3.195.590	2.789.681	87
Construção da Escola de Ensino Médio Passo dos Fortes de Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	3.198.998	3.122.113	98
Construção de escola nova em Rio das Antas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	1,0	100	2.295.819	271.118	12
Construção da cobertura de quadra na EEB Prof Osvaldo R Cabral - São José/SC (Obra executada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	134.233	0	0
Ampliação da Escola de Educação Básica Professor Maria Garcia Pessi - Araranguá (Obra executada_unidade) - Data:08/16 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,6	59	5.957.331	3.174.809	53
Construção de cobertura na EEB Américo Vespúcio Prates - São José (Obra executada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	129.605	0	0
REFORMA NA EEB JOÃO CARLOS THIESEN - ITUPORANGA (Obra executada_unidade) - Data:03/18 - 12/19	Em andamento	12843	1,0	0,0	0	10.008.000	0	0
Fundo Estadual de Saúde						143.154.938	168.379.562	118
Aquisição de equipamentos para as Unidades Hospitalares que possuem obras do PACTO por SC (Hospital equipado_unidade) - Data:11/14 - 12/19	Em andamento	12586	17,0	7,7	45	34.125.673	70.207.173	206
Elaborar projetos de obra para áreas do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Atrasado	13252	1,0	1,2	116	131.907	66.439	50
Elaborar Projeto as built, preventivo e acessibilidade para Hospital Reg São José - (Projeto de engenharia realizado_unidade) - Data:07/17 - 02/18	Atrasado	13252	1,0	0,0	0	83.488	0	0
Aquisição de Veículos para o Estado de Santa Catarina (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	14016	11,0	10,1	92	1.200.000	1.018.500	85
Ampliação do Hospital Tereza Ramos - Lages 2ª etapa (Obra executada_unidade) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	12574	1,0	0,8	85	35.000.000	21.444.388	61



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção da subestação do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville (Obra executada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	12191	1,0	0,9	95	2.000.000	2.000.198	100
Reforma dos blocos de internação e clínica médica do Hosp. Reg. Hans Dieter Schmidt (Obra executada_unidade) - Data:06/14 - 12/18	Em andamento	12191	1,0	1,0	99	8.550.000	9.632.039	113
Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	12576	1,0	0,9	86	41.555.031	43.635.601	105
Equipar o Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville (Hospital equipado_unidade) - Data:12/14 - 12/18	Em andamento	12726	1,0	1,0	98	3.805.000	3.733.494	98
Adquirir equipamentos para a Policlínica de Araranguá. (Policlínica equipada_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	12587	1,0	1,5	150	3.000.000	201.347	7
Projetos de arquitetura e engenharia para o novo Instituto de Cardiologia em modelagem BIM (Projeto elaborado_unidade) - Data:10/15 - 12/18	Em andamento	12492	1,0	0,5	52	1.843.410	1.149.269	62
Projeto de reforma almoxarifado do Hosp reg São José e Inst Cardiologia (Projeto de engenharia realizado_unidade) - Data:07/16 - 08/18	Atrasado	13252	1,0	0,2	17	46.502	5.077	11
Aquisição de Equipamentos para o Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí (Equipamento adquirido_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	12665	1,0	0,2	20	11.118.443	15.143.120	136
Reformar a Farmácia do Instituto de Psiquiatria de SC (Obra executada_unidade) - Data:03/17 - 04/18	Atrasado	13252	1,0	0,4	44	66.733	31.300	47
Realizar projeto as built e Preventivo Incêndio Compl do Hosp Infantil Joana de Gusmão (Projeto elaborado_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	13252	2,0	0,0	0	128.750	0	0
Elaborar projeto em BIM do Instituto de Cardiologia de SC (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	3811	1,0	0,0	0	500.000	111.618	22
Fundo para Melhoria da Segurança Pública						24.247.974	20.073.019	83
Urbanização das Instalações da Gerência do Complexo Administrativo (GECAD) em São José (Área construída_m2) - Data:11/17 - 06/18	Em andamento	12606	1.650,0	164,5	10	1.540.645	410.999	27
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL E IGP EM ITAJAÍ (Área construída_m2) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	12606	2.257,9	729,3	32	2.616.850	974.204	37
Construção da Central Regional de Emergência de Chapecó (Área construída_m2) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	12606	1.430,5	416,4	29	2.140.466	596.280	28
Construção do Stand de Tiro da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 02/18	Em andamento	12606	1,0	0,9	94	811.124	803.640	99
Construção das instalações do DETRAN e do IGP de Florianópolis. (Área construída_m2) - Data:04/14 - 02/18	Em andamento	12606	2.500,0	2.323,3	93	3.085.994	3.287.977	107
Aquisição de veículo para o Instituto Geral de Perícias (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/18 - 05/18	Em andamento	12599	1,0	1,0	100	172.068	0	0
Revitalização do Quartel da Polícia Militar em Florianópolis (4BPM) (Área construída_m2) - Data:05/14 - 06/18	Em andamento	12606	4.000,0	3.040,0	76	1.895.177	1.653.166	87



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Manutenção das salas de videomonitoramento do projeto Bem-te-Vi. (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:04/18 - 06/18	Em andamento	12599	150,0	0,0	0	121.350	40.450	33
Despesas com Manutenção para POLINTER (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:02/18 - 03/18	Em andamento	11846	1,0	1,0	100	5.380	5.380	100
Embarcações para CMBSC / CO 097/SSP/2017 (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:06/17 - 03/18	Em andamento	12599	1,0	0,5	50	216.054	1.224.308	567
Instalação de infraestrutura de cabeamento de dados na nova sede da SSP (Infraestrutura de telecomunicações_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Atrasado	11837	2.776,0	2.637,2	95	1.477.000	930.497	63
Construção das instalações da Sétima DP de Florianópolis. (Área construída_m2) - Data:05/14 - 04/18	Em andamento	12606	2.000,0	1.945,4	97	2.500.040	2.670.875	107
Construção da DP, Quartel da PM, DETRAN e IGP em Xaxim (Área construída_m2) - Data:06/14 - 05/18	Em andamento	12606	1.800,0	1.177,9	65	2.193.955	1.676.567	76
Construção da DEIC em São José (Área construída_m2) - Data:06/14 - 04/18	Em andamento	12606	4.600,0	4.543,4	99	5.405.606	5.798.677	107
Convênio - Aquisição de equipamentos para academia (Termo firmado_unidade) - Data:01/18 - 05/18	Em andamento	13186	1,0	0,0	0	66.264	0	0
Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC						97.102.790	81.574.368	84
Ampliação do Presídio Regional de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	95	5.952.000	5.720.142	96
Ampliação ETE da Penitenciária de Itajaí (Unidade construída_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	0,5	50	1.600.000	1.363.501	85
Reforma muro CASE da Grande Florianópolis (Unidade construída_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	95	212.300	244.350	115
Recuperação Presídio Regional de Tijucas (Unidade construída_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	0,9	90	1.135.000	1.211.757	107
Reforma e Ampliação no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara (Unidade construída_unidade) - Data:03/18 - 06/18	Em andamento	10924	1,0	0,0	0	152.000	0	0
Construção rede elétrica ETE e ETA da Penitenciária de São Pedro de Alcântara (Unidade construída_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	95	213.000	212.371	100
Construção de ETE para a Penitenciária de São Cristóvão do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	0,5	50	2.700.000	2.074.537	77
Construção Cadeia Pública Feminina Vale do Itajaí - SICONV n. 774003/2012 (Unidade construída_unidade) - Data:05/14 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	96	14.334.731	11.848.423	83
Construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Criciúma (Área construída_m2) - Data:07/16 - 12/18	Em andamento	12556	801,0	785,0	98	16.250.000	13.753.916	85
Construção muralha Presídio Regional de Joaçaba (Unidade construída_unidade) - Data:01/18 - 06/18	Em andamento	10924	1,0	0,2	15	398.000	55.545	14
Ampliação da UPA de São Francisco do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	100	3.000.000	2.922.420	97



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Elaboração de projetos para construção de unidades da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:12/16 - 12/18	Em andamento	10924	24,0	24,0	100	2.500.000	2.949.702	118
Construção de ETE para a Penitenciária de Chapecó (Unidade construída_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	0,9	90	2.750.000	4.624.095	168
Reforma e Ampliação no Complexo Penitenciário de Florianópolis (Unidade construída_unidade) - Data:01/18 - 06/18	Em andamento	10924	1,0	0,2	20	9.360.000	3.363.501	36
Construção de ETE para a Penitenciária Sul (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	95	2.198.000	2.170.422	99
Reformas nas alas norte e sul da penitenciária de Florianópolis. (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	100	324.728	280.736	86
Instalação e manutenção de ETE na Penitenciária de São Pedro de Alcântara (Unidade construída_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	100	100.000	381.808	382
Ampliação do Semiaberto da Colônia Penal Agrícola de Palhoça (Unidade construída_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	98	3.450.000	3.428.881	99
Reforma muro Presídio de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data:09/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	95	424.000	423.406	100
Ampliações e reformas na Penitenciária de São Pedro de Alcântara (Unidade construída_unidade) - Data:09/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	0,9	85	300.000	124.801	42
Reforma Muro Presídio Regional de Criciúma (Unidade construída_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	98	378.000	377.738	100
Reforma CASEP de Blumenau (Unidade construída_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	98	70.000	69.154	99
Aquisição de materiais e serviços para reformas de unidades da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 12/18	Em andamento	10924	12,0	12,0	100	700.000	672.616	96
Reformas nos alojamentos e semiaberto Colônia Penal Agrícola de Palhoça (Unidade construída_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	0,9	90	245.000	1.055.353	431
Ampliação e reformas na Penitenciária de Florianópolis (Unidade construída_unidade) - Data:09/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	95	1.479.000	1.478.434	100
Construção Cadeia Pública Feminina de Chapecó - Convênio SICONV n. 7760798/2012 (Unidade construída_unidade) - Data:05/14 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	1,0	98	12.743.983	12.168.285	95
Construção da Cadeia Pública Feminina no município de Joinville - SC (Unidade construída_unidade) - Data:11/15 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	0,8	81	14.133.048	8.598.474	61
Fundo Pró-Emprego						38.577.558	24.190.200	63
Construção do Centro de Inovação em Jaraguá do Sul. (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 06/18	Em andamento	12737	1,0	0,8	80	5.212.899	5.619.002	108
Construção do Centro de Inovação em Itajaí. (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 06/18	Em andamento	12737	1,0	0,0	0	7.555.474	5.666.605	75
Construção do Centro de Inovação em Blumenau. (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 02/18	Em andamento	12737	1,0	0,0	0	6.848.778	3.424.389	50



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção do Centro de Inovação em Tubarão. (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 12/18	Paralisado	12737	1,0	0,3	25	8.572.084	4.286.042	50
Construção do Centro de Inovação em Joaçaba. (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 12/18	Paralisado	12737	1,0	0,3	29	5.123.496	2.561.748	50
Construção do Centro de Inovação em São Bento do Sul. (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 12/18	Paralisado	12737	1,0	0,3	33	5.264.828	2.632.414	50
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca						1.873.075	115.927	6
Promover a análise dos impactos ambientais dos parques aquícolas em Santa Catarina (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	11332	1,0	0,6	56	1.873.075	115.927	6
Secretaria de Estado da Defesa Civil						605.324.613	114.105.234	19
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Taió, Rio do Sul e Timbó. (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 06/18	Em andamento	12027	3,0	0,1	5	105.200.000	6.074.768	6
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Ilhota, Itajaí e Navegantes. (Projeto realizado_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	12027	3,0	3,0	100	7.032.049	8.759.939	125
Construção de 04 Barragens a montante de Rio do Sul (Barragem construída_barragem) - Data:01/13 - 10/18	Em andamento	12027	1,0	0,0	0	119.913.353	3.881.612	3
Construção de 01 barragem a montante de Botuverá no Rio Itajaí Mirim (Barragem construída_barragem) - Data:01/13 - 04/18	Em andamento	12027	1,0	0,0	0	95.000.057	3.175.383	3
Instalação de Sala Modular MF120 - CIGERD (Estrutura adequada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	12027	1,0	0,7	70	3.163.554	2.907.532	92
Aquisição e instalação de estação terrena (Rede de monitoramento ampliada/conservada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11886	1,0	0,0	0	260.057	0	0
		12027	1,0	0,0	0	714.222	0	0
Construção de 03 Barragens nos Rios Taió, Perimbó e Ribeirão Braço do Trombudo. (Barragem construída_barragem) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	12027	1,0	0,0	0	87.900.000	3.889.690	4
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Indaial, Blumenau e Gaspar. (Projeto realizado_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	12027	3,0	2,6	86	7.000.000	6.586.000	94
Construção Torre Radar Chapecó (Estrutura adequada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	32.661	0	0
Construção Torre Radar Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	108.660	0	0
Ampliação da Barragens de Taió e Ituporanga - Sobre-elevação (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	12027	2,0	1,8	89	60.000.000	59.259.858	99
Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Enchentes (Projeto implantado_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	12027	1,0	0,4	43	25.000.000	16.504.196	66
Melhoramento Fluvial no Rio Itajaí Mirim e a Construção de 02 Comportas de Regulação (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Paralisado	12027	1,0	0,0	3	94.000.000	3.066.255	3
Secretaria de Estado da Educação						123.540.072	125.139.544	101
EEB VEREADOR OSCAR MANOEL DA CONCEIÇÃO - FLORIANÓPOLIS (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 06/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	99.861	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção do CEDUP de Timbó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	97.838	97.838	100
Contratação de empresa de engenharia para EIEF.Taquato - Biguaçu. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	91	166.365	205.702	124
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Pedro II - Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,6	64	542.762	349.389	64
Construção quadra esportiva Escola Educação Básica Prof Laurita Dutra de Souza - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	48.984	315.269	644
Construção cobertura quadra-Escola de Educação Básica Pres. Juscelino Kubitschek-São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,9	89	542.762	632.811	117
Reforma, readequação e ampliação da Escola de Educação Básica Laura Lima,- Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	93.222	200.889	215
Termo aditivo da obra EEB Pedro Ivo Figueiredo de Campos- Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	72.443	71.217	98
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Leonor de Barros - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,8	76	537.227	406.768	76
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Almirante Boiteux - Araquari (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,7	73	240.248	295.670	123
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Simão José Hess - Florianópolis - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	89	357.070	478.786	134
Reparos na Escola de Educação Básica Nicola Baptista de São Francisco (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	15.216	15.216	100
Construção do Centro de Educação Profissional - Curitibaanos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11492	1,0	1,0	100	2.102.069	1.885.283	90
Construção Escola Ensino Médio na EEB. Elza M. de Moura-Guarujá do Sul - BB/Comp.2013OE235 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	1.181.323	2.100.868	178
Construção cobertura quadra no Centro de Educação Profissional Hermann Hering - Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11492	1,0	0,2	21	542.762	236.471	44
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itinga - Araquari - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	5.800.000	5.325.283	92
Contratação de empresa especializada na EEB Nossa Senhora da Conceição - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	98	143.399	209.832	146
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof Jandira Davila - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,8	75	236.418	236.418	100



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
EEB Getúlio Vargas - Fpolis, construção de cobertura de quadra Escolar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,3	33	53.507	236.417	442
Reforma e ampliação do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas - Tubarão (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11492	1,0	1,0	97	857.878	422.448	49
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Passos Fortes - Chapecó - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	5.778.686	6.497.671	112
Serviço técnico de engenharia e arquitetura p/a rede pública de ensino de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,8	80	1.000.000	976.683	98
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Parque Guarani - Joinville - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	99	8.597.528	6.474.359	75
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ana Machado Dal Toé - Morro Grande - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	91	5.000.000	5.198.713	104
Construção de Escola de Ensino Médio no centro - Irani - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	98	5.200.000	6.461.752	124
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista/Rodobéns - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	87	3.577.461	5.688.992	159
Ampliação da Escola de Educação Básica Manoel Cruz - São Joaquim (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Atrasado	11492	1,0	1,0	99	350.380	500.853	143
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Tenente Almachio - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,8	76	195.779	330.018	169
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itaipava - Itajaí - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	5.570.684	6.512.767	117
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica João R. Moreira em São Domingos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,2	22	136.820	144.020	105
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Gravatá - Navegantes - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	99	9.278.128	6.479.280	70
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro das Nações - Balneário Camboriú - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	99	8.791.462	9.687.962	110
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Mons Francisco Giesbert - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,3	27	545.529	148.273	27
Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Itajuba - Barra Velha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	1,0	99	3.768.899	3.658.709	97
CEDUP Getulio Vargas - São Miguel D Oeste. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11492	1,0	0,0	0	790.983	170.081	22
Construção cobertura quadra - Escola de Educação Básica Prof. Júlio Scheidemantel em Timbó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,8	80	542.762	468.133	86



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção de Escola Indígena de Educação Fundamental Sape Tykó - Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,9	85	126.452	395.740	313
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Frei Godofredo - Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,6	57	542.762	306.095	56
Construção da EIEF Pira Rupa, município de Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	79.695	91.896	115
Construção de cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Luiz Bértoli em Taió (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,7	69	649.960	518.797	80
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ambrósio - Garopaba - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	6.500.000	6.524.934	100
Construção de complexo esportivo na Escola de Educação Básica Ivo Silveira - Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,8	81	3.385.246	2.824.609	83
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itoupavazinha - Blumenau - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,6	63	3.577.461	2.316.120	65
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica João Silveira em Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,8	75	545.530	188.459	35
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica Prof. Honório Miranda em Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,3	27	542.762	145.922	27
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Alexandre G. Figueiredo-B. Piçarras (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,7	74	635.529	403.543	63
Obras emergenciais devido vendaval (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	11490	30,0	27,0	90	10.000.000	9.891.206	99
Reforma no ginásio de esportes junto ao Instituto Estadual de Educação em Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/14 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	102.224	101.130	99
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Sen. Renato R. da Silva - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,9	89	357.070	486.556	136
Construção de CEDUP de São Bento do Sul - Mafra (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 12/18	Em andamento	11492	1,0	0,0	0	9.332	9.332	100
Construção de CEDUP de Timbó, no município de Timbó. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	11492	1,0	0,0	0	11.850	11.850	100
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Wanderlei Júnior em São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,9	89	545.529	276.760	51
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Benedito - Indaial - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	99	5.652.084	6.462.352	114
Construção de Escola de Ensino Médio no Centro de Rio das Antas - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	4.200.000	4.842.136	115



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção de Escola de Ensino Médio EEB Theodureto de Faria Souto - D. Cerqueira - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,8	75	3.577.461	4.382.373	122
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica XV de Junho em Itajaí (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,1	8	132.500	49.898	38
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Felipe Schmidt - São Francisco do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,2	20	553.333	123.690	22
Ampliação do Centro de Educação Profissional de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/18	Atrasado	11492	1,0	1,0	99	397.662	450.834	113
Construção naEEB Prof Alexandre Sergio Godinho (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Paralisado	11490	1,0	0,6	60	49.943	49.943	100
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Salseiro - Itajaí - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	1,0	100	4.346.341	6.521.613	150
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Madre Terezinha Leoni - Videira - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	89	2.600.000	4.075.408	157
COBERTURA DE QUADRA NA EEB LAURITA DUTRA DE SOUZA - SÃO JOSÉ (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	133.441	0	0
Reajuste contratual na EEB Eng. Annes Gualberto - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	10.942	15.197	139
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Pedro Américo em Agrolândia (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,4	41	136.820	139.820	102
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof. Alicia B. Ferreira - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,7	71	542.762	412.492	76
Construção de quadra coberta na Centro de Educação de Jovens e Adultos - Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Atrasado	11490	1,0	0,3	30	481.915	0	0
Contratação para a reforma da EEB Irineu Bornhausen - Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	257.007	0	0
Secretaria de Estado da Infraestrutura						434.986.093	231.895.706	53
Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 150 Contorno Viário de Capinzal e Ouro (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 03/18	Em andamento	8579	2,0	1,6	80	1.915.193	1.717.981	90
Reestruturação do Canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:03/15 - 04/18	Em andamento	12639	1,0	1,0	100	103.930.314	85.224.571	82
Execução de trabalhos Rod SC 150 Contorno Capinzal. Trecho entroncamento Sc 467 Ouro (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 02/18	Em andamento	8575	2,0	1,1	57	9.194.068	18.844.106	205
Execução de implantação e pavimentação do acesso norte de Blumenau, extensão de 15.60 KM (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 07/18	Em andamento	8575	1,0	0,3	33	137.572.287	4.599.144	3
Gestão e Acompanhamento Técnico e Ambiental do Programa-BB2 (Programa gerenciado_programa) - Data:08/15 - 08/19	Em andamento	12640	1,0	0,0	0	9.414.076	4.736.805	50



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Revitalização da orla com recuperação estrutural de trapiche. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,2	20	1.000.000	249.990	25
Recuperação e manutenção do sistema de drenagem no município de Angelina CV 2016TR1546 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	39	50.000	8.889	18
Aquisição de material para manutenção para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1634 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	40	499.910	196.637	39
Recuperação da malha viária na área rural no município de Águas Mornas CV 2016TR1630 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	150.000	111.111	74
Pavimentação com lajotas no município de Biguaçu CV 2016TR1663 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	50.000	50.000	100
Construção de passeio público no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	100.000	75.362	75
Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1655 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	40	99.996	74.850	75
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1212 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	49.998	37.002	74
Manutenção de estradas vicinais para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1655 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	40	499.782	218.189	44
Recuperação e manutenção de rodovias vicinais no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	39	220.000	70.000	32
Construção de passeios e calçadas no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	50.000	49.773	100
Revitalização da Avenida das Rendeiras no município de Florianópolis CV 2015TR1343 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	49	662.149	3.045.523	460
Recuperação da malha viária no município de São José CV 2016TR000801 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	789.613	789.613	100
Revitalização da orla no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1638 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	996.445	10.000	1
Construção de ponte no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1899 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	450.970	446.289	99
Manutenção da frota municipal e estradas vicinais no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	50.000	10.554	21
Aquisição de draga de sucção e recalque para o município de Biguaçu CV 2016TR1670 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	41	1.000.000	1.000.000	100
Construção de trapiche no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1652 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	499.961	496.445	99
Pavimentação de acesso de salão no município de Angelina CV 2016TR1568 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	50.000	48.976	98



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1700 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	199.980	105.544	53
Construção de novo tabuleiro no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1569 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	149.982	149.411	100
Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1543 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	99.994	98.658	99
Revitalização asfáltica e manutenção de ruas no município de São José CV 2016TR1060 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	5.000.000	2.500.000	50
Terraplanagem e pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas - 2016TR1086 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	79.995	76.963	96
Construção de passeio,ciclovía e parada de ônibus para São Pedro de Alcântara CV2016TR1573 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	99.994	97.096	97
Recuperação de pavimentação asfáltica no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1134 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	49.997	49.997	100
Recuperação de pavimento, limpeza de vias e valas e drenagem de Biguaçu CV 2016TR1666 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	999.962	805.763	81
Pavimentação de passeios públicos no município de Rancho Queimado CV 2016TR1574 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	99.971	83.314	83
Melhorias das estradas rurais vicinais no município de Angelina CV 2016TR1566 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	100.000	163.649	164
Construção de ponte vicinal no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1285 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	49.984	24.333	49
Supervisão e Fiscalização Rua Tuiti município de Joinville (Município atendido_unidade) - Data:11/16 - 12/18	Em andamento	8579	1,0	1,0	100	152.000	1.066.681	702
Pavimentação asfáltica no município de Águas Mornas - 2016TR900 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	37	999.929	722.171	72
Pavimentação e drenagem em bairros no município de Florianópolis CV 2016TR1500 e 1550 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	18.273.424	3.045.571	17
Recuperação da malha viária no município de São José (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	85	692.497	692.497	100
Construção de passeio no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1132 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	49.995	49.995	100
Pavimentação em lajotas na Praça Municipal do município de Águas Mornas -2016TR1087 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	49.995	37.492	75
Execução de recuperação e reconstrução de ponte sobre Rio Engenho Velho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/18	Paralisado	8575	1,0	0,0	2	300.094	286.783	96
Execução da Ponte Pensil sobre o Rio Benedito 2 no município de Timbó (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/18	Paralisado	8579	1,0	0,6	60	400.962	261.248	65



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Execução da ponte sobre o Rio São Bento (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 05/18	Em andamento	8575	2,0	0,0	2	2.400.000	2.059.556	86
Ampliação+Supervisão da capacidade e melhoria da Av. Santos Dumont em Joinville (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 04/18	Em andamento	12619	8,0	7,0	88	51.465.510	49.215.980	96
Contrato CT-0010/2017 SIE - UNISUL (Obra executada_% de execução) - Data:11/17 - 11/18	Em andamento	5693	100,0	3,0	3	79.838	29.016	36
Contrato n 00005/2011 SIE obras no aeroporto Planalto Serrano, município de Correia Pinto (Obra executada_% de execução) - Data:03/17 - 05/18	Em andamento	5693	100,0	64,0	64	68.159	2.872.768	4.215
Contrato CT-00026/2017/ SIE Construtora Rio Grande Ltda (Obra executada_% de execução) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	8575	100,0	0,0	0	147.431	74.656	51
Contrato-00002/2018/SIE SC ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA (Obra executada_% de execução) - Data:03/18 - 04/18	Em andamento	8575	100,0	0,0	0	100.400	0	0
Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento (Programa gerenciado_programa) - Data:05/13 - 12/18	Em andamento	12412	1,0	0,0	0	5.800.000	4.378.148	75
Contrato CT-00001/2018/SIE ESSE EMP SULBRASILEIRA DE SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (Obra executada_% de execução) - Data:03/18 - 07/18	Em andamento	8575	100,0	0,0	0	78.906	0	0
Convênio 2014TR143 com a Prefeitura de Canoinhas reurbanização da Rodovia Wendelin Metzger (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Em andamento	8579	1,0	0,6	60	106.200	0	0
Contrato CT-00003/2016/SIE SOTEPA (Rodovia pavimentada_km) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12935	10,1	0,0	0	723.876	162.607	22
Programa SC-Rural - PM de Anitápolis - Convênio 2015TR1859 (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Em andamento	8577	1,0	1,0	99	1.180.888	1.168.102	99
Contrato CT-00022/2017/SIE SETEP CONSTRUÇÕES S.A (Obra executada_% de execução) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	14166	100,0	0,0	0	8.524.314	0	0
Contrato n 0006/2017 SIE More Sinalização e Construção Ltda (Obra executada_% de execução) - Data:08/17 - 05/18	Em andamento	5693	100,0	26,0	26	109.193	103.733	95
Elaboração de projeto e relatório As Built para obras de recuperação em Sto Amaro da Imp. (Município atendido_município) - Data:08/14 - 12/18	Paralisado	8579	0,0	0,0	0	65.559	52.447	80
Elaboração de projeto final As Built em Santa Catarina em 10 municípios (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/16 - 05/18	Em andamento	8577	17,0	14,1	83	80.955	62.771	78
Execução de Obras no Município de Galvão - Convênio (Município atendido_município) - Data:05/15 - 12/18	Em andamento	8579	1,0	0,0	0	200.000	100.000	50
Programa sC Rural - PM de Gravatal - Convênio 2016 TR 326 (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 05/18	Em andamento	8577	1,0	0,8	80	313.880	173.880	55
Convenio CV2018TR39 PM de Turvo (Obra executada_% de execução) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	8577	100,0	0,0	0	4.490.064	898.013	20
Programa SC Rural-PM de Capinzal - Convênio 2015TR74 (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 05/18	Em andamento	8577	1,0	0,8	83	468.484	399.430	85



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Elab. proj. relatório As Built obras recuperação e restauração-Anitápolis e Rancho Queimad (Município atendido_município) - Data:01/13 - 12/18	Paralisado	8577	1,0	0,0	0	61.541	27.774	45
Programa SC - Rural -PM de São Bonifácio -Convênio 2015TR1892 (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Em andamento	8577	1,0	0,4	39	1.150.468	592.281	51
Gerenciamento / Acompanhamento do Programa PROVIAS (Programa gerenciado_unidade) - Data:09/16 - 12/18	Em andamento	10209	1,0	0,2	20	1.200.000	2.670.772	223
Programa SC Rural - PM de Angelina - Convênio 2016TR327 (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 05/18	Em andamento	8577	1,0	0,7	65	761.824	600.867	79
Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras em SC - Lote 7 (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/13 - 12/18	Paralisado	8577	1,0	0,9	90	171.278	60.698	35
Programa SC Rural - PM de Vitor Meireles - Convênio 2016TR 105 (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 05/18	Em andamento	8577	1,0	0,9	85	164.790	124.077	75
elaboração de projeto final de Engenharia e relatório As built do município de Blumenau (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/16 - 03/18	Paralisado	8577	100,0	82,0	82	148.242	120.456	81
Contrato CT-00013/2017/ SIE AZIMUTE (Obra executada_% de execução) - Data:02/18 - 03/20	Em andamento	8579	100,0	20,0	20	2.884.592	195	0
Programa SC Rural - PM de Xavantina - Convênio 2016TR102 (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 05/18	Em andamento	8577	1,0	0,8	79	775.201	390.201	50
Convênio 2016TR1728 Prefeitura de Xavantina (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 05/18	Em andamento	8577	100,0	58,0	58	628.273	198.273	32
Programa SC Rural - PM de Major Gercino - convênio 2016TR283 (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 05/18	Em andamento	8577	1,0	0,4	36	1.674.884	839.884	50
Contrato CT-00007/2010 SIE SETEP CONSTRUÇÕES SA (Obra executada_% de execução) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12956	100,0	0,0	0	527.669	0	0
Obra e serviços da avenida Santos Dumond com a rua Tuiuti - Joinville (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 02/18	Em andamento	8579	1,0	0,9	90	22.220.259	24.024.946	108
Programa SC Rural - PM de Dona Emma - Convênio 2016 TR 187 (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 05/18	Em andamento	8577	1,0	0,8	79	1.275.245	890.121	70
Contrato n.CT-00049/2014 SIE Centenco Engenharia S A (Rodovia pavimentada_km) - Data:03/18 - 07/18	Em andamento	12932	10,0	0,0	0	10.000.000	0	0
Execução de serviços de pavimentação dente outros para Rio do Sul Convênio TR 00992/2016 (Município atendido_unidade) - Data:05/16 - 05/18	Em andamento	8577	1,0	0,5	45	9.703.360	2.207.734	23
Coordenação e Supervisão da Reestruturação do Acesso ao complexo portuário de Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:06/16 - 05/18	Em andamento	12639	1,0	0,9	94	4.084.324	3.299.265	81
Consultoria e supervisão do contorno de Concórdia, Seara e Xanxerê (Obra supervisada_unidade) - Data:07/16 - 05/18	Em andamento	8575	3,0	1,1	37	2.399.179	1.013.169	42
Contrato-00003/2018/SIE SC ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA (Obra executada_% de execução) - Data:03/18 - 04/18	Em andamento	8575	100,0	0,0	0	53.068	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Elaboração do projeto final As Built em Satna Catarina em 4 municípios (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/16 - 05/18	Paralisado	8577	4,0	3,7	92	63.109	64.512	102
Contrato CT-00027/2017/SIE GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA (Obra rodoviária executada_km) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	14166	10,0	0,0	0	620.277	0	0
Construção de Trapiche na comunidade da fazenda da armação. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Atrasado	11106	1,0	0,2	20	486.360	243.180	50
Pavimentação em lajotas no município de Àguas Mornas (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,3	125	249.984	249.984	100
Aquisição de tubos de concreto para drenagem no município de Santo Amaro da Imperatriz (Obra realizada_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,3	26	50.000	16.667	33
Pavimentação em lajotas no município de São Bonifacio CV 2016TR001061 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	84.994	80.568	95
Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte						94.247.038	100.040.835	106
Construção do Centro de Atendimento ao Turista em Dionísio Cerqueira (Centro construído_unidade) - Data:08/17 - 06/18	Em andamento	14088	1,0	0,1	7	559.983	35.071	6
Construção do Centro de Eventos em Balneário Camboriu - SOL (Centro de evento construído_unidade) - Data:12/15 - 12/18	Atrasado	12731	1,0	0,8	78	93.687.055	100.005.764	107
Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos						2.189.407	1.842.798	84
Pavimentar a rua Angelo L. Zanchett - Abdon Batista (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	1,0	100	150.000	113.333	76
Recuperar estradas, município de Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,4	43	320.000	225.197	70
Recuperar estradas vicinais, município de Vargem (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,8	82	500.000	388.889	78
Aquisição de pneus, tubos e combustível para o município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	1,1	105	199.987	239.245	120
Reforma da Escola de Educação Básica Nadir Becker de Brunópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 03/18	Atrasado	11490	1,0	1,0	100	65.346	57.646	88
Conservar canteiro e paisagismo - Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	1,0	100	50.000	44.444	89
Pavimentar rua - Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	1,0	100	213.000	193.778	91
Pavimentar ruas, município de Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	2,0	2,0	100	300.000	366.127	122
Reforma e manutenção da Escola de Educação Básica Prof. Vergínia Paulina Gonçalves (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,3	30	304.005	191.988	63
Obra na Escola de Educação Básica Prefeito Augusto Carlos Estefanes de Brunópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,4	35	87.068	22.151	25
Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul						2.943.504	749.738	25



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Ampliação da Estrutura Física da APAE de Rio do SUL (Obra realizada_unidade) - Data:12/17 - 11/18	Em andamento	14118	1,0	1,0	100	750.000	749.738	100
Troca da cobertura da Escola de Educação Básica Maria Regina de Oliveira de Agrônômica (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,5	50	1.222.222	0	0
Pequenos reparos na Escola de Educação Básica Papa João XXIII de Presidente Getúlio. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	102.663	0	0
Implantação CIGERD - município de Taió (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	97.612	0	0
Implantação CIGERD - município de Rio do Sul (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	7.916	0	0
REFORMA GINÁSIO E EXECUÇÃO DRENAGEM EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER, RIO DO SUL (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	335.487	0	0
Projeto de Reforma na Escola de Educação Básica João Tolentino Júnior (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	20.300	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Cacilda Guimarães de Vidal Ramos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	76.485	0	0
Obra na Escola de Educação de Educação Indígena Laklano de José Boiteux (Município atendido_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	330.819	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville						5.264.863	867.044	16
Reparos emergenciais em 04 Unidades Escolares da ADR de Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/17 - 04/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	92	123.499	114.043	92
Terraplanagem, pavimentação e sinalização no município de Garuva (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	506.358	0	0
Readequação para a instalação de sistema de seg. eletrônica de UEs, da ADR de Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 03/18	Em andamento	11490	4,0	1,4	35	45.942	36.800	80
Reparos emergenciais nas EEB Senador Rodrigo Lobo e Nagib Zathar de Joinville. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 02/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	40.975	40.975	100
Construção da UBSF - Unidade Básica de Saúde. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/17 - 11/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	0	799.850	0	0
Aquisição de tubos de concreto para o município de Garuva (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,2	22	500.000	119.706	24
Pavimentação Asfáltica da Rua Manoel Fco de Oliveira. (Obra realizada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	199.986	0	0
Pavimentação asfáltica no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 01/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	250.000	224.986	90
Reforma e ampliação do centro cirurgico e centro de material do Hospital Hans Dieter (Obra executada_unidade) - Data:01/17 - 03/18	Paralisado	12191	1,0	0,9	87	1.734.090	278.799	16



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Reparos na Escola de Educação Básica Pio de Freitas, no município de Joinville. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 02/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	51.735	51.735	100
Reparos na EEB Santa Catarina de São Francisco do Sul/SC. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	933.333	0	0
Reparos emergenciais na Escola de Educação Básica Almirante Boiteux de Araquari (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	79.094	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste						432.500	0	0
Reforma do auditório da EEB Rui Barbosa, município de Formosa do Sul. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	432.500	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador						2.221.098	709.769	32
Pavimentação de ruas - Macieira (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	4,0	1,0	25	349.981	85.996	25
Aquisição de Pedra Brita para recuperação de estradas municipais. (Obra realizada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	40	399.333	159.733	40
Construção de passeios - Macieira (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	39.842	0	0
Implantação de sistema antigranizo (Município atendido_unidade) - Data:09/17 - 04/18	Em andamento	12480	1,0	0,9	90	224.500	198.985	89
Aquisição de Óleo Diesel para a Secretaria Municipal de Obras. (Obra realizada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,7	67	100.000	66.667	67
Pavimentação com pedras irregulares na Rua Claudiano Alvesda Rocha. (Obra realizada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	149.987	0	0
Construir estrutura para ponte - Matos Costa (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	89	149.998	133.332	89
Pavimentar rua da Felicidade - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,3	33	99.277	0	0
Pavimentação em ruas - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	4,0	0,0	0	149.989	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Santa Terezinha de Lebon Regis (Município atendido_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	73.863	0	0
Implantação de sistema antigranizo - municípios ADR CAÇADOR (Município atendido_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12480	6,0	0,0	0	198.975	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Frei Caneca de Lebon Regis (Município atendido_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	31.814	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Dom Daniel Hostin de Matos Costa (Município atendido_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12658	2,0	0,0	0	116.592	65.057	56
Reforma da Escola de Educação Básica Trinta de Outubro de Lebon Regis (Município atendido_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	37.078	0	0
Pavimentar rua - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	99.871	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau						5.312.462	1.930.859	36



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Reforma da cobertura da Escola de Educação Básica Santos Dumont de Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	99	553.553	527.203	95
Recuperação de estradas vicinais no município de Luis Alves (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	100.000	44.444	44
Reforma parcial da Escola de Educação Básica Luciano Korte de Doutor Pedrinho (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	16.070	0	0
Pavimentação da Rua Carl Reink no município de Pomerode (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	55	199.980	44.440	22
Reforma da cobertura e calçada da Escola de Ensino Fundamental Prof. Juvenal Zanella (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	99.460	0	0
Reforma da quadra e acessibilidade da Escola Estadual Christoph Augestein de Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	197.978	0	0
Pavimentação e sinalização viária no município de Luis Alves. (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	40	100.000	22.222	22
Reforma do ginásio de esportes da Escola de Ensino Fundamental Gustavo Barroso (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	2,0	0,0	0	194.471	0	0
Reforma da quadra da Escola de Educação Básica Osvaldo Cruz de Rodeio (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	78.684	0	0
Pavimentação e sinalização viária no município de Luis Alves (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	40	250.000	55.556	22
Macadamização de estradas vicinais no município de Luis Alves (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	100.000	44.444	44
Reforma do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Prof.Frederico Hardt (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	201.633	0	0
Pavimentação da Rua Hilda Guilhermina Volkmann (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	55	149.976	96.651	64
Reforma da quadra da EEB Marcos Conder de Ilhota. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 03/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	88	84.534	74.764	88
Recuperação da Estrada Boa Vista no município de Luis Alves (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	50.000	22.222	44
Melhoria e Ampliação do Sistema Ciclovitário e de Passeio da Rua Júlio Michel. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,4	35	299.993	0	0
Reforma do ginásio de esportes da Escola de Ensino Fundamental Abel ávila dos Santos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	133.889	0	0
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra executada_unidade) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	11911	1,0	1,0	99	143.764	121.617	85
Macadamização das estradas vicinais no município de Luis Alves (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	190.000	84.444	44



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Drenagem Pluvial da Rua Ribeirão Souto no município de Pomerode. (Obra realizada_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	35	48.485	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Hermann Hamann de Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,1	10	400.000	41.695	10
Aquisição de Macadame. (Obra realizada_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,0	95	99.999	70.873	71
Monitoramento da Cobertura florestal do Estado de Santa Catarina (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/17 - 01/19	Em andamento	11692	1,0	0,0	0	411.860	411.860	100
Manutenção de Estradas Rurais. (Obra realizada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	500.000	0	0
Pavimentação asfáltica da rua Zita Marangoni. (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,1	10	150.000	3.000	2
Implantação de Ponte de concreto sobre o Ribeirão Winderwald no município Pomerode (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	45	149.975	121.092	81
Acessibilidade da Escola de Educação Básica Domingos Sávio de Ascurra (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	222.590	0	0
Conclusão da II Etapa das Obras da Área de Lazer Agnelo Paulo Lanzer. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,8	77	185.569	144.332	78
Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas						1.055.433	443.292	42
Manutenção das Unidades Escolares pertencentes a ADR de Canoinhas. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/17 - 04/18	Atrasado	11490	1,0	0,7	65	200.000	39.659	20
Padronização da entrada de energia do CEDUP Vidal Ramos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/17 - 04/18	Atrasado	11492	1,0	0,9	90	222.800	222.590	100
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica Júlia B. Zaniolo de Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	632.633	181.043	29
Agência de Desenvolvimento Regional de Quilombo						113.999	84.142	74
Aquisição de Combustíveis para recuperação de estradas vicinais. (Obra realizada_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	99.999	79.999	80
Manutenção Rotineira de Rodovias sob a Jurisdição da ADR - Quilombo (Rodovia conservada_km) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	13531	20,9	10,5	50	14.000	4.143	30
Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra						9.073.994	7.639.301	84
Reforma das Escolas de Educação Básica Odir Zanelatto e São João Batista de Itaiópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11490	2,0	1,0	50	1.502.382	1.418.959	94
Reforma da Escola de Educação Básica Lebon Regis de Campo Alegre (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,5	45	879.239	841.499	96
Reforma emergencial na Escola de Educação Básica Manoel Ribeiro de Monte Castelo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,3	30	1.080.130	885.296	82
Reforma das Escolas de Educação Básica Luis B. Ousen e Manoel da Nóbrega de Rio Negrinho (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11490	2,0	0,8	40	2.565.032	2.487.190	97



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Recapeamento asfáltico em ruas do município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	1	149.997	95.028	63
Projeto de acessibilidade no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	80	400.000	280.000	70
Pavimentação em Conjunto Habitacional no município de São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	1	224.978	224.978	100
Construção de um Poço Artesiano. (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,0	100	57.000	19.000	33
Pavimentação de rua no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	120.000	58.496	49
Revitalização de estrada rural no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	58.650	26.067	44
Recuepração de estradas rurais no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	93	100.000	70.092	70
Pavimentação e drenagem no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,2	20	49.994	14.998	30
Implantação de sistema de frenagem pluvial no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,2	20	79.992	33.288	42
Recuperação da malha viária no município de Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,0	100	250.000	249.503	100
Projeto ambiental de contenção de cheias no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	300.000	40.000	13
Construção de ponte no município de São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	85	199.891	173.224	87
Recuperação e manutenção da malha viária no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,1	10	249.997	80.002	32
Pavimentação no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	45	150.000	100.000	67
Revitalização de ruas centrais no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	1	156.713	152.792	97
Contratação de horas maquina para o município de Mafra (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	80	500.000	388.889	78
Agência de Desenvolvimento Regional de Lages						63.663.887	36.260.064	57
Pavimentar e reurbanizar vias públicas (Obra realizada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	40	10.000.000	6.000.000	60
Revitalizar o mercado público municipal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	0	8.000.000	4.000.000	50
Revitalizar área central (Obra realizada_unidade) - Data:02/18 - 12/19	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	15.000.000	5.526.700	37
Ampliar área industrial (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	0	3.323.300	3.323.300	100



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Recuperação de Estradas Vicinais no munic. de Bocaina do Sul. (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	60	150.000	70.000	47
Construção de Capela Mortuária. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,7	70	80.000	48.000	60
Reforma da Escola de Educação Básica Nossa Senhora doa Prazeres (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	409.662	0	0
Revitalização da Praça Pública no bairro Igaras. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	0	175.000	0	0
Manutenção de Prédios Escolares em municípios de Baixo IDH, pertencentes a ADR de Lages. (Município atendido_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12658	9,0	0,0	0	800.000	190.837	24
Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,7	71	500.000	621.457	124
Reforma do Ginásio de esportes da EEB Vidal Ramos Júnior de Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,8	75	389.749	389.672	100
Ampliação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos - Lages (Obra executada_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Em andamento	12574	1,0	0,6	55	2.949.216	2.659.025	90
Reajuste contr. da obra do ginásio da EEB NS do Rosário de Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	85	67.303	67.303	100
Modernização da Iluminação Pública do Município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,7	70	599.962	599.962	100
Obra no Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Pe Antônio Vieira de A. Garibaldi (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,8	75	94.949	94.919	100
Saldo residual da obra do Ginásio de Esportes EEB. Flodoaldo Cabral - Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,7	70	26.796	26.796	100
Descentralização de recurso para auxiliar na ampliação do Hospital Tereza Ramos de Lages (Obra executada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	12574	1,0	0,5	50	657.979	726.744	110
Contratação de Projetos de Infraestrutura e Obras Cíveis. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Atrasado	11106	1,0	0,0	0	5.000.000	1.800.000	36
Reforma da Escola de Educação Básica Frei Nicodemos em Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,8	75	94.949	128.275	135
Manutenção e conservação de vias no município de Lages (Obra realizada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	10.000.000	6.000.000	60
Construção de Capela Mortuária no Município de Otacílio Costa. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,7	70	151.300	134.489	89
Manutenção e Reforma no Parque de Exposição no município de Otacílio Costa. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11106	1,0	0,4	40	60.000	6.667	11
Ampliação e readequação do Hospital Teresa Ramos do município de Lages. (Obra executada_unidade) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	12574	1,0	0,6	60	186.091	190.807	103



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção rede ETE Presídio de Lages (Unidade construída_unidade) - Data:02/17 - 06/18	Em andamento	10924	1,0	0,8	80	403.935	403.935	100
Reforma Presídio de Lages (Unidade construída_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	10924	1,0	0,8	75	506.996	577.163	114
Reforma emergencial na Escola de Educação Básica Francisco Manfroi de Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	635.065	0	0
Reforma da sala de quimioterapia do Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:03/17 - 11/18	Em andamento	11438	1,0	0,6	55	38.000	31.804	84
Aquisição de Combustíveis para manutenção da malha viária. (Obra realizada_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	80	100.000	77.778	78
Reforma da Escola de Educação Básica Leovegildo Esmério da Silva (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	2,0	0,0	0	673.634	0	0
Implantação de Pavimentação, Drenagem Pluvial e Passeios no Município de Lages. (Obra realizada_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,7	70	2.500.000	2.499.987	100
Reforma no Centro Comunitário no Município de Ponte Alta. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,7	70	60.000	44.444	74
Recuperação de Estradas Vicinais no município de Otacílio Costa. (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	30.000	20.000	67
Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma						39.147.652	21.448.017	55
Projeto caminho aberto (rodovias) no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,7	66	3.372.500	2.475.000	73
Pavimentação asfáltica da ICR 253 no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,3	30	5.899.205	2.250.000	38
Manutenção na Escola de Educação Básica Humberto Hermes Hoffman de Nova Veneza (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	28.000	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica José do Patrocínio de Siderópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	118.156	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Antônio Guglielmi Sobrinho de Içara (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	86.798	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Toneza Cascaes de Orleans (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	59.000	0	0
Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica Walter Holthausen de Lauro Muller (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	38.000	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Costa Carneiro de Orleans (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	54.827	0	0
Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica Maria da Glória e Silva de Içara. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	48.100	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Reforma de salas e cobertura da Escola de Educação Básica Aloysius Back de Forquilha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	92.976	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Salete Scott de Lauro Muller (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	258.483	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Antônio milanez Netto de Criciúma (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	331.804	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Taunay (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	59.000	0	0
Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica Quintino Folhiarini de Içara. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	20.500	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Luiz Tramontin de Forquilha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	109.421	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco de Urussanga (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	109.421	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Abílio Cesar Borges de Nova Veneza (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	164.981	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Ignácio Stakowski de Içara (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	81.469	0	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Walter Holthausen de Lauro Muller (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	21.265	0	0
Aquisição de materiais pedagógicos para município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,9	92	99.958	98.265	98
Execução da 1 etapa da pavimentação asfáltica no município de forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	89	500.000	490.388	98
Pavimentação com lajotas, drenagem no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	81	130.000	129.347	99
Reforma e Ampliação do Centro Com. Volta Redonda e da Comunidade de Forquilha. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,4	43	87.994	78.862	90
Construção de abrigos de passageiros no município de Lauro Muller (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,4	42	50.000	32.656	65
Aquisição de Parque Infantil - Treviso (Município beneficiado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	13830	1,0	0,0	0	320.000	0	0
Pavimentação com lajotas na comunidade de Brusque do Sul. (Obra realizada_unidade) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	83	50.000	44.723	89
Manutenção e forn. de materiais da Escola de Educação Básica Costa Carneiro de Orleans (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	61.216	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção de calçadas com acessibilidade no município de cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	2,4	236	149.993	123.831	83
Abertura de Estrada no Distrito de Nossa Senhora do Caravaggio. (Obra realizada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	99.506	0	0
Manutenção e conservação de Estradas (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	57	230.000	270.000	117
Aquisição de Parques Infantis - Morro da Fumaça (Município beneficiado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	13830	1,0	0,0	0	160.000	0	0
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,1	109	199.994	197.562	99
Contratação de horas máquina para o município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	36	400.000	389.214	97
Pavimentação asfáltica no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	2,0	1,9	96	200.000	199.242	100
Aquisição de Curativos especiais para rede municipal de Saúde. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	0	170.190	127.643	75
Pavimentação e drenagem no município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,6	159	125.000	124.337	99
Recuperação da malha viária no município de Orleans (Obra realizada_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,7	73	500.000	371.691	74
Aquisição de produtos de limpeza para escolas e creches no município de Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	1,1	111	100.000	77.490	77
Construção de Capela Mortuária no Bairro Boa Vista. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,6	60	100.000	80.000	80
Construção de duas salas de aula. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	0	250.000	0	0
Construção da Capela Mortuária no Bairro São Pedro - Urussanga (Município beneficiado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	13830	1,0	0,0	0	217.212	0	0
Aquisição de Parques Infantis - Forquilha (Município beneficiado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	13830	1,0	0,0	0	320.000	0	0
Construção de Centro Comunitário no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	1,2	117	120.000	113.450	95
Pavimentação de vias públicas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	90	5.014.100	2.924.833	58
Aquisição de material médico de consumo para rede municipal de Criciúma. (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	11482	100,0	0,0	0	600.000	562.290	94
Reforma de sanitários públicos no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	1,9	192	130.000	130.000	100



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Reforma elétrica do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	1,2	124	1.000.000	949.882	95
Pavimentação de ruas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,7	70	399.990	171.424	43
Pavimentação com revestimento, drenagem e galerias no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	45	150.000	143.078	95
Manutenção e fornecimento de materiais da Escola de Educação Básica Visconde de Taunay (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	63.423	0	0
Pavimentação Asfáltica e com lajotas - Treviso (Município beneficiado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	13830	1,0	0,0	0	700.000	0	0
Implantação do parque do Imigrante no município de Criciúma (Entidade beneficiada_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11094	1,0	0,1	11	4.000.000	555.556	14
Construção de Piscina Térmica para uso Fisioterápico. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	0	199.984	25.000	13
Recuperação de Estradas Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	49	270.000	230.000	85
Pavimentação com lajotas, urbanização e sinalização da Rua Luiz Casagrande. (Obra realizada_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	99.999	79.265	79
Pavimentação asfáltica da rua José Demos no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,0	100	343.403	323.651	94
Construção da primeira etapa de Centro Comunitário no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	1	133.748	130.643	98
Aquisição de material de consumo para enfermagem, odontologia e médico para Içara. (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	11482	100,0	0,0	0	300.000	300.000	100
Pavimentação em bloco de concreto em ruas no bairro Poço um. (Obra realizada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,4	40	103.000	99.393	96
Aquisição de massa asfáltica para pavimentação no Município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,7	69	3.500.000	2.426.250	69
Aquisição de materiais médicos especiais para município de Criciúma (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	11482	100,0	0,0	0	99.892	94.528	95
Aquisição de Parques Infantis - Urussanga (Município beneficiado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	13830	1,0	0,0	0	160.000	0	0
Aquisição de mobília e eletrodomésticos para unidades de educação em Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	1	400.000	120.000	30
Pavimentação com lajotas, drenagem no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	82	130.000	183.322	141
Aquisição de sistema de videomonitoramento comunitário. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,1	11	200.000	174.529	87



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Pavimentação com revestimento em blocos de concreto no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	88	60.262	53.566	89
Limpeza de vias urbanas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,3	27	699.951	186.656	27
Construção da Capela Mortuária no município de Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,7	67	100.000	66.667	67
Aquisição de combustível para o município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	85	120.000	119.706	100
Aquisição de base de brita e macadame para aplicação em ruas do município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,3	29	300.000	128.571	43
Reforma da primeira etapa do prédio do Paço Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	1	3.749.940	3.482.087	93
Pavimentação em lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	2,3	233	124.992	113.419	91
Aquisição de Parques Infantis - Lauro Muller (Município beneficiado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	13830	1,0	0,0	0	400.000	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí						250.857	154.905	62
Instalação de Camaras de Monitoramento no Bairro Itaipava. Itajaí (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,5	50	65.860	43.907	67
Drenagem e pavimentação no município de Penha (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,5	50	184.997	110.998	60
Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia						137.036	0	0
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica Francisco Maciel Bageston (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	137.036	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá						11.075.730	6.821.944	62
Recuperação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,2	22	100.000	22.222	22
Aquisição de seixo rolado para manutenção de estradas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	60	149.600	0	0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	2,0	1,2	62	149.985	33.330	22
Pavimentação com asfalto no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	78	149.999	0	0
Pavimentação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	85	100.000	86.667	87
Recuperação de ruas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,7	72	259.285	187.261	72



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Aquisição de seixo rolado para manutenção de estradas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	60	149.600	85.486	57
Aquisição de material britado para manutenção de estradas de Passo de Torres (Município beneficiado_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	13867	1,0	0,0	0	250.000	0	0
Pavimentação asfáltica no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,0	95	597.182	564.005	94
Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,2	20	249.993	45.555	18
Pavimentação asfáltica de Avenida no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	92	200.000	182.222	91
Aquisição de bica corrida para revitalização de ruas no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	93	199.983	184.430	92
Pavimentação de Ruas. (Obra realizada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,3	33	199.978	66.659	33
Recuperação de Rodovia no município de Ermo (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,0	95	89.992	84.993	94
PAVimentação asfáltica sobre pedra irregular no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,9	90	50.000	45.000	90
Pavimentação em lajota no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,7	66	59.993	46.662	78
Fechamento do ginásio com alvenaria da Escola de Educação Básica Elfrázio Avelino Rocha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	58.385	39.994	68
Readequação do forro da Escola de Educação Básica Mota Pires de Araranguá (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	16.920	0	0
Pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	2,0	1,6	78	299.987	116.662	39
Reforma da quadra de esporte na EEB. Professora Eremeta de Souza. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	90	68.150	64.146	94
Obra da quadra e pintura da Escola de Educação Básica Prof. Julieta Aguiar Bertuncini (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	63.822	0	0
Pavimentação com lajotas de trecho da rua Pedro Meleiro no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	91	150.000	136.667	91
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Balneario Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	91	200.000	182.222	91
Readequação, reforma e construção de quadra na Escola de Educação Básica Praia da Gaivota (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,7	70	262.833	99.514	38
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra executada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11911	1,0	0,0	0	73.035	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção de rede cicloviária na localidade de Livramento no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,2	20	799.825	159.965	20
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	85	299.062	254.756	85
Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Meleiro (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	87	250.000	111.111	44
Pavimentação de ruas no bairro de São José no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,9	85	173.852	144.877	83
Pavimentação do pátio do centro de eventos no município de Meleiro (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	84	249.983	208.319	83
Pavimentação, drenagem, passeios e sinalização no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	75	100.000	73.333	73
Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	77	179.159	139.346	78
Manutenção e conservação de estradas no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,1	10	99.001	11.111	11
Pavimentação com lajotas de trecho de rua no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	1,0	97	150.000	144.444	96
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra executada_unidade) - Data:02/17 - 12/18	Em andamento	11911	1,0	0,8	75	43.642	0	0
Recuperação de vias urbanas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,3	33	100.000	33.333	33
Construção da policlínica de Araranguá (Policlínica construída_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	12598	1,0	0,0	0	809.258	1.860.482	230
Reforma da Cobertura e piso do ginásio da Escola de Educação Básica Morro Chato de Turvo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	89.736	0	0
Revestimento primário com base de Brita em diversas ruas. (Obra realizada_unidade) - Data:06/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	3	399.961	10.000	3
Pavimentação com lajotas de trecho de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	90	149.879	133.226	89
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra executada_unidade) - Data:05/17 - 12/18	Em andamento	11911	1,0	0,8	75	98.144	92.161	94
Implantação do Radar Móvel do Sul em Araranguá (Rede de monitoramento ampliada/conservada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	11886	1,0	0,0	0	1.919	0	0
Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	77	350.000	233.333	67
Pavimentação com asfalto no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	78	149.999	116.666	78



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Readequação e reforma da cobertura da Escola de Educação Básica Patrulheiro Jucemar Paes (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	87.142	211.492	243
Implantação Radar Sul - município de Araranguá (Rede de monitoramento ampliada/conser-vada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11886	1,0	0,0	0	108.303	4.386	4
Implantação CIGERD - município de Araranguá (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	54.565	341	1
Implantação Radar Sul em Araranguá (Rede de monitoramento ampliada/conservada_uni-dade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	11886	1,0	0,0	0	88.933	117.292	132
Reforma da Escola de Educação Básica João dos Santos Areão de Santa Rosa do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	255.887	85.052	33
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Patrulheiro Jucemar Paes (Escola cons-truída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	8.613	20.312	236
Cobertura da quadra da Escola de Educação Básica Doralina Clezar da Silva (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	188.182	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Jorge Shurtz de Turvo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	1.057.032	87.468	8
Execução da edificação da quadra de esportes da Escola de Educação Básica Praia da Gaivota (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	188.182	0	0
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Eufrásio Alevino da Rocha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	32.342	0	0
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Morro Chato (Escola construída, am- pliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	59.037	63.048	107
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Julieta Aguiar Bertoncini (Escola cons- truída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	56.377	0	0
Construção de calçadas em trechos de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	94	248.993	232.394	93
Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão						20.567.830	11.375.175	55
Pavimentação asfáltica, drenagem, passeio, ciclo faixas e iluminação em Tubarão (Equipa- mento fornecido_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,2	20	19.997.856	10.997.856	55
Execução de passeios públicos e acessibilidade no município de Sangão (Obra realizada_uni- dade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,8	80	530.455	377.319	71
Restabelecimento 5. Batalhão da Polícia Militar - município de Tubarão (Município aten- dido_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12481	1,0	0,0	1	39.519	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Braço do Norte						2.138.594	1.518.636	71
Pavimentação Asfáltica Tres Divisas, Mar grosso e ponte Baixa no município de São Ludgero. (Município beneficiado_unidade) - Data:10/17 - 06/18	Em andamento	13604	1,0	0,0	0	698.678	698.678	100



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Construção da Ponte sobre o Rio Braço do norte no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,2	20	1.439.916	819.958	57
Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba						481.782	179.978	37
Construção de um ginásio de esportes nas dependências da APAE (Obra realizada_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	14118	1,0	0,0	0	299.978	179.978	60
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11911	2,0	0,0	0	36.665	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida de Catanduvas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	145.139	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna						5.701.272	1.792.364	31
Pavimentação de rua no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0
Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 11/18	Atrasado	11126	1,0	1,1	113	62.670	25.068	40
Pavimentação asfáltica no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 11/18	Em andamento	11126	1,0	0,3	33	349.966	121.264	35
Reforma da Escola no município de Imbituba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,0	0	50.000	0	0
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Domingos Barbosa de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,3	30	873.120	257.667	30
Reforma do ginásio de esportes de escola no município de Garopaba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	1,0	100	130.000	156.466	120
REFORMA COMPLETA DA EEB PEDRO BITENCOURT, MUNICÍPIO DE IMARUI/SC. (Escola atendida_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,4	45	1.359.315	53.299	4
Elaboração de projeto da EEB Luiz Felix , no município de Laguna. (Escola atendida_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,8	80	23.849	19.079	80
Saldo da obra da Escola de Educação Básica José Rodrigues Lopes de Garopaba. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,9	94	60.822	48.925	80
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Comendador Rocha de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,1	14	747.812	98.407	13
Reforma da Escola de Educação Básica Martinho Callado Junior de Pescaria Brava (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,2	18	608.142	111.553	18
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Julieta Pavan Simões de Imbituba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,2	25	613.167	458.096	75
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Gregório M. de Bem de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,4	41	739.983	416.599	56
Elaboração de projeto na EEB Gracinda no município de Laguna. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,8	80	32.426	25.940	80



Metas Física (Total)						Metas Financeiras (Total)		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste						380.000	350.731	92
Aquisição de Medicamentos e Materiais de consumo a serem utilizados pela Secretaria. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,9	90	200.000	171.429	86
Reforma da quadra e Passeio público da Escola Estadual Sara Castelhana Klenkauf (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	180.000	179.302	100
Agência de Desenvolvimento Regional de Palmitos						500.000	366.667	73
Aquisição de Horas máquinas e combustíveis para recuperação de estradas. (Obra realizada_unidade) - Data:08/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,9	90	250.000	200.000	80
Pavimentação das ruas no município de Mondai (Obra realizada_unidade) - Data:04/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	250.000	166.667	67
Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha						1.067.038	938.195	88
Reforma geral e instalação preventiva na EEB Silvío Romero de Bom Jesus do Oeste (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 03/18	Em andamento	11490	1,0	1,5	150	264.175	186.509	71
Manutenção de Estradas vicinais. (Obra realizada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,5	50	177.116	88.558	50
Reforma parcial da EEB São Donato - Melhoria de índices educacionais (Escola atendida_unidade) - Data:11/17 - 04/18	Em andamento	12658	1,0	0,4	40	40.000	233.418	584
Pavimentação asfáltica no município de Iraceminha (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,8	82	499.996	429.710	86
Aditivo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Emília Boos Laus Schmidt (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	85.751	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê						1.916.005	2.704.288	141
Reparos na Escola de Educação Básica Gomes Carneiro de Xaxim (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/17 - 03/18	Em andamento	11490	1,0	1,0	100	146.714	145.533	99
Projeto preventivo de incêndio na Escola de Educação Pio XXII, de Entre Rios (Município atendido_unidade) - Data:12/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	19.000	0	0
Construção de muro. Escola de Educação Básica Belermínio Victor D. Vechia de Ponte Serrada (Município atendido_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	113.593	0	0
Reforma da acessibilidade Escola de Educação Básica Kyana Lacerda de Vargeão (Município atendido_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	88.837	59.782	67
Construção do bloco 1 do Hospital Regional São Paulo Xanxerê (Obra executada_unidade) - Data:01/17 - 04/18	Em andamento	12588	1,0	1,0	100	1.211.397	2.481.784	205
Cobertura metálica na Escola de Educação Básica Artur da Costa e Silva de Xanxerê (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	51.728	14.361	28
Elaboração de Projeto em UEs pertencentes a ADR de Xanxerê (Município atendido_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12658	2,0	0,0	0	53.200	0	0
Quinta medição da obra da Escola de Educação Básica Luiz Coradi de Xanxerê (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	2.828	2.828	100



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Projeto elétrico na Escola de Educação Básica Antonio Gasino de Freitas de Lageado Grande (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	11.100	0	0
Projeto preventivo na Escola de Educação Básica Cacique Vanhekke de Vargeão (Município atendido_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	19.000	0	0
Projeto preventivo de incêndio na Escola de Educação Paiol de Barro, de Entre Rios (Município atendido_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	5.900	0	0
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica Dom Oscar Arnulfo Romero (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	192.708	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul						341.231	0	0
Infraestrutura básica Centro Regional de Defesa Civil (Obra executada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11911	1,0	0,0	0	24.911	0	0
Implantação CIGERD - município de Jaraguá do Sul (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	11883	1,0	0,0	0	24.911	0	0
Reforma da quadra da Escola Estadual Alfredo Zimmermann de Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	291.409	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó						30.146.479	21.832.159	72
Pavimentação de Ruas e Construção de passeio público. (Obra realizada_unidade) - Data:10/17 - 11/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	1.834.988	250.000	14
Manutenção de Estradas vicinais. (Obra realizada_unidade) - Data:09/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,0	0	3.000.000	1.080.000	36
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	61	199.979	70.225	35
Reperfilagem asfáltica no município de Nova Erechim (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,2	21	145.860	69.540	48
Recuperação e Manutenção de estradas do Município de Caxambu do Sul. (Obra realizada_unidade) - Data:10/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	55	149.999	112.499	75
Construção de elevador no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,5	51	4.167.756	3.937.190	94
Recuperação de estradas municipais no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,5	51	247.914	40.000	16
Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do perímetro urbano em Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11126	1,0	0,0	1	20.000.000	16.000.000	80
Recuperação de estradas vicinais no município de Guatambú (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 04/18	Em andamento	11126	1,0	0,6	60	399.983	272.705	68
Agência de Desenvolvimento Regional de Seara						176.476	39.440	22
Construção de quadra esportiva da Escola de Educação Básica Francisco Bageston (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	176.476	39.440	22
Agência de Desenvolvimento Regional de Ibirama						122.963	0	0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica João Tolentino Junior (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	20.300	0	0
Pequenos reparos na Escola de Educação Básica Papa João XXIII de Presidente Getúlio. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	102.663	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibaanos						881.941	328.458	37
Substituição de iluminação pública no município de Santa Cecília (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Atrasado	11106	1,0	0,0	0	250.000	86.721	35
Construção de muro e guarita na Penitenciária de Curitibaanos (Unidade construída_unidade) - Data:09/17 - 12/18	Atrasado	10924	1,0	0,1	6	476.398	87.490	18
Reforma da cobertura do Ginásio na Escola de Educação Básica Frei Rogério (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/17 - 09/18	Atrasado	11490	1,0	0,2	15	155.542	154.247	99
Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque						1.100.000	250.000	23
Pavimentação da Rua Padre Antonio Eising (Obra realizada_unidade) - Data:11/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	1.100.000	250.000	23
Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS						2.874.527	2.466.940	86
Serviços de Manutenção e Conservação das Edificações e Instalações APSFS (Obra executada_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	13931	1,0	0,4	45	1.573.280	1.404.926	89
Desenvolvimento de Gestão de Desempenho (Estudo realizado_unidade) - Data:08/17 - 04/18	Em andamento	13939	1,0	0,3	34	351.257	119.427	34
Executar serviços de reparos de manutenção da pavimentação asfáltica - APSFS (Pátio e área de triagem ampliada_m2) - Data:08/17 - 02/18	Em andamento	13952	10.000,0	9.922,0	99	949.990	942.586	99
Agência de Desenvolvimento Regional de Videira						539.798	121.510	23
Implantação de sistema antigranizo - municípios de Fraiburgo e Videira (Município atendido_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12480	2,0	0,0	0	25.510	25.510	100
Reforma da EEB Dom Daniel Hostin no município de Matos Costa. (Município atendido_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	14.224	0	0
Reforma da EEB Santa Terezinha, no município de Lebon Régis. (Município atendido_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	73.863	0	0
Reforma da EEB Frei Caneca, no município de Lebon Régis. (Município atendido_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	31.814	0	0
Reforma da EEB30 de Outubro no município de Lebon Régis. (Município atendido_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	37.078	0	0
Reforma da EEB Thomaz Padilha, no município de Caçador. (Município atendido_unidade) - Data:04/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	37.311	0	0
Aquisição de Óleo Diesel para recuperação de estradas vicinais. (Obra realizada_unidade) - Data:07/17 - 12/18	Em andamento	11126	1,0	0,0	0	320.000	96.000	30
Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó						1.984.535	790.547	40
Acessibilidade da Escola de Educação Básica Abel ávila dos santos de Ascurra (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	164.500	30.611	19



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação.	Subação.	Metas Física (Total)			Metas Financeiras (Total)		
			Previsto.	Realizado.	Total %.	Previsto	Realizado	Total %
Reforma da Escola de Educação Básica Frei Luciano Korte de Doutor Pedrinho (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 06/18	Em andamento	11490	1,0	0,6	55	352.074	339.958	97
Reforma da Escola de Educação Básica João dos Santos Areão (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	255.887	0	0
Acessibilidade da Escola de Educação Básica Domingos Sávio de Ascurra (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	222.590	0	0
Reforma parcial na Escola de Educação Básica Juvenal Cardoso Zanella de Timbó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/17 - 06/18	Em andamento	11490	1,0	0,4	38	275.602	275.602	100
Reforma da Escola de Ensino Fundamental Gustavo Barroso de Indaial. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	133.713	0	0
Reforma da Escola de Educação Básica Frederico Hardt de Indaial. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	201.633	0	0
Aquisição de projetos pedagógicos para o município de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 06/18	Em andamento	11106	1,0	0,6	62	299.855	144.376	48
Reforma da Escola de Educação Básica Osvaldo Cruz de Rodeio (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	78.684	0	0
Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga						175.391	5.009	3
Barragem Sul - Ituporanga (Barragem adequada_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	12730	1,0	0,0	0	36.057	0	0
Execução de pátio e estrutura na Escola de Educação Básica Silva Jardim de Alfredo Wagner (Município atendido_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	12658	1,0	0,0	0	139.333	5.009	4
Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas						1.000.000	500.000	50
Programa Catarinense de Inovação para a Sustentabilidade Empresarial (Projeto apoiado_unidade) - Data:12/17 - 12/18	Em andamento	11681	1,0	0,0	0	1.000.000	500.000	50
Agência de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira						1.320.800	199.086	15
Construção e Reforma de centro de Convivência da Terceira Idade (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 12/18	Em andamento	11106	1,0	0,4	35	999.891	199.086	20
Projeto preventivo de incêndio na Escola de Educação Básica Cedrense de São José do Cedro (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/18 - 12/18	Em andamento	11490	1,0	0,0	0	20.908	0	0
Manutenção e recuperação das estradas vicinais no município São José do Cedro (Município atendido_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	14005	1,0	0,0	0	300.000	0	0
Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Hemosc, Cepen e Hospitais Municipais						11.000.000	7.203.267	65
Regularização do passivo das cirurgias eletivas do exercício de 2017 (Projeto realizado_unidade) - Data:01/18 - 12/18	Em andamento	14019	1,0	0,0	0	11.000.000	7.203.267	65
Total Geral						3.753.981.473	2.738.135.715	72,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 06/04/2018