



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Diretoria de Planejamento Orçamentário

MONITORAMENTO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OS PROJETOS EM ANDAMENTO

EM ATENDIMENTO AO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Exercício de 2019

2019 Estado de Santa Catarina

**A Conservação do Patrimônio Público Estadual e Projetos em
Andamento**

GOVERNADOR DO ESTADO

Carlos Moisés da Silva

SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA

Michele Patricia Roncalio

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO

Daniela Cristina Reinehr

DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Luiz Selhorst

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Paulo Eli

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO

Diretoria de Planejamento Orçamentário – Secretaria de Estado da Fazenda

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Adriano de Souza Pereira

Cristina Valdeci Rodrigues

Juliana Cruz

Luciana Rotolo Gomes

Maria Waleska Silveira Pinho

INFORMAÇÕES

Secretaria de Estado da Fazenda

Diretoria de Planejamento Orçamentário

Gerência de Elaboração e Acompanhamento do PPA - GEPLA

gepla@sef.sc.gov.br (48) 3665-2510

Centro Administrativo do Governo

Rodovia SC-401, nº 4.600 – Km 5 – Saco Grande II – Florianópolis – SC



1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo demonstrar o andamento dos projetos atuais e a contemplação das despesas de conservação do patrimônio público, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:

Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.

Para melhor análise o demonstrativo foi dividido em duas partes: uma relacionada especificamente à conservação do patrimônio público estadual e outra relacionada aos projetos em andamento.

Além de encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado, será dado a este estudo ampla publicidade, com a disponibilização no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda, bem como será remetido para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo, para conhecimento e observância na elaboração da proposta orçamentária de 2020.



SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	5
2	DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL	7
2.1	SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.....	10
2.1.1	Despesas liquidadas com a Conservação do Patrimônio Público	10
2.1.2	Percentual Médio de Aplicação (2012 a 2018) por Função de Governo	11
2.1.3	Principais Unidades Gestoras.....	12
2.1.4	Despesas Liquidadas por Classificação - Valor Médio de 2012 a 2018 (em milhões de R\$)	13
2.1.5	Evolução das despesas com manutenção e conservação 2012 a 2018 (em milhões de R\$)	13
2.2	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2018 E 2019 ATÉ 31/03/2019	14
3	PROJETOS EM ANDAMENTO	45
3.1	SÍNTESE DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO.....	46
3.1.1	Principais unidades com projetos em andamento com previsão de conclusão superior a 01/01/2019	46
3.1.2	Situação dos projetos em andamento com previsão de conclusão superior a 01/01/2019	47
3.1.3	Execução ao longo dos exercícios com previsão de conclusão superior a 01/01/2019	47
3.2	DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019	48



2 DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL

Para efeito do atendimento ao art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o entendimento do conceito de conservação do patrimônio público é o mesmo preconizado na ABNT NBR 5674:1999, que textualmente assim o define:

São as atividades que visam preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. Incluem todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho ou para atualizá-las às necessidades dos seus usuários. Não incluem os serviços realizados para alterar o uso das edificações, bem como aqueles que visem tão somente manter as edificações limpas e vigiadas.

A partir do conceito de conservação do patrimônio público, foi realizada uma detalhada análise do Decreto nº 1.323 - Classificação da Despesa Pública, de 21/12/2012, com a finalidade de identificar quais despesas públicas estão diretamente relacionadas ao conceito de conservação do patrimônio público. A análise resultou na identificação das seguintes classificações da despesa pública:

Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
339030-24 339130-24 449030-24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, biombo, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, carpetes, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, cortinas, curvas, divisórias removíveis, esquadrias, estrados, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, persianas, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tapetes, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trinch, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.
339030-25 339130-25 449030-25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como: base para mastros, cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira

Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
		para fogão, margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.
339030-26 339130-26 449030-26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: abajur, benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, chuveiro ou duchas elétricas, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminária, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, quebra-luz (luminária de mesa), reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomadas de corrente, torneira elétrica e afins.
339030-32 339130-32 449030-32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais empregados na manutenção e reparo de aeronaves, tais como: acessórios, peças de reposição de aeronaves, sobressalentes e afins.
339030-34 339130-34 449030-34	SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de máquinas e motores de navios, inclusive da esquadra e de embarcações em geral.
339030-37 339130-37 449030-37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de armamento, tais como: material de manutenção e armamento, peças de reposição e afins.
339030-38 339130-38 449030-38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	Registra o valor das despesas com as peças de reposição de radares e sistema de comunicação.
339030-39 339130-39 449030-39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifão, colar de embreagem, condensador, platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque,



Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
		platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvulas da marcha lenta e termostática, refrigeração, injeção eletrônica e câmbio, central eletrônicas, velas, e afins.
339030-51 339130-51 449030-51	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição em bens de uso comum do povo, tais como: estradas, rodovias, pontes, praças, ciclovias, ferrovias e afins.
339036-18 449036-18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos revisões e adaptações, tais como: máquinas e equipamentos de processamento de dados e periféricos, máquinas e equipamentos gráficos, aparelhos de fax, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, máquinas de escrever e afins.
339036-20 449036-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura e afins.
339036-21 449036-21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
339036-22 449036-22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris e afins.
339036-89 449036-89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES – SERVIÇO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com serviços utilizados a manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.
339037-04 449037-04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com a locação de mão-de-obra para efetuar reparos e reformas de imóveis em geral, instalações, elétricas, hidráulicas e correlatas desde que o contrato especifique o quantitativo físico de pessoal a ser utilizado.
339037-06 449037-06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com a manutenção de bens móveis, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.
339039-8 339139-8 449039-8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (Classificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de software, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar

Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
		novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de software.
339039-16 339139-16 449039-16	REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, limpeza defossa e afins.
339039-17 339139-17 449039-17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, elevadores, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever, turbinas e afins.
339039-19 339139-19 449039-19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.
339039-20 339139-20 449039-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões, reformas e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
339039-21 339139-21 449039-21	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, recuperação, reforma, manutenção, adaptação e conservação de obras de infraestrutura.
339039-24 339139-24 449039-24	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Registra o valor das despesas com os serviços prestados para confecção, manutenção e instalação de placas, fixas e banners de sinalização visual e de trânsito, identificação, endereçamento e afins.
339039-89 339139-89 449039-89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES DE SERVIÇOS NO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com os serviços utilizados na manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.
339039-93 339139-93 449039-93	MANUTENÇÃO DE PALÁCIOS	Registra o valor das despesas com a manutenção de palácios governamentais (residência e despacho).



Classificação	Nome da Classificação	Descrição da Classificação
339039-95 339139-95 449039-95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados – <i>hardware</i> .
339040-08 339140-08 449040-08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de softwares.
339040-95 339140-95 449040-95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados - <i>hardware</i> .

Fonte: Decreto nº 1.323- Classificação da Despesa Pública de 21/12/2012

Com base na Tabela foi realizada uma busca por classificação de despesas na execução orçamentária do período de 2016 a 2019 (até 31/03) com a finalidade de identificar as despesas dos órgãos do poder executivo relacionadas à conservação do patrimônio público, conforme apresentado a seguir.



2.1 SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Os valores informados representam a Execução do período de 2016 a 2019 (até 31/03) além de informar a média executada dos últimos 7 anos.

2.1.1 DESPESAS LIQUIDADAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO


Funções de Governo	Valores Liquidados					Aplicação de 2012 a 2018		
	2016	2017	2018	2019 (até 31/03)	Total 2016-2019 (até 31/03)	Total (2012 a 2018)	Valor Médio (2012 a 2018)	%
Relações Exteriores	8.037	4.845		231.684	244.566	12.882	1.840	0,00%
Saneamento			430	2.614.114	2.614.544	42.600	6.086	0,01%
Comunicações	36.988	14.356	16.928	9.271	77.542	106.247	15.178	0,01%
Habitação	67.811	37.261	21.592	341.447	468.111	526.004	75.143	0,07%
Trabalho	24.412	28.124	137.327	3.666	193.530	567.087	81.012	0,07%
Previdência Social	321.922	178.607	288.561	9.272	798.362	1.317.417	188.202	0,17%
Assistência Social	262.898	123.220	64.386	5.890.129	6.340.634	1.405.679	200.811	0,19%
Desporto e Lazer	281.319	205.742	37.958	98.479	623.498	1.700.557	242.937	0,22%
Essencial à Justiça	419.019	867.379	1.563.919	116.836	2.967.153	3.150.317	450.045	0,42%
Ciência e Tecnologia	876.107	1.372.160	1.736.003	109.702	4.093.971	5.513.305	787.615	0,73%
Comércio e Serviços	175.354	266.366	607.495	471.980	1.521.194	8.742.225	1.248.889	1,15%
Cultura	1.178.353	1.653.451	2.106.705		4.938.508	9.976.033	1.425.148	1,31%
Gestão Ambiental	950.870	1.132.183	1.148.075	100	3.231.229	19.529.570	2.789.939	2,57%
Direitos da Cidadania	4.069.551	3.399.878	7.169.142	60.694	14.699.265	24.377.623	3.482.518	3,21%
Agricultura	3.855.393	6.419.429	4.817.596		15.092.418	32.452.070	4.636.010	4,28%
Administração	7.715.747	7.752.290	20.365.972	3.599.682	39.433.692	71.276.214	10.182.316	9,39%
Saúde	15.088.252	16.684.416	20.409.081	3.907.174	56.088.923	122.445.799	17.492.257	16,13%
Transporte	38.929.352	22.398.360	5.364.844	45.858	66.738.415	132.819.408	18.974.201	17,50%
Educação	8.845.546	19.804.787	35.287.065	531.105	64.468.503	137.495.725	19.642.246	18,12%
Segurança Pública	24.451.172	35.256.342	33.596.563		93.304.077	185.465.663	26.495.095	24,44%
Total	107.558.104	117.599.195	134.739.641	18.041.194	377.938.134	758.922.425	108.417.489	100%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 31/03/2019 - Em valores Liquidados



2.1.2 PERCENTUAL MÉDIO DE APLICAÇÃO (2012 A 2018) POR FUNÇÃO DE GOVERNO



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 31/03/2019 – Percentual dos valores liquidados



2.1.3 PRINCIPAIS UNIDADES GESTORAS


Unidades Gestoras	Valores Liquidados					Aplicação de 2012 a 2018		
	2016	2017	2018	2019 (até 31/03)	Total 2016-2019 (até 31/03)	Total (2012 a 2018)	Valor Médio (2012 a 2018)	%
Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs)	24.683.798	32.388.070	26.304.481	3.477.269	86.853.618	166.551.741	23.793.106	21,95%
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	2.968.376	3.047.595	3.173.807	465.229	9.655.008	22.804.648	3.257.807	3,00%
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	1.347.220	1.099.087	1.660.751	165.954	4.273.012	10.348.854	1.478.408	1,36%
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	10.785.760	10.280.026	6.018.220	1.045.430	28.129.437	56.195.466	8.027.924	7,40%
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	8.846.329	16.559.751	21.244.714	2.127.584	48.778.377	89.917.105	12.845.301	11,85%
180021 - Superintendência de Desenvolvimento da Região Metro- politana da Gde Florianópolis - SUDERF	-	-	-	-	-	10.773.782	1.539.112	1,42%
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	34.407	68.907	37.958	9.272	150.545	8.253.460	1.179.066	1,09%
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	1.178.353	1.653.451	2.106.705	109.702	5.048.210	9.972.099	1.424.586	1,31%
270030 - Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS	16.807.990				16.807.990	39.809.333	5.687.048	5,25%
410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil	3.754.056	3.687.326	4.269.697	165.488	11.876.566	25.759.946	3.679.992	3,39%
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	1.714.470	3.594.173	1.544.899	290.562	7.144.104	14.608.479	2.086.926	1,92%
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	2.960.406	4.039.513	4.161.971	236.923	11.398.813	21.823.609	3.117.658	2,88%
450001 - Secretaria de Estado da Educação	368.016	1.160.844	5.120.981	1.423.187	8.073.028	7.857.955	1.122.565	1,04%
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	5.296.965	6.142.616	6.429.880	1.060.180	18.929.641	37.440.122	5.348.589	4,93%
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	740.786	702.875	2.311.535	278.847	4.034.043	7.608.031	1.086.862	1,00%
480091 - Fundo Estadual de Saúde	13.777.571	12.888.424	18.583.506	3.570.499	48.819.999	108.653.572	15.521.939	14,32%
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	621.993	597.368	10.469.984	1.819.643	13.508.988	15.903.417	2.271.917	2,10%
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	2.480.606	2.177.731	4.637.969	285.221	9.581.527	20.965.268	2.995.038	2,76%
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	1.110.417	1.323.274	1.506.623	128.592	4.068.905	8.209.293	1.172.756	1,08%
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	1.407.182	3.840.771	2.603.756	102.976	7.954.686	13.373.211	1.910.459	1,76%
Demais Unidades	6.673.402	12.347.394	12.552.205	1.278.635	32.851.636	62.093.034	8.870.433	8,18%
Total	107.558.104	117.599.195	134.739.641	18.041.194	377.938.134	758.922.425	108.417.489	100%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)


*Dados Atualizados até 31/03/2019 – Em valores Liquidados



2.1.4 DESPESAS LIQUIDADAS POR CLASSIFICAÇÃO - VALOR MÉDIO DE 2012 A 2018 (EM MILHÕES DE R\$)



2.1.5 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2012 A 2018 (EM MILHÕES DE R\$)





2.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2018 E 2019 ATÉ 31/03/2019

Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	284.759	266.144	107.984	51.310
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	100	100	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.028	195.263	102.898	49.837
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.879	4.879	223	223
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.614	18.614	397	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.455	9.455	915	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.333	14.333	705	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.719	15.719	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.280	7.780	2.845	1.250
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	350	0	0	0
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	3.961.331	3.173.807	1.268.281	465.229
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	140.012	27.596	72.435	13.396
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	32.060	26.727	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.403.374	1.285.835	509.388	219.175
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.035.982	781.214	303.895	152.898
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77.457	77.457	4.033	4.033
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201.031	153.886	42.464	20.617
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.596	7.596	8.049	1.794
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246.377	204.339	145.881	37.910
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	411.740	209.044	35.212	15.405
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9.163	3.575	750	0
SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	396.540	396.540	146.174	0
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	1.712.980	1.660.751	320.339	165.954
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	0	0	37.600	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.550	14.550	9.630	2.000
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	6.930	6.930	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	0	2.260	1.260
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.806	57.406	36.636	5.677
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	700.529	700.529	102.033	83.280
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.640	25.640	7.387	4.333
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	699.653	698.744	35.349	26.850
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.141	7.141	8.800	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.492	18.972	16.034	14.572
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130.968	97.568	40.299	17.123
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	24.947	24.947	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.224	4.224	24.311	10.860
SOBRESSALENTE DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	680	680	0	0
SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	3.420	3.420	0	0
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	6.648.951	6.018.220	2.113.138	1.045.430
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	1.178.635	1.053.783	434.333	228.987
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.795	1.795	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.835	3.835	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	813.232	745.463	271.077	135.539
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.722.965	3.423.287	1.260.045	620.592
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114.768	92.953	29.533	4.807
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91.325	91.254	454	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.360	50.845	554	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.385	20.685	150	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306.112	235.454	99.227	55.506
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324.339	298.666	17.766	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	200	200	0	0
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	25.464.583	21.244.714	4.531.029	2.127.584
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	295.173	295.173	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.880	7.800	5.514	5.514
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	41.512	40.010	12.832	3.485
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	0	0	2.640	2.640
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.726.661	4.234.394	749.710	362.600
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.073.823	4.083.064	702.801	60.774
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	211.920	131.917	6.262	4.704
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.171.363	1.051.864	97.059	29.904
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.883	39.363	5.495	815
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.110.389	7.617.989	1.116.869	134.242
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.293.175	864.110	241.289	31.013
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49.223	42.225	0	0
SOBRESSALENTE DE ARMAMENTO	173	173	0	0
SOBRESSALENTE DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	41.693	37.872	16.784	16.784
SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	3.375.714	2.798.759	1.573.775	1.475.110
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	54.494	45.021	13.789	8.691
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	300	300	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.001	20.687	12.244	8.646
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.227	4.067	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.097	3.097	45	45
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	383	383	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.408	2.408	1.500	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.596	9.596	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.483	4.483	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	40.598	37.958	14.552	9.272
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.785	22.845	7.760	3.880
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.515	1.515	3.992	3.992
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.299	13.599	2.800	1.400
230021 - Fundação Catarinense de Esporte	60.372	56.049	1.000	157
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.605	22.246	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.900	7.665	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.074	1.074	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.574	3.574	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.824	15.095	1.000	157
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.395	6.395	0	0
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	2.165.435	2.106.705	114.876	109.702
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	16.728	16.332	1.188	1.188
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.501.507	1.479.707	75.389	75.389
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.526	440.014	24.890	24.890
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.792	9.653	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.837	8.837	5.175	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.238	4.238	2.345	2.345
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.820	6.820	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.557	8.564	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	133.180	127.290	5.890	5.890
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.980	1.980	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.270	3.270	0	0
230023 - Santa Catarina Turismo S.A.	163.216	163.216	64.123	63.493
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	30	30	334	334
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.830	29.830	1.530	900



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	766	766	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.577	8.577	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.197	6.197	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	918	918	110	110
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.711	3.711	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.187	113.187	62.149	62.149
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	308.366	173.541	30.959	3.666
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.166	5.166	5.290	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.165	10.840	6.338	338
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.980	1.980	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.046	13.321	19.331	3.329
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	272.307	141.532	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	702	702	0	0
260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	23.272	21.592	27.714	9.271
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	13.440	11.760	7.227	3.614
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	500	500
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.627	8.627	2.157	2.157
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126	126	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	1.894	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.079	1.079	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	15.936	3.000
260093 - Fundo Estadual de Assistência Social	26.345	18.242	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.290	1.290	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.263	3.293	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.190	13.190	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	601	468	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	32.536	32.136	2.170	1.120
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	12.240	12.240	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380	380	1.420	1.120
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0	0	750	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.276	1.276	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140	140	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.045	13.045	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.455	5.055	0	0
270021 - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	1.045.843	1.018.856	305.017	154.377
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	417.713	417.713	185.650	92.825
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	247.643	247.643	42.332	42.332
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	9.227	9.227	1.699	1.699
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.570	50.501	8.755	3.710
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81.436	73.709	20.154	3.261
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.311	15.311	678	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.642	11.769	575	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.254	4.254	362	209
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174.962	162.645	42.014	7.842
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.443	20.443	1.599	1.299
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	966	966	1.200	1.200
SOBRESSALENTE DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	4.675	4.675	0	0
270023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	471.095	440.711	55.053	53.342
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	356.356	327.387	46.521	46.521
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	17.017	16.817	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	976	488	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.183	26.706	955	955



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	389	139	1.699	1.338
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.983	9.983	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.078	14.078	5.734	4.384
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.113	45.113	145	145
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	687.606	687.606	160.107	58.888
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	678.935	678.935	160.107	58.888
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.500	7.500	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.171	1.171	0	0
270025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina	370.127	272.002	156.783	45.934
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.749	36.097	6.607	3.304
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86.474	76.779	60.000	14.545
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.012	16.012	4.776	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.097	1.097	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.543	16.483	5.500	890
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180.000	104.881	60.000	25.995
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.253	20.653	2.400	1.200
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0	0	17.500	0
270029 - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - Aresc	12.377	9.497	5.271	2.032
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.880	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.040	3.040	2.500	76
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.027	6.027	2.771	1.956
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	430	430	0	0
270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	24.797	13.131	70.000	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.527	2.990	25.000	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.270	10.141	45.000	0
270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	3.340	3.340	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.340	3.340	0	0
410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil	4.516.176	4.269.697	908.126	165.488
MANUTENÇÃO DE PALÁCIOS	1.161.685	1.161.685	110.000	110.000
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.520.404	2.311.903	600.335	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.340	41.580	15.040	6.720
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	373.286	351.194	120.573	42.815
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.810	6.810	2.683	191
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.893	7.554	1.294	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.642	29.641	8.000	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.056	64.530	37.321	4.182
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.059	20.409	2.880	1.580
SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	283.000	274.391	10.000	0
410002 - Procuradoria Geral do Estado	10.400	10.400	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.400	10.400	0	0
410003 - Secretaria Executiva de Articulação Nacional	17.548	17.548	2.314	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.030	1.030	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.511	3.511	886	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.160	1.160	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.278	11.278	1.428	0
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	570	570	0	0
410005 - Secretaria de Estado de Comunicação	16.928	16.928	100	100
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.090	4.090	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0	0	100	100
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.121	6.121	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	518	518	0	0
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.198	6.198	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
410031 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itapiranga	10.399	10.399	0	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	4.980	4.980	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360	360	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.393	1.393	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	215	215	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59	59	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	650	650	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.703	2.703	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39	39	0	0
410032 - Agência de Desenvolvimento Regional de Quilombo	15.048	15.048	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	5.646	5.646	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780	1.780	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	288	288	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188	188	0	0
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.080	4.080	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	415	415	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130	130	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.320	2.320	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200	200	0	0
410033 - Agência de Desenvolvimento Regional de Seara	116.263	116.263	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	4.575	4.575	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.697	3.697	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.991	107.991	0	0
410034 - Agência de Desenvolvimento Regional de Taió	43.649	43.649	0	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	7.673	7.673	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	500	500	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	7.595	7.595	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	978	978	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.904	8.904	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.781	10.781	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.575	1.575	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.644	5.644	0	0
410035 - Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó	13.118	13.118	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.118	13.118	0	0
410036 - Agência de Desenvolvimento Regional de Braço do Norte	145.443	145.443	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350	350	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	270	270	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.550	1.550	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.273	143.273	0	0
410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste	388.645	385.952	45.322	20.201
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	25.820	23.330	190	190
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0	0	900	900
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	6.288	6.090	1.960	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.923	5.923	1.820	1.700
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.163	16.163	2.610	2.480
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.600	20.600	198	198
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.986	7.986	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.075	14.075	16.171	5.515
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.439	34.439	6.270	5.290
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	246.302	246.297	15.202	3.927
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.744	9.744	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	345	345	0	0
SOBRESSAIENTES DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	960	960	0	0
410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha	658.366	638.027	81.998	29.843
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	120	120	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	57.124	57.124	19.113	9.634
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.535	1.535	305	305
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.168	2.168	1.100	700
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.901	22.462	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.870	41.889	28.044	3.236
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.549	1.549	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.897	4.897	6.616	4.749
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	509.451	505.533	26.820	11.219
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	751	751	0	0
410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste	66.876	66.476	10.001	8.542
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	260	260	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	25.250	25.250	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.875	5.475	1.600	800
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.834	2.834	1.620	1.620
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.228	5.228	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.959	6.959	4.222	4.083
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0	0	520	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.211	5.211	759	759
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.258	15.258	1.280	1.280
410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó	584.535	388.216	270.361	32.977
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.213	74.718	18.728	13.178
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.298	8.298	1.620	1.620



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.284	11.284	5.485	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.206	27.206	6.804	5.402
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.175	1.175	1.290	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.848	13.848	3.751	3.751
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	444.511	251.687	232.683	9.026
410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê	797.604	774.398	294.585	129.136
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.469	62.469	34.070	17.085
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.567	2.567	8.462	1.575
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.065	21.065	745	745
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88.066	88.066	40.291	13.445
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.250	1.250	1.998	1.998
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.081	13.081	4.371	3.628
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	517.487	494.281	204.647	90.660
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	91.340	91.340	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	280	280	0	0
410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia	523.896	513.844	414.237	334.621
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	870	870	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.700	4.700	950	950
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	32.565	31.263	12.870	870
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.699	15.699	13.242	8.790
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.494	4.494	9.570	6.090
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.665	54.665	32.736	32.432
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.199	49.199	91.846	89.223
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.029	10.029	14.144	10.409
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.230	20.230	20.897	18.989
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	331.444	322.694	217.983	166.868



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
410043 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba	570.054	555.705	41.808	27.183
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	4.640	4.640	1.500	1.500
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	9.755	9.755	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	2.050	2.050	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.395	11.395	6.439	369
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.217	11.627	660	520
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.959	2.959	85	85
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.950	4.950	1.010	1.010
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75	75	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.605	11.605	3.744	1.184
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	510.409	496.649	28.370	22.515
410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos	234.472	234.472	26.529	20.569
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	920	920	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.495	1.495	1.048	1.048
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.303	11.303	9.693	9.693
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.400	5.400	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.589	31.589	9.032	3.072
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.156	1.156	2.898	2.898
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182.609	182.609	3.858	3.858
410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira	696.020	633.267	36.471	25.429
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.091	28.897	10.000	2.500
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.944	13.944	6.000	2.458
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	340	340	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.842	2.842	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	644.804	587.245	20.471	20.471
410046 - Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador	117.076	117.076	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117.076	117.076	0	0
410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitiba	432.591	432.591	44.064	39.633
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	17.395	17.395	10.300	5.870
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250	250	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.630	3.630	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.775	16.775	16.775	16.775
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	23.242	23.242	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.705	6.705	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.543	7.543	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.392	5.392	0	0
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320.659	320.659	16.989	16.989
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	31.000	31.000	0	0
410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul	1.240.515	1.181.950	69.670	11.075
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	37.820	37.820	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.157	13.157	1.040	520
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.562	6.032	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.800	15.691	1.046	1.046
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.200	77.200	5.913	3.393
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.179	25.179	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.325	9.325	225	225
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.024.666	967.741	61.446	5.890
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	29.805	29.805	0	0
410049 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga	7.325	7.325	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	1.192	1.192	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	650	650	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.523	1.523	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.960	3.960	0	0
410050 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ibirama	78.533	78.533	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000	11.000	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70	70	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	704	704	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.759	66.759	0	0
410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau	2.506.178	2.484.418	254.937	81.547
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.264	163.108	59.110	20.436
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.120	5.120	1.095	190
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	820	820	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137	137	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.454	2.851	1.700	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.507	4.507	1.503	1.503
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.307.876	2.307.876	191.529	59.419
410052 - Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque	132.515	132.515	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.600	19.600	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.469	27.469	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.445	85.445	0	0
410053 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí	2.678.711	2.367.806	820.038	383.806
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	59.130	59.130	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	38.890	32.073	3.000	2.613
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500	1.500	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.240	20.440	5.903	5.903
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.199	1.199	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000	1.000	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.600	15.569	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500.493	2.202.236	811.135	375.290
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	33.000	33.000	0	0
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.660	1.660	0	0
410054 - Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna	51.709	51.709	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.940	5.940	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	530	530	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.496	1.496	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.745	1.745	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.844	1.844	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.214	3.214	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.940	36.940	0	0
410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão	2.000.209	1.717.858	625.417	593.721
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	52.525	44.464	32.232	16.116
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.700	1.700	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.800	1.800	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	35	35	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055	5.055	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.991	6.991	160	160
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.802	3.802	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.305	26.235	625	625
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.275	2.275	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.077	8.077	276	276
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.733.543	1.487.954	592.125	576.545
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	150.000	129.361	0	0
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.102	110	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma	639.062	639.062	536.430	141.929
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.250	5.250	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	950	950	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	3.180	3.180	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.235	17.235	3.640	2.340
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.085	3.085	7.880	550
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.249	20.249	13.591	3.591
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.399	14.399	10.811	10.059
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.355	4.355	855	855
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.427	10.427	9.058	1.035
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	524.292	524.292	490.595	123.499
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	35.640	35.640	0	0
410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá	1.954.977	1.954.964	607.894	507.789
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	320,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.478	2.478	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	159.147	159.147	650	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.545	36.545	18.387	18.387
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.002	8.002	4.479	4.479
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.312	3.312	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.130	4.130	530	530
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.271	11.258	7.456	6.096
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.641.567	1.641.567	544.091	446.316
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	88.525	88.525	31.982	31.982
410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville	7.214.923	7.145.734	422.460	403.182
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	11.936	10.150	5.800	1.450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.155	32.125	8.120	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.580	4.580	310	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.131	1.131	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.240	107.240	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.922	8.922	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.962	5.962	2.151	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.958.467	6.893.094	406.080	401.732
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	82.529	82.529	0	0
410059 - Agência de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul	587.567	587.567	40.528	20.264
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	121.584	121.584	40.528	20.264
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	378	378	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.251	1.251	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52	52	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84	84	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434	434	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	461.656	461.656	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.129	2.129	0	0
410060 - Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra	609.197	555.144	499.493	443.374
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	97.128	92.112	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	446	446	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.650	0	897	897
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.600	20.520	706	706
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.203	18.203	645	645
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.013	56.013	44.700	35.877
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.709	4.709	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.413	30.413	2.826	2.826
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.773	115.481	310.202	278.348



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	247.783	216.769	139.518	124.076
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	478	478	0	0
410061 - Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas	135.951	135.951	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.535	2.535	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.634	6.634	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.259	8.259	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117.228	117.228	0	0
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.296	1.296	0	0
410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages	2.049.054	2.049.054	283.278	222.449
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.766	70.766	23.938	15.959
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	12.792	12.792	7.052	5.289
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.638	263.638	99.745	63.985
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.705	5.705	2.368	660
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.787	31.787	38.556	30.385
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	819	819	4.000	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.472	11.472	2.342	1.295
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.651.195	1.651.195	105.276	104.876
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	880	880	0	0
410063 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Joaquim	9.815	9.815	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	9.400	9.400	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150	150	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	265	265	0	0
410064 - Agência de Desenvolvimento Regional de Palmitos	104.526	104.526	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130	130	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64	64	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.320	1.320	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200	200	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.812	102.812	0	0
410065 - Agência de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira	16.605	16.605	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	5.100	5.100	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.060	1.060	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.715	1.715	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.980	1.980	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	900	900	0	0
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.850	5.850	0	0
410091 - Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reparelhamento	1.729.659	1.553.519	683.729	231.684
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	1.193.889	1.064.029	542.931	160.028
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.885	5.885	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	8.855	8.855	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362.510	331.790	122.881	59.734
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.840	7.926	390	390
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.806	11.806	2.043	2.043
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.649	12.649	284	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	170	170	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.171	17.225	5.915	5.753
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	97.966	92.266	9.286	3.736
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	919	919	0	0
SOBRESSALENTE DE ARMAMENTO	0	0	0	0
420001 - Gabinete do Vice-Governador do Estado	115.616	115.616	97.814	53.181
MANUTENÇÃO DE PALÁCIOS	105.000	105.000	90.000	50.000
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900	2.900	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	867	867	2.476	615



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31	31	1.172	400
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50	50	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.768	6.768	3.681	1.681
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	485	485
430001 - Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas	747	747	332	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45	45	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200	200	332	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	502	502	0	0
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	239.560	157.246	22.210	5.426
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.705	14.705	850	850
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.901	17.877	7.000	152
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.680	5.680	2.046	2.046
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.123	19.074	1.248	1.205
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.808	1.808	66	66
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.904	83.662	11.000	1.106
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.440	14.440	0	0
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	1.633.434	1.544.899	326.064	290.562
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	120.000	120.000	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.330	3.330	102.355	101.839
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8.000	8.000	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	106.490	18.490	88.000	88.000
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	473.357	473.357	18.602	4.389
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104.417	104.417	11.918	8.103
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84.156	84.156	8.372	8.045
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	133.358	133.358	28.200	25.492
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	257.232	257.232	13.157	12.062



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	234.937	234.402	38.011	29.452
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	93.692	93.692	14.573	13.000
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.465	14.465	2.877	180
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	4.237.038	4.161.971	552.808	236.923
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	1.285.107	1.264.497	49.187	30.094
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.907	5.907	950	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.616	5.712	2.300	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	50.204	26.906	22.000	21.999
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	6.299	6.299	155	155
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.947	294.244	42.926	22.727
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	383.918	383.063	100.548	33.665
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	242.623	242.168	16.357	4.597
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	484.572	474.069	9.477	7.897
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142.915	138.363	23.460	9.313
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	810.209	807.839	266.456	102.701
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	427.200	426.383	18.616	3.461
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	7.593	7.593	0	0
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	78.929	78.929	376	315
450001 - Secretaria de Estado da Educação	5.173.004	5.120.981	3.480.917	1.423.187
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	133.640	111.540	81.200	44.200
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.614	7.614	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.435	5.435	3.972	1.986
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.167	110.739	54.287	33.241
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.300	8.156	8.000	561
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.980	16.381	2.194	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.255	67.905	61.861	8.089



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78	78	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.618	10.549	9.900	975
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.782.857	4.781.524	3.259.503	1.334.135
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.061	1.061	0	0
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	220.156	170.503	76.758	25.520
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.900	5.900	1.785	1.785
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	710	710	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.089	15.439	4.999	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.403	34.549	24.606	7.289
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.036	21.036	4.544	4.544
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.318	21.318	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.147	11.147	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74.380	51.231	28.419	11.903
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.173	9.173	12.405	0
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	7.220.019	6.429.880	2.345.402	1.060.180
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	640.103	588.626	234.262	103.305
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.901.046	1.729.441	655.310	322.574
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	77.277	76.752	25.645	9.718
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.892	1.070	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	280.537	244.745	119.529	59.764
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.426.384	1.304.957	436.670	163.577
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	241.302	229.291	126.254	24.604
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	473.594	455.941	4.272	2.345
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	833.280	625.775	226.905	164.719
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	182.053	162.979	3.363	1.189
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	440.800	418.389	178.068	28.126



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	593.283	562.930	332.728	180.259
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	115.872	23.385	2.397	0
SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	5.598	5.598	0	0
470001 - Secretaria de Estado da Administração	43.977	26.940	18.945	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.300	3.300	12.800	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.822	2.140	0	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0	0	4.200	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.348	6.348	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.639	1.789	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.869	13.364	0	0
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0	0	1.945	0
470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	312.915	288.561	191.922	45.858
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	183.707	168.121	122.893	30.735
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.400	3.400	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	98	98	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.643	47.643	13.867	8.000
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.205	7.132	5.665	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.309	9.309	3.194	3.194
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.124	15.124	1.200	1.200
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	684	684	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.238	20.574	12.353	669
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.508	16.478	32.750	2.060
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	2.465.055	2.311.535	413.587	278.847
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	2.147.113	1.996.009	347.800	264.118
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.176	172.176	47.120	14.440
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.805	15.048	6.000	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.321	30.321	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.050	1.050	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.907	6.907	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.674	19.674	12.667	289
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.350	70.350	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.660	0	0	0
470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	92.116	65.541	17.069	2.118
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	4.340	4.340	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.590	24.489	8.402	2.101
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.434	4.184	1.667	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.274	18.274	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.269	8.269	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.648	5.816	7.000	17
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.561	170	0	0
470093 - Fundo Patrimonial	9.968	9.968	6.667	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	943	943	3.333	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.095	2.095	3.333	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.930	6.930	0	0
480091 - Fundo Estadual de Saúde	22.007.774	18.583.506	10.347.139	3.570.499
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	14.950	14.950	1.279.777	627.973
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	461.702	411.895	131.188	32.797
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	14.700	14.700	8.856	2.956
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	0	0	43.480	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.134.168	13.409.459	5.741.739	1.788.413
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	364.963	113.782	316.607	19.813
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	521.040	509.657	117.885	68.659



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.285	48.487	26.436	17.316
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.925.234	2.772.504	1.078.183	697.639
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488.720	344.691	386.480	49.384
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.009.627	932.995	1.216.508	265.549
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.385	10.385	0	0
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	12.794.579	10.469.984	3.900.035	1.819.643
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	11.903.906	9.727.482	3.602.707	1.721.148
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.300	320	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.529	3.879	1.980	1.980
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	435.753	377.565	223.309	79.363
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.223	158.203	53.280	13.320
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64.440	37.832	330	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.347	11.582	1.324	1.324
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.669	27.669	927	927
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.746	4.746	282	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89.758	50.330	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.760	69.231	15.810	1.580
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	166	166	86	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	980	980	0	0
520030 - Fundação Escola de Governo - ENA	5.132	5.132	3.036	1.518
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	2.024	2.024	3.036	1.518
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.090	1.090	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.018	2.018	0	0
520092 - Fundo de Esforço Fiscal	1.347.999	1.243.018	225.287	112.644
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	1.347.999	1.243.018	225.287	112.644
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	202.789	174.289	65.121	35.621



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0	0	390	390
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.310	4.810	3.500	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.378	8.378	1.820	1.820
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.366	1.366	348	348
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.064	8.064	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.225	225	25.525	525
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.737	21.737	8.868	7.868
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.715	2.715	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	126.994	126.994	24.670	24.670
530023 - Departamento de Transportes e Terminais	132.677	132.677	47.904	20.605
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	88	88	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	1.949	1.949	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.042	27.042	6.250	820
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.628	13.628	6.780	6.780
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.426	12.426	12.182	0
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0	0	268	268
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.840	22.840	10.679	992
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	777	777	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.578	18.578	10.765	10.765
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.348	35.348	980	980
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	5.486.724	4.637.969	1.115.526	285.221
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.566	13.154	16.107	4.027
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	45.316	45.316	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	30.000	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.648	86.768	37.740	10.050
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300.860	300.860	33.454	9.085



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71.063	71.063	943	0
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	73.145	62.695	13.166	6.900
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.891	105.891	1.184	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.084	3.084	379	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	497.382	497.382	92.203	16.325
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.554	108.554	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	4.095.635	3.337.621	920.350	238.834
SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.580	5.580	0	0
540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	2.294.553	2.201.386	47.503	43.611
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	14.950	14.950	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0	0	573	573
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.390	21.390	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.759	19.759	1.572	1.572
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116.377	116.377	14.003	12.661
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.053.971	1.960.805	16.807	14.257
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.100	4.100	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.126	30.126	2.548	2.548
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.600	9.600	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	24.280	24.280	12.000	12.000
540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	559.203	559.203	56.122	44.003
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.663	34.663	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.505	30.505	6.880	6.880
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	218.841	218.841	1.984	1.984
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110.974	110.974	5.138	5.138
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.620	24.620	22.815	10.696
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98.760	98.760	19.305	19.305



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.841	40.841	0	0
540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	939.097	939.097	5.560	5.560
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7.875	7.875	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.579	7.579	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.924	9.924	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	890.902	890.902	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.191	2.191	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.460	12.460	5.560	5.560
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.696	6.696	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.471	1.471	0	0
540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	14.951	14.951	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.951	14.951	0	0
540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	1.027.622	1.027.622	113.434	112.515
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	4.610	4.610	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	11.918	11.918	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	3.730	3.730	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.705	16.705	2.757	2.757
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.465	10.465	8.845	8.845
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143.839	143.839	7.653	7.197
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	787.637	787.637	82.267	81.803
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.910	14.910	1.465	1.465
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.591	17.591	10.448	10.448
REFORMA, ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.506	6.506	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.710	9.710	0	0
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	2.096.020	1.506.623	1.254.368	128.592
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.135	2.135	0	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.503	63.503	8.640	2.400
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290.754	177.870	257.672	31.557
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	283.561	283.561	101.826	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	261.191	232.014	112.872	3.160
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.093	1.673	9.060	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	740.961	443.731	764.298	91.475
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	411.822	302.137	0	0
540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	982.862	600.230	87.284	86.389
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.340	1.340	895	0
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153.207	153.207	5.990	5.990
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.469	417.837	2.011	2.011
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.029	2.029	0	0
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.200	10.200	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.618	15.618	0	0
SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0	0	78.388	78.388
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	0	0	360.000	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	0	0	360.000	0
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	2.754.431	2.603.756	356.625	102.976
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	1.700	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.843	19.843	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.593	39.928	37.394	11.240
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.184	31.184	18.365	4.418
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.580	6.857	0	0
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.148.786	2.148.786	284.090	76.856
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.963	40.963	1.530	406
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0	0	633	0



Unidades Gestoras / Classificação da Despesa	2018		2019 (até 31/03)	
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111.893	57.306	14.614	10.057
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	331.703	251.703	0	0
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.187	7.187	0	0
Total Geral	151.694.574	134.739.641	41.917.415,58	18.041.194,05

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 31/03/2018



3 PROJETOS EM ANDAMENTO

Para efeito do atendimento do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal o conceito de Projeto é o mesmo preconizado no Manual Técnico Orçamentário – 2016, elaborado pela Secretaria do Orçamento Federal – SOF do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, que textualmente assim o define como:

Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. Exemplo: ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR- 468. As ações do tipo Projeto expandem a produção pública ou criam infraestrutura para novas atividades, ou, ainda, implementam ações inéditas num prazo determinado.

Durante o processo de elaboração do PPA todas as subações são classificadas em projeto, atividade ou operação especial, portanto, com base nessa classificação, as subações tipificadas como projeto foram rastreadas na LOA – 2018. Feita a identificação das subações que financiam os projetos foi possível identificar a situação e o fluxo orçamentário e financeiro de cada projeto. Foram considerados somente os projetos em andamento, atrasado ou paralisado que possuem a previsão de conclusão superior ao mês de janeiro de 2019, conforme apresentado nas próximas páginas. Para demonstrar a situação de cada projeto em andamento, financiado pelas subações orçamentárias classificadas como projeto, foi utilizado o conceito de Objeto de Execução, conforme estabelecido no inciso II do art. 5º do Decreto nº 1.324, de 21 de dezembro de 2012.

Instrumento de programação do produto da subação do qual resulta um bem ou serviço destinado a um público-alvo, ofertado à sociedade ou ao próprio Estado.

Utilizou-se o conceito de objeto de execução, pois as subações orçamentárias em muitos casos são genéricas, como por exemplo: Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares e não possuem a situação (andamento, atrasado, paralisado ou concluído).

As informações dos Objetos de Execução foram extraídas do Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF e com base nessas informações foi possível verificar individualmente em qual situação encontram-se os projetos em andamento, atrasados ou paralisados até o dia 31/03/2019, e qual a programação prevista para os próximos exercícios.

No entanto, cabe ressaltar que é de responsabilidade dos órgãos que compõem a administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual a responsabilidade de monitorar as subações orçamentárias que financiam bens e serviços à sociedade, por meio da programação e execução dos Objetos de Execução. Portanto, a veracidade dos dados apresentados a seguir é de responsabilidade de cada unidade.



3.1 SÍNTESE DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

3.1.1 PRINCIPAIS UNIDADES COM PROJETOS EM ANDAMENTO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019

Soma dos Projetos com previsão de conclusão superior a 01/01/2019 e que estão com os valores atualizados de previstos e realizado até 31/03/2019.

Valores em Reais (R\$)

Unidade Gestora	Previsto	Realizado	%Finc
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	1.405.947	0	0%
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	37.603.571	18.506.324	49%
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	150.000	0	0%
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	56.000	7.980	14%
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	94.247.038	121.065.335	128%
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	65.000	0	0%
260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	19.935.785	13.775.565	69%
270021 - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	580.000	0	0%
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	202.058	0	0%
410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste	3.996.446	4.533.636	113%
410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha	4.123.437	3.328.531	81%
410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste	2.155.795	1.803.663	84%
410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó	30.350.636	24.638.946	81%
410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê	11.990.905	3.586.694	30%
410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia	299.966	268.476	90%
410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos	985.344	970.585	99%
410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira	6.463.516	2.918.205	45%
410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitiba	300.000	240.000	80%
410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul	14.190.696	11.333.625	80%

410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau	5.583.280	3.925.941	70%
410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão	25.982.961	11.858.648	46%
410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma	36.100.157	27.532.558	76%
410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá	5.519.353	2.763.567	50%
410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville	9.807.074	1.254.196	13%
410060 - Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra	100.000	100.000	100%
410061 - Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas	200.000	133.333	67%
410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages	50.451.261	25.781.496	51%
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	1.873.075	115.927	6%
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	20.842.441	7.891.289	38%
450001 - Secretaria de Estado da Educação	114.628.283	86.124.789	75%
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	165.925	19.107	12%
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	16.822.207	10.779.601	64%
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	169.882.961	158.440.538	93%
480091 - Fundo Estadual de Saúde	144.127.145	194.444.913	135%
480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE	38.421.940	43.186.346	112%
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	461.832.388	441.711.964	96%
520091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	17.520.971	17.520.971	100%
520093 - Fundo Pró-Emprego	40.615.374	38.924.805	96%
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	433.213.197	229.332.829	53%
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	1.397.546.775	1.325.772.393	95%
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	3.205.899	315.895	10%
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	510.112.347	115.795.874	23%
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	12.727.123	5.852.154	46%
870001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis	90.621.030	80.491.801	89%
Total Geral	3.837.005.306	3.037.048.501	79%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 31/03/2019



3.1.2 SITUAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019

Valores em Reais (R\$)

Situação (Previsão de conclusão dos projetos superior a 01/01/2019)	Previsto	Realizado	%Finc
Atrasado	1.004.617.892	829.664.778	83%
Em andamento	2.499.415.710	2.160.157.224	86%
Paralisado	332.971.704	47.226.499	14%
Total Geral	3.837.005.306	3.037.048.501	79%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 31/03/2019

3.1.3 EXECUÇÃO AO LONGO DOS EXERCÍCIOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019

Valores em Reais (R\$)

Ano	Previsto	Realizado	%Finc.
2013	179.924.575	59.292.573	33%
2014	597.721.846	375.727.999	63%
2015	768.924.032	382.483.023	50%
2016	952.644.881	654.633.650	69%
2017	639.462.963	876.292.723	137%
2018	502.129.434	688.618.532	137%
2019	185.475.908	0	0%
2020	10.721.667	0	0%
2021	0	0	0%
Total Geral	3.837.005.306	3.037.048.501	79%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 31/03/2019



3.2 DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019

Abaixo estão relacionados os projetos em andamento com previsão de conclusão superior a 01/01/2019. É possível que existam valores com a meta física e financeira com percentual próximo a 100%, no entanto as situações continuam com o *status* “Em Andamento”, pois aguardam a finalização do pagamento, nota fiscal ou outro processo administrativo. Após todas as tratativas o órgão altera o *status* para “Concluído”.

Valores Liquidados em Reais (R\$)

PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil								
De Olho no Crime	Procedimentos de Polícia Judiciária - SISP (Procedimento realizado_unidade) 01/19 - 12/19	Em andamento	1.405.947	0	0%	1	0,2	24%
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública								
Acelera Santa Catarina	Construção da DEIC em São José (Área construída_m2) 06/14 - 12/19	Em andamento	5.405.606	5.878.788	109%	4.600,00	4.600,00	100%
	Construção das instalações do DETRAN e do IGP de Florianópolis. (Área construída_m2) 04/14 - 12/19	Em andamento	3.085.994	3.610.663	117%	2.500,00	2.500,00	100%
	Revitalização do Quartel da Polícia Militar em Florianópolis (4BPM) (Área construída_m2) 05/14 - 05/19	Em andamento	1.895.177	2.232.418	118%	4.000,00	3.763,20	94%
	Construção da Delegacia de Polícia de Massaranduba (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/16	Paralisado	683.532	72.770	11%	1	0,1	10%
	Construção do Quartel da Polícia Militar de Massaranduba (Obra executada_un) 01/15 - 12/16	Paralisado	537.712	62.478	12%	1	0,1	11%
	Construção do Complexo da SSP - DP, DETRAN e IGP de Forquilha (Obra executada_un) 01/16 - 12/17	Paralisado	689.982	298.343	43%	1	0,4	43%
	Construção do Quartel da Polícia Militar de Indaial (Obra executada_unidade) 02/16 - 11/17	Paralisado	660.844	107.617	16%	1	0,2	16%
	Construção do Stand de Tiro da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) em Florianópolis (Obra executada_unidade) 02/16 - 12/19	Em andamento	811.124	803.640	99%	1	1	100%
	Construção de unidades da Polícia Civil e IGP em Itajaí (Área construída_m2) 03/17 - 05/19	Em andamento	2.616.850	1.668.931	64%	2.257,90	1.334,20	59%
	Construção da Central Regional de Emergência de Chapecó (Área construída_m2) 05/17 - 12/19	Em andamento	2.140.466	845.189	39%	1.430,50	572,2	40%
	Urbanização das Instalações da Gerência do Complexo Administrativo (GECAD) em São José (Área construída_m2) 11/17 - 12/19	Em andamento	1.540.645	1.581.394	103%	1.650,00	1.410,30	85%
	Elaboração dos projetos básico e executivo do Quartel da Polícia Militar de Biguaçu (Projeto elaborado_unidade) 01/18 - 07/19	Em andamento	17.493	9.835	56%	1	1	100%
	Elaboração dos projetos básico e executivo da DP, DETRAN e IGP de Biguaçu (Projeto elaborado_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	36.750	5.250	14%	1	0,1	14%
	Aquisição de Ar Condicionado para Complexo Operacional da SSP em Xaxim (Equipamento e material adquirido_unidade) 01/18 - 05/19	Em andamento	69.265	69.265	100%	46	46	100%
	Implantação e manutenção de 10 pontos de monitoramento na região norte da ilha. (Equipamento fornecido_unidade) 09/17 - 12/18	Paralisado	111.178	106.960	96%	1	0,3	30%
Gestão Administrativa - Poder Executivo Suporte Institucional Integrado	Construção das instalações do IGP de Tubarão (Área construída_m2) 01/15 - 01/17	Paralisado	800.000	338.456	42%	560,2	364,1	65%
	Reforma dos sanitários da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) de Florianópolis. (Obra executada_unidade) 04/16 - 12/16	Paralisado	117.310	94.534	81%	1	0,5	47%
	Elaboração dos projetos básico e executivo do IGP e Quartel do CBM de Concórdia (Projeto elaborado_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	17.875	15.226	85%	1	0,9	85%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Elaboração dos projetos básico e executivo do Complexo de Segurança em Jaraguá do Sul (Projeto elaborado_unidade) 07/18 - 12/19	Em andamento	46.116	36.099	78%	1	0,8	78%
	Distribuição dos instrumentos de avaliação do INEP (Convênio realizado_unidade) 08/18 - 12/19	Em andamento	693.589	118.524	17%	1	0,5	50%
	Ampliação da Central de Plantão Policial (CPP) de Chapecó (Área construída_m2) 11/18 - 05/19	Em andamento	239.741	71.059	30%	600	428,9	71%
	Equipamentos, materiais e sistemas para o Centro Integrado de Comando e Controle da SSP/SC (Equipamento adquirido_unidade) 12/18 - 01/20	Em andamento	15.118.466	406.900	3%	38	4,6	12%
	Reforma e Adaptações da DRP Joinville (Unidade reformada/ampliada/adequada_un) 09/18 - 12/19	Em andamento	267.855	71.984	27%	1	0,4	37%
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar								
Desenvolvimento do Desporto Educacional	Reforma no Ginásio e quadra poliesportiva em Florianópolis (Evento realizado_unidade) 07/18 - 04/19	Atrasado	150.000	0	0%	1	0,4	38%
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento								
Planejamento Estratégico de Desenvolvimento e Gestão de Informações	Infraestrutura de dados cartográficos e geográficos de SC (Documento elaborado_unidade) 01/18 - 12/19	Em andamento	56.000	7.980	14%	1	0	4%
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte								
Promoção do Turismo Catarinense	Construção do Centro de Eventos em Balneário Camboriu - SOL (Centro de evento construído_unidade) 12/15 - 07/19	Atrasado	93.687.055	121.030.264	129%	1	1	97%
	Construção do Centro de Atendimento ao Turista em Dionísio Cerqueira (Centro construído_unidade) 08/17 - 06/18	Paralisado	559.983	35.071	6%	1	0,1	7%
230022 - Fundação Catarinense de Cultura								
Pró-Cultura	Edital da COLCALLI/2018 (Projeto aprovado_unidade) 03/19 - 12/19	Em andamento	65.000	0	0%	1	0	0%
260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza								
Acelera Santa Catarina	Aquisição de mobiliário e equipamentos (Unidade mobiliada e equipada_unidade) 01/14 - 10/19	Em andamento	2.743.130	534.131	19%	83	69,7	84%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Dona Emma (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	333.331	292.875	88%	1	0,9	91%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Presidente Nereu (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	333.331	237.798	71%	1	1	95%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Rio Rufino (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	333.333	248.651	75%	1	0,7	75%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Serra Alta (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	338.364	292.244	86%	1	1	99%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Apiúna (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	333.028	168.551	51%	1	0,9	92%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Agrolândia (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	333.331	312.596	94%	1	1	100%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Erval Velho (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	327.739	285.632	87%	1	1	98%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Maracajá (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	361.817	316.372	87%	1	0,9	90%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município São Ludgero (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	334.373	292.206	87%	1	0,9	92%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Rio do Oeste (Obra executada_unidade) 10/17 - 02/19	Em andamento	345.338	321.963	93%	1	0,9	93%
	Elaboração do projeto arquitetônico para reforma e ampliação dos postos do SINE (Projeto elaborado_unidade) 11/17 - 02/19	Em andamento	192.128	83.026	43%	1	0	0%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município de Atalanta (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	318.258	288.198	91%	1	0,9	94%
	Implantação de CRAS no município de Balneário Rincão (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	327.496	292.957	89%	1	1	99%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município Irati (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	385.673	360.040	93%	1	0,9	93%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Jupiá (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	452.569	440.214	97%	1	1	97%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Laurentino (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	320.970	314.445	98%	1	1	98%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Lontras (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	315.177	255.857	81%	1	0,8	81%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Modelo (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	344.489	325.551	95%	1	0,9	95%
	Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Ponte Alta do Norte (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	331.723	299.179	90%	1	1	97%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de São Bonifácio (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	327.517	154.861	47%	1	0,9	92%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Três Barras (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	331.675	319.710	96%	1	1	96%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Zortéa (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	315.299	305.642	97%	1	1	100%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Agronômica (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	314.749	304.736	97%	1	1	97%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Armazém (Obra executada_unidade) 01/18 - 04/19	Em andamento	339.091	0	0%	1	0,5	47%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Biguaçu (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	324.524	153.568	47%	1	0,9	94%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Caibi (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	324.000	354.064	109%	1	1	100%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Iporã do Oeste (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	324.000	319.430	99%	1	1	98%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Ipumirim (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	313.000	288.949	92%	1	1	98%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Jardinópolis (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	324.000	288.175	89%	1	0,9	89%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município Morro Grande (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	337.921	303.171	90%	1	0,9	90%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Nova Trento (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	324.524	128.854	40%	1	0,9	90%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Nova Veneza (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	337.946	246.574	73%	1	0,7	73%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Novo Horizonte (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	324.000	314.021	97%	1	0,9	92%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Porto Belo (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	324.524	301.339	93%	1	0,9	94%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Romelândia (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	358.143	314.841	88%	1	1	100%
	Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Salete (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	314.749	279.835	89%	1	0,9	95%
	Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Santa Cecília (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	358.376	306.448	86%	1	0,9	90%
	Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Catanduvas (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	353.286	338.811	96%	1	1	96%
	Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Florianópolis (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	340.451	165.621	49%	1	0,7	70%
	Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Laguna (Obra executada_unidade) 01/18 - 03/19	Em andamento	357.091	255.072	71%	1	0,7	68%
	Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Navegantes (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	373.852	360.844	97%	1	1	97%
	Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Ponte Sarrada (Obra executada_unidade) 01/18 - 02/19	Em andamento	351.669	336.721	96%	1	1	99%
	Construção de Centro de Acolhimento em Guaramirim (Obra realizada_unidade) 02/18 - 06/19	Em andamento	888.889	185.788	21%	1	0,2	21%
	Construção de Centro Dia para Idoso no município de Lages (Centro construído_unidade) 02/18 - 03/19	Em andamento	1.019.926	513.358	50%	1	1	99%
	Construção de Centro de Ref. Esp.de Assistência Social -CREA município Palmitos (Obra executada_unidade) 04/18 - 02/19	Em andamento	171.798	142.832	83%	1	0,9	94%
	Construção de Centro de Ref. Esp.de Assistência Social -CREA município Tigrinhos (Obra executada_unidade) 04/18 - 02/19	Em andamento	189.000	165.741	88%	1	1	96%
	Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Passos Maia (Obra executada_unidade) 04/18 - 02/19	Em andamento	179.000	162.903	91%	1	1	99%
	Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Abdon Batista (Obra executada_unidade) 04/18 - 02/19	Em andamento	132.900	130.964	99%	1	1	99%
	Finalização da construção do Centro de Referência Esp.de Assist Social-CREAS em Maravilha (Obra executada_unidade) 08/18 - 02/19	Em andamento	189.619	164.617	87%	1	0,9	89%
	Finalização da construção do Centro de Referência Esp.de Assist Social-CREAS em Campo Erê (Obra executada_unidade) 08/18 - 02/19	Em andamento	126.106	97.839	78%	1	0,8	78%
	Finalização da construção do Centro de Referência Esp.de Assist Social-CREAS em Garuva (Obra executada_unidade) 08/18 - 02/19	Em andamento	126.908	107.749	85%	1	0,8	85%
	Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Jaborá (Obra executada_unidade) 12/18 - 02/19	Em andamento	55.829	0	0%	1	1	96%
	Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Xanxerê (Obra executada_unidade) 12/18 - 03/19	Em andamento	55.829	0	0%	1	0,2	24%

270021 - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Gestão Ambiental Estratégica	Plataforma SICAR IMA (Projeto apoiado_unidade) 02/19 - 05/19	Em andamento	580.000	0	0%	1	0	0%
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina								
Gestão Ambiental Estratégica	Avaliação da Qualidade do Ar (Projeto apoiado_unidade) 03/19 - 12/19	Em andamento	202.058	0	0%	1	0	0%
410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste								
Construção de Rodovias	Aquisição de combustível para estradas vicinais do interior do município de Itapiranga. (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	1.875	1.875	100%	1	1	100%
	Aquisição de combustíveis para recuperação das estradas vicinais de Iporã do Oeste. (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	40.000	40.000	100%	1	1	100%
	Recuperação de estradas vicinais no município de Anchieta (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	20.000	20.000	100%	1	1	100%
	Pavimentação asfáltica da Rodovia da Fronteira, município de Tunápolis (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	500.000	1.265.239	253%	1	1	100%
	Pavimentação com pedras irregulares da Rua Dionísio Caramori, município de Guarujá do Sul (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	150.000	144.430	96%	1	1	100%
	Pavimentação com pedras irregulares na linha Grápia, município de Paraíso (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	250.000	192.500	77%	1	1	100%
	Pavimentação de concreto betuminoso de vias do município de Palma Sola (Obra executada_unidade) 05/18 - 12/18	Em andamento	299.987	299.987	100%	1	1	100%
	Recuperação e modernização de estradas do município de Iporã do Oeste (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	399.572	399.572	100%	7	7	100%
	Pavimentação asfáltica no município de Tunapolis (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	291.560	256.486	88%	2	2	100%
	Recuperação de estradas vicinais do município de Dionísio Cerqueira (Obra executada_un) 06/18 - 12/18	Em andamento	500.000	519.998	104%	1	1	100%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Aquisição de Medicamentos e Materiais de consumo a serem utilizados pela Secretaria. (Equipamento fornecido_unidade) 03/17 - 12/18	Em andamento	200.000	200.000	100%	1	1	100%
	Aquisição de trator agrícola para o município de Princesa (Equipamento adquirido_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	19.999	20.059	100%	1	1	100%
	Aquisição de veículo para transporte de paciente no município de São José do Cedro (Veículo adquirido_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	19.939	19.979	100%	1	1	100%
	Aquisição de 02 veículos para transporte de paciente no município de Guarujá do Sul (Veículo adquirido_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	20.000	20.060	100%	2	3	150%
	Aquisição de van para transporte de pacientes no município de Palma Sola (Veículo adquirido_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	59.995	60.055	100%	1	1	100%
	Aplicação do Centro de Convivência dos Idosos do município de Anchieta (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	100.000	84.973	85%	1	1	100%
	Construir e reformar área do novo Centro de Convivência da Ter Idade em São José do Cedro (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	561.349	561.349	100%	1	1	100%
	Reforma do aeroporto municipal no município de Dionísio Cerqueira (Obra executada_un) 01/18 - 12/18	Em andamento	62.170	62.170	100%	1	0,9	90%
Gestão do SUAS	Construção de Biergarten (jardim da cerveja) no município de Itapiranga (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	500.000	364.905	73%	1	0,6	60%
410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha								



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Construção de Rodovias	Recuperação de via no município de Maravilha (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	299.966	88.558	30%	1	0,9	90%
	Pavimentação asfáltica na Comunidade de Linha Biguá, município de Iraceminha (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	100.000	92.997	93%	1	0,7	70%
	Pavimentação com pedras irregulares no município de Cunhataí. (Obra executada_un) 06/18 - 12/18	Em andamento	300.000	300.000	100%	1	1	95%
	Pavimentação com pedras irregulares na Linha Arabutã, município de Maravilha. (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	399.150	219.318	55%	1	0,7	70%
	Manutenção de estradas no município de Romelândia (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	300.000	200.000	67%	1	0,9	90%
	Aquisição de 01 (um) veículo novo para o município de São Miguel da Boa Vista (Veículo adquirido_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	50.000	349.952	700%	1	0	0%
	Manutenção da malha viária do município de Cunha Porã (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	499.952	200.000	40%	5	5	105%
	Pavimentação asfáltica de diversas ruas no município de Saltinho (Obra executada_un) 06/18 - 12/18	Em andamento	300.000	300.000	100%	1	1	100%
	Pavimentação asfáltica de diversas ruas do município de Mondai (Obra executada_un) 07/18 - 12/18	Em andamento	83.333	83.333	100%	1	0,9	90%
	Pavimentação da rua Fernando Ferrari no município de Cunha Porã (Obra executada_un) 01/18 - 12/18	Em andamento	14.409	14.409	100%	1	1	95%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Construção de quadra na EEB José Marcolino Eckert de Pinhalzinho. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 06/18 - 04/19	Atrasado	343.798	101.315	29%	1	0,4	37%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Construção de 01 (um) Barracão Industrial, no município de Iraceminha (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	150.000	112.483	75%	1	0,8	75%
	Aquisição de mobiliário para a biblioteca no Município de Bom Jesus do Oeste (Equipamento e material adquirido_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	49.994	49.994	100%	1	0,9	85%
	Reforma e ampliação do clube Independente no município de Cunha Porã (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	304.306	304.306	100%	1	0,8	75%
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	Pavimentação asfálticas de vias do município de Palmitos (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	900.000	896.751	100%	3	2,6	85%
Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	Projeto para reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Prof. Hermínio H. Silva (Município atendido_unidade) 09/18 - 04/19	Atrasado	28.530	15.116	53%	1	0	0%
410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste								
Construção de Rodovias	Drenagem Pluvial no município de Campo Erê (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/18	Em andamento	99.997	99.997	100%	1	1	100%
	Recuperação de estradas do município de São Bernardino (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	249.998	233.037	93%	1	0,7	70%
	Recapeamento asfáltico de ruas do município de Quilombo (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	600.000	596.747	99%	1	0,8	79%
	Construção de uma ponte de concreto no município de Santiago do Sul (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	299.980	268.063	89%	1	1	100%
	Recuperação de pavimentação asfáltica de Ruas no município de Irati (Obra executada_un) 09/18 - 12/18	Em andamento	253.319	253.319	100%	3	3	100%
	Promover a recuperação de estradas vicinais no município de Quilombo. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/18	Em andamento	20.000	20.000	100%	1	0,9	86%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Reforma do auditório da EEB Rui Barbosa, município de Formosa do Sul. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 04/19	Atrasado	432.500	132.500	31%	1	0,7	75%
Gestão do SUAS	Execução de ampliação do Centro da Melhor Idade no município de Galvão. (Obra executada_unidade) 10/18 - 12/18	Em andamento	200.000	200.000	100%	1	0,8	75%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)				FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó									
Construção de Rodovias	Recuperação de estradas municipais no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	247.914	40.000	16%	1	1	100%	
	Construção de elevado no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	4.167.756	3.937.190	94%	1	0,5	51%	
	Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do perímetro urbano em Chapecó (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	20.000.000	18.546.233	93%	1	0,6	61%	
	Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/18	Em andamento	199.979	162.522	81%	1	0,6	61%	
	Manutenção de Estradas vicinais. (Obra realizada_unidade) 09/17 - 12/18	Atrasado	3.000.000	1.080.000	36%	1	0	0%	
	Recuperação e Manutenção de estradas do Município de Caxambu do Sul. (Obra realizada_unidade) 10/17 - 12/19	Atrasado	149.999	112.499	75%	1	0,6	55%	
	Pavimentação de Ruas e Construção de passeio público. (Obra realizada_unidade) 10/17 - 11/18	Em andamento	1.834.988	250.000	14%	1	0	0%	
	Pavimentação asfaltica da Rua Ranzan - Cordilheira Alta. (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	300.000	90.000	30%	1	0,2	15%	
	Pavimentação asfaltica de ruas em Coronel Freitas (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	400.000	380.000	95%	6	0,6	10%	
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Construção de área coberta para eventos no município de Planalto Alegre (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	50.000	40.502	81%	1	0,6	60%	
410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê									
Acelera Santa Catarina	Construir bloco II do hospital regional São Paulo - Xanxerê (Obra executada_% de exec) 02/18 - 08/19	Atrasado	11.251.125	3.403.517	30%	100	35,5	36%	
Construção de Rodovias	Recuperação de Estradas Vicinais no município de Faxinal dos Guedes. (Obra realizada_un) 10/17 - 12/17	Paralisado	200.000	0	0%	1	0	0%	
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Cobertura metálica da quadra da Escola de Educação Básica Custódio de Campos de Xaxim. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 08/18 - 08/19	Atrasado	50.577	0	0%	1	0,7	65%	
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Adaptação para acessibilidade da ADR Xanxerê (Obra executada_unidade) 11/18 - 03/19	Em andamento	303.410	58.843	19%	1	0,2	24%	
Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	Elaboração de Projeto em UEs pertencentes a ADR de Xanxerê (Município atendido_un) 02/18 - 03/19	Atrasado	53.200	25.062	47%	2	1,2	59%	
	Projeto preventivo na Escola de Educação Básica Cacique Vanhekere de Vargeão (Município atendido_unidade) 02/18 - 03/19	Atrasado	19.000	4.662	25%	1	0	0%	
	Construção de muro. Escola de Educação Básica Belermينو Victor D. Vechia de Ponte Serrada (Município atendido_unidade) 03/18 - 03/19	Em andamento	113.593	94.611	83%	1	0	0%	
410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia									
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Conclusão do Núcleo Municipal de Educação Benta Cardoso, no município de Arvoredo (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	299.966	268.476	90%	1	0,1	10%	
410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos									
Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	Inspeção rede de energia elétrica UPA de Campos Novos (Unidade construída_unidade) 05/17 - 12/17	Em andamento	1.860	1.860	100%	1	1	100%	
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	Obras - Abdon Batista (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	983.484	968.725	98%	1	0,6	59%	



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira								
Construção de Rodovias	Aquisição de Óleo Diesel para recuperação de estradas vicinais. (Obra realizada_unidade) 07/17 - 12/18	Em andamento	320.000	96.000	30%	1	0	0%
	Aquisição de combustível para recuperação de estradas do município de Timbó Grande (Equipamento e material adquirido_unidade) 01/18 - 04/19	Em andamento	33.333	33.333	100%	30.864,00	30.864,00	100%
	Obras de construção de ponte - Matos Costa (Obra executada_unidade) 03/18 - 04/19	Em andamento	16.666	16.666	100%	1	1	100%
	Recuperação de estradas vicinais em Matos Costa (Obra executada_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	200.000	193.303	97%	4	4	100%
	Obras de recuperação e melhoria de estradas rurais e urbanas em Timbó Grande (Obra executada_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	349.999	109.998	31%	7	7	100%
	Pavimentação das Ruas Pasqual Nava, Travessa Pasqual Abati e João Casaleti - Arroio Trinta (Obra executada_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	299.985	361.485	121%	3	3	100%
	Obras nas Ruas João Rech e Francisco Zardo e Ademar Mendes - IOMERE (Obra executada_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	300.000	254.322	85%	3	3	100%
	Recuperação de diversas ruas do município de Caçador (Obra executada_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	488.581	38.581	8%	1	0,6	62%
	Pavimentação de trechos das ruas Carlos e Pedro Vigolo no município de Salto Veloso (Obra executada_unidade) 07/18 - 04/19	Em andamento	300.000	187.500	63%	1	1	100%
	Pavimentação de diversas ruas do município de Rio das Antas (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	66.185	66.185	100%	1	0	0%
	Pavimentação asfáltica na rua Santa Helena no município de Rio das Antas (Obra executada_unidade) 01/18 - 04/19	Em andamento	99.872	99.871	100%	1	1	100%
	Pavimentação asfáltica de ruas urbanas no município de Macieira. (Obra executada_un) 09/18 - 12/18	Em andamento	245.779	245.779	100%	2	0	0%
	Aquisição de pedra brita para recuperação de estradas no município de Lebon Régis. (Obra executada_unidade) 09/18 - 04/19	Em andamento	234.272	234.372	100%	1	1	100%
	Pavimentação na Rua Claudiano Alves da Rocha no município de Timbó Grande. (Obra executada_unidade) 10/18 - 04/19	Em andamento	127.489	354.247	278%	1	1	100%
	Pavimentação com pedras irregulares da rua Tranquilo Vian em Pinheiro Preto (Obra executada_unidade) 01/18 - 04/19	Em andamento	150.000	150.000	100%	1	1	100%
	Construção de passeios com acessibilidade em ruas do município de Macieira (Obra executada_unidade) 01/18 - 04/19	Em andamento	35.092	35.092	100%	1	0	0%
Educação Básica com Qualidade e Equidade Gestão Administrativa - Poder Executivo	Execução de reforma no local onde será a Escola de Educação Básica Governador Bornhausen (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	1.060.897	0	0%	1	0,1	12%
	Aquisição de equipamentos e mobiliários para Hospital Maternidade em Lebon Régis. (Equipamento adquirido_unidade) 05/18 - 04/19	Em andamento	9.984	9.984	100%	1	1	100%
	Construção de cobertura e mangueiras no complexo agropecuário no município de Caçador. (Obra realizada_unidade) 09/18 - 04/19	Em andamento	80.000	80.000	100%	1	0	0%
Prevenção e Preparação para Desastres	Sistema Antigranizo - ADR Videira (Município atendido_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	500.000	27.778	6%	5	5	100%
Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	Reforma do Ginásio da Escola de Educação Básica Machado de Assis de Timbó Grande (Município atendido_unidade) 09/18 - 04/19	Em andamento	1.545.382	323.709	21%	1	1	100%
410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibaanos								
Construção de Rodovias	Pavimentação em lajetas de vias do município de Ponte Alta do Norte (Obra executada_un) 06/18 - 12/18	Em andamento	300.000	240.000	80%	2	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul								
Construção de Rodovias	Pavimentação e drenagem em 2 Ruas no Município de Rio do Oeste (Obra executada_un) 06/18 - 06/19	Em andamento	500.000	387.916	78%	2	0,4	20%
	Pavimentação com lajota sextavada no Município de Atalanta (Obra executada_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	499.960	495.460	99%	2	1,6	80%
	Pavimentação asfáltica da Rua Pascoal Conte no Município de Lontras (Obra executada_un) 06/18 - 06/19	Em andamento	600.000	491.775	82%	1	0,2	20%
	Pavimentação Asfáltica no Município de Braço do Trombudo (Obra executada_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	400.000	357.979	89%	2	0,4	20%
	Pavimentação Asfáltica no Município de Trombudo Central (Obra executada_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	599.995	485.385	81%	3	1,2	40%
	Recuperação de Estradas vicinais no Município de Witmarsum (Obra executada_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	399.998	399.998	100%	7	2,3	33%
	Recuperação de estradas não pavimentadas no município de Dona Emma (Obra executada_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	400.000	352.499	88%	9	3,2	35%
	Recuperação de Estradas vicinais no Município de Rio do Campo (Obra executada_un) 06/18 - 06/19	Em andamento	500.000	500.000	100%	16	7,7	48%
	Recomposição de estradas vicinais do município de Aurora (Obra executada_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	600.000	600.000	100%	11	11	100%
	Pavimentação asfáltica no Município de Chapadão do Lageado (Obra executada_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	400.000	400.000	100%	1	0,2	20%
	Manutenção da malha viária do município de Apiúna. (Obra realizada_unidade) 04/19 - 06/19	Em andamento	29.630	0	0%	1	0	0%
	Construção de passarela para acesso aos pedestres no município de Ituporanga. (Obra realizada_unidade) 04/19 - 12/19	Em andamento	200.000	0	0%	1	0	0%
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	Construção de Ginásio de Esporte no Município de Imbuia (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	399.966	397.223	99%	1	1	100%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Troca da cobertura da Escola de Educação Básica Maria Regina de Oliveira de Agrônômica (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/18 - 06/19	Em andamento	1.222.222	1.215.783	99%	1	1	100%
	Reforma ginásio e execução drenagem EEB Francisco Altamir Wagner, Rio do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/18 - 06/19	Em andamento	335.487	324.344	97%	1	1	97%
	Projeto de Reforma na Escola de Educação Básica João Tolentino Júnior (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 06/19	Em andamento	20.300	12.180	60%	1	0,7	70%
	Construção de pátio cobertona Escola de Educação Básica Cecília Ax de Presidente Getúlio (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 06/19	Em andamento	177.777	173.099	97%	1	1	100%
	Contratação de empresa para reforma na EEB Lindo Sardagna Dona Emma -Ibirama (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 06/19	Em andamento	526.676	507.146	96%	1	1	100%
	Ampliação de 05 salas de aula na EEB Letícia Possamai de Pouso Redondo, ADR de Rio do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 07/18 - 06/19	Em andamento	1.201.948	749.359	62%	1	0,6	64%
	Construção de sanitários na Escola de Educação Básica Prof. Maria Angélica Calazans (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/18 - 06/19	Em andamento	165.979	165.979	100%	1	1	100%
	Reforma do Ginásio de Esporte da EEB Walter Prost, município de Aurora. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/18 - 06/19	Em andamento	219.222	219.222	100%	1	1	100%
	Substituição da Cobertura da Escola de Educação Básica Willy Hering de Rio do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 10/18 - 06/19	Em andamento	873.312	863.641	99%	1	1	100%
	Reforma do bloco central da EEB São João Bosco de Apiúna, ADR de Rio do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 11/18 - 12/19	Em andamento	1.614.229	111.225	7%	1	0,1	13%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	Ampliação do Presídeo Regional de Rio do Sul (Unidade construída_unidade) 01/17 - 12/17	Em andamento	167.774	196.395	117%	1	1	100%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Reconstrução da praça Jucelino Kubistchek no município de Rio do Sul. (Equipamento fornecido_unidade) 04/19 - 12/19	Em andamento	147.138	0	0%	1	0	0%
Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	Obra na Escola de Educação de Educação Indígena Laklano de José Boiteux (Município atendido_unidade) 03/18 - 06/19	Em andamento	1.664.152	1.551.487	93%	1	1	100%
	Reforma parcial na Escola Indígena de Educação Básica João Bonelli de José Boiteux (Escola atendida_unidade) 10/18 - 06/19	Em andamento	324.931	375.530	116%	1	1	100%
410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau								
Construção de Rodovias	Implantação de Ponte de concreto sobre o Ribeirão Winderwald no município Pomerode (Obra realizada_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	121.279	101.279	84%	1	0,6	55%
	Pavimentação e sinalização viária no município de Luis Alves (Obra realizada_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	224.939	224.939	100%	1	0,8	80%
	Macadamização das estradas vicinais no município de Luis Alves (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/18	Em andamento	190.000	190.000	100%	1	1	100%
	Pavimentação e sinalização viária no município de Luis Alves. (Obra realizada_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	84.263	84.263	100%	1	0,8	80%
	Drenagem Pluvial da Rua Ribeirão Souto no município de Pomerode. (Obra realizada_un) 06/18 - 04/19	Em andamento	38.412	38.412	100%	1	1	100%
	Obras de prolongamento da Avenida Beira Rio, margem direita no municipio de Brusque. (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/19	Em andamento	1.400.000	940.000	67%	1	0,8	80%
	Execução de Pavimentação na Rua Padre Antônio Eising no município Brusque. (Obra executada_unidade) 12/18 - 12/19	Em andamento	850.000	100.000	12%	1	0	0%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua São Pedro no município de Guabiruba. (Obra realizada_unidade) 04/19 - 12/19	Em andamento	227.766	0	0%	1	0	0%
	Reforma da quadra e Ginásio da Escola Estadual de Educação Básica Gov. Celso Ramos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	1.089.998	956.398	88%	1	0,9	85%
	Elaboração de projeto arquitetura engenharia PPCI e elétrico de 18 UEs da ADR de Blumenau. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 07/18 - 12/19	Em andamento	491.000	432.028	88%	1	0,6	61%
	Reforma parcial na Escola de Educação Básica Pedro II (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 08/18 - 12/19	Em andamento	265.866	258.866	97%	1	0,9	93%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Conclusão da II Etapa das Obras da Área de Lazer Agnelo Paulo Lanzer. (Equipamento fornecido_unidade) 02/17 - 04/19	Em andamento	167.896	167.896	100%	1	0,8	77%
Gestão Ambiental Estratégica	Monitoramento da Cobertura florestal do Estado de Santa Catarina (Projeto apoiado_un) 01/17 - 04/19	Em andamento	411.860	411.860	100%	1	0	0%
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	Aquisição de equipamentos para processamento de mel da Casa do Mel - Botuverá. (Equipamento adquirido_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	20.000	20.000	100%	1	0,5	50%
410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão								
Construção de Rodovias	Pavimentação asfáltica, drenagem, passeio, ciclo faixas e iluminação em Tubarão (Equipamento fornecido_unidade) 08/17 - 12/19	Atrasado	19.997.856	10.997.856	55%	1	1	100%
	Construção de Ponte - Braço do Norte (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/19	Atrasado	4.817.353	817.353	17%	1	0,6	60%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Indígena Tekoa Marangatu (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 06/19	Atrasado	13.246	0	0%	1	0,7	65%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Primeira etapa da obra da EEB Otto Feurshuette, no município de Sangão. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/18 - 12/19	Em andamento	222.710	0	0%	1	0,2	20%
	Primeira etapa da obra da EEB Maria Duarte Vasconcelos, no município de Sangão. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/18 - 12/19	Em andamento	559.077	0	0%	1	0,2	20%
	Primeira etapa da obra da EEB Tereza Martins de Brito, em Capivari de Baixo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/18 - 12/19	Em andamento	322.719	0	0%	1	0,2	20%
	Manutenção e pequenos reparos em escolas estaduais (Equipamento fornecido_unidade) 01/17 - 02/19	Atrasado	50.000	43.438	87%	1	0,9	91%
410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma								
Atenção Básica	Aquisição de material médico de consumo para rede municipal de Criciúma. (Equipamento e material adquirido_unidade) 04/17 - 04/19	Em andamento	600.000	562.290	94%	100	100	100%
Construção de Rodovias	Pavimentação de ruas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	399.990	207.191	52%	1	0,8	83%
	Pavimentação com revestimento em blocos de concreto no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	60.262	53.566	89%	1	1	99%
	Aquisição de base de brita e macadame para aplicação em ruas do município de Criciúma (Obra realizada_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	300.000	180.346	60%	1	0,3	29%
	Recuperação de Estradas Urussanga (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/18	Em andamento	270.000	230.000	85%	1	0,9	85%
	Aquisição de massa asfáltica para pavimentação no Município de Criciúma (Obra realizada_unidade) 06/17 - 12/18	Em andamento	3.500.000	2.730.000	78%	1	0,7	69%
	Pavimentação de vias públicas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) 06/17 - 04/19	Em andamento	5.014.100	2.924.833	58%	1	0,9	93%
	Pavimentação asfáltica da ICR 253 no município de Içara (Obra realizada_unidade) 08/17 - 12/18	Em andamento	5.899.205	5.619.370	95%	1	0,9	94%
	Projeto caminho aberto (rodovias) no município de Içara (Obra realizada_unidade) 08/17 - 04/19	Em andamento	3.372.500	3.800.000	113%	1	0,7	73%
	Limpeza de vias urbanas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) 11/17 - 04/19	Em andamento	699.951	186.656	27%	1	0,3	27%
	Conclusão da obra de pavimentação da rodovia ICR 357 (Obra realizada_unidade) 07/17 - 12/18	Em andamento	900.000	869.364	97%	1	0,3	33%
	Aquisição de 01 conjunto fixo de britagem para o município de Orleans (Equipamento adquirido_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	813.000	813.000	100%	1	0	0%
	Pavimentação da Avenida Waldemar Carlos Petrini, no município de Balneário Rincão (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	400.000	344.013	86%	1	0	0%
	Pavimentação da rua Paraná, município de Balneário Rincão (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	200.000	200.000	100%	1	0	0%
	Pavimentação asfáltica e drenagem de ruas do município de Siderópolis (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	399.964	368.872	92%	2	0,6	30%
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	Pavimentação de trechos da rod 353 e 461 no município de Nova Veneza (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	2.224.430	592.813	27%	1	0	0%
	Reforma e ampliação do Centro Poliesportivo de São Bento Baixo, município de Nova Veneza (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	100.000	92.538	93%	1	0	0%
	Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica Quintino Folhiarini de Içara. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/18 - 04/19	Em andamento	20.500	10.250	50%	1	0,5	50%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Construção da quadra coberta da Escola de Educação Básica Ignacio Stakowski de Içara (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 08/18 - 04/19	Em andamento	337.577	245.209	73%	1	0,7	73%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Ampliação da EEB Escola de Educação Básica Antônio Colonetti de Içara (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 08/18 - 04/19	Em andamento	964.714	128.164	13%	1	0,3	26%
	Aquisição de mobília e eletrodomésticos para unidades de educação em Içara (Equipamento fornecido_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	400.000	233.346	58%	1	0	1%
	Reforma da primeira etapa do prédio do Paço Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	3.749.940	3.749.940	100%	1	0,9	93%
	Construção de Capela Mortuária no Bairro Boa Vista. (Equipamento fornecido_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	100.000	84.998	85%	1	0,8	80%
	Construção de Piscina Térmica para uso Fisioterápico. (Equipamento fornecido_unidade) 07/17 - 12/18	Em andamento	199.984	163.206	82%	1	0,4	43%
	Aquisição de Curativos especiais para rede municipal de Saúde. (Equipamento fornecido_unidade) 08/17 - 12/18	Em andamento	170.190	156.073	92%	1	0,8	75%
	Construção de capela mortuária no bairro São Pedro no município de Urussanga (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	155.521	155.521	100%	1	0	0%
	Construção de 02 salas de aula no município de Lauro Muller. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/18	Em andamento	250.000	250.000	100%	1	0	0%
Gestão do SUAS	Pavimentação de diversas ruas no município de Treviso (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	598.330	598.330	100%	1	0	0%
	Implantação do parque do Imigrante no município de Criciúma (Entidade beneficiada_un) 06/17 - 12/18	Em andamento	4.000.000	1.982.669	50%	1	0,5	48%
410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá								
Construção de Rodovias	Pavimentação com asfalto no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/18	Em andamento	2.666.667	633.333	24%	1	0,3	30%
	Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Em andamento	249.993	45.555	18%	1	0,2	20%
	Revestimento primário com base de Brita em diversas ruas. (Obra realizada_unidade) 06/17 - 12/19	Em andamento	399.961	10.000	3%	1	0	3%
	Pavimentação asfáltica da rua Birilio Marques no município de Jacinto Machado (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/19	Em andamento	400.000	80.000	20%	1	0,2	20%
	Pavimentação asfáltica no Município de Santa Rosa do Sul (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/19	Em andamento	200.000	788.061	394%	1	0	0%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Reforma da Escola de Educação Básica Jorge Shurtz de Turvo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 03/18 - 04/19	Em andamento	1.057.032	1.115.703	106%	1	1	98%
	Projeto de reforma da Escola de Educação Básica Neusa Ostetto Cardoso de Araranguá (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	95.700	90.915	95%	1	0,9	90%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	COonstrução do CEAC no município de Sombrio. (Equipamento fornecido_unidade) 11/17 - 12/19	Em andamento	450.000	0	0%	1	0	0%
410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville								
Acelera Santa Catarina	Reforma e ampliação do centro cirurgico e centro de material do Hospital Hans Dieter (Obra executada_unidade) 01/17 - 04/19	Em andamento	1.734.090	754.597	44%	1	0,9	87%
	Reformar e ampliar leitos terapia intensiva do Hospital Hans Dieter de Joinville (Obra executada_unidade) 08/18 - 03/20	Em andamento	7.077.778	114.562	2%	1	0	2%
Construção de Rodovias	Pavimentação asfáltica no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) 01/17 - 01/18	Paralisado	250.000	224.986	90%	1	0	0%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Projeto Arquitetônico e complementares da Escola de Educação Básica Dr Jorge Lacerda (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 05/18 - 07/19	Em andamento	63.526	57.584	91%	1	0,6	60%
	Elaboração de projeto arquitetônico da Escola de Educação Básica Sta Catarina de Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 05/18 - 07/19	Em andamento	59.988	16.712	28%	1	0,6	60%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)				FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Elaboração de projeto arquit. da Escola de Educação Básica Jandira D Avila de Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 05/18 - 05/19	Atrasado	79.067	26.673	34%	1	0,3	34%	
	Manutenção e conservação, restauração e reposição em escolas na região de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) 01/17 - 10/18	Em andamento	542.624	59.083	11%	1	0	0%	
410060 - Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra									
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	Aquisição de materiais para manutenção do Hospital São Lucas no município de Major Vieira. (Equipamento e material adquirido_unidade) 12/18 - 12/18	Em andamento	100.000	100.000	100%	1	0	0%	
410061 - Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas									
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Construção de uma Capela Mortuária no bairro Vice King. (Equipamento fornecido_un) 01/17 - 11/17	Em andamento	200.000	133.333	67%	1	0,8	80%	
410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages									
Construção de Rodovias	Recuperação de Estradas Vicinais no município de Otacílio Costa. (Obra realizada_un) 01/17 - 12/18	Em andamento	30.000	20.000	67%	1	0,7	70%	
	Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) 01/17 - 12/18	Em andamento	500.000	621.457	124%	1	0,7	71%	
	Manutenção e consevação de vias no município de Lages (Obra realizada_unidade) 07/17 - 12/18	Em andamento	10.000.000	6.000.000	60%	1	0,8	75%	
	Aquisição de Combustíveis para manutenção da malha viária. (Obra realizada_unidade) 02/17 - 12/18	Em andamento	100.000	77.778	78%	1	0,8	80%	
	Pavimentar e reurbanizar vias públicas (Obra realizada_unidade) 07/17 - 12/18	Em andamento	10.000.000	6.000.000	60%	1	1	100%	
	Revitalizar área central (Obra realizada_unidade) 02/18 - 12/19	Em andamento	15.000.000	5.526.700	37%	1	0,3	25%	
	Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito (Obra executada_un) 06/18 - 12/18	Em andamento	350.000	350.000	100%	1	0,9	85%	
	Manutenção e recuperação de pontos críticos da estrada Geral no município de Paineira (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	300.000	300.000	100%	1	0,6	60%	
	Recuperação de estradas vicinais de diversas localidades do município de Bocaina do Sul (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	299.999	299.999	100%	1	0,3	30%	
	Gestão Administrativa - Poder Executivo	Construção de Capela Mortuária no Município de Otacilio Costa. (Equipamento fornecido_unidade) 01/17 - 12/18	Em andamento	151.300	134.489	89%	1	0,7	70%
Modernização da Iluminação Pública do Município de Lages (Equipamento fornecido_un) 01/17 - 12/18		Em andamento	599.962	599.962	100%	1	0,8	75%	
Reforma no Centro Comunitário no Município de Ponte Alta. (Equipamento fornecido_un) 01/17 - 12/18		Em andamento	60.000	44.444	74%	1	0,8	75%	
Manutenção e Reforma no Parque de Exposição no município de Otacilio Costa. (Equipamento fornecido_unidade) 01/17 - 12/18		Atrasado	60.000	6.667	11%	1	0,4	40%	
Revitalizar o mercado público municipal (Equipamento fornecido_unidade) 07/17 - 12/18		Em andamento	8.000.000	4.000.000	50%	1	0,4	35%	
	Contratação de Projetos de Infraestrutura e Obras Cíveis. (Equipamento fornecido_un) 06/17 - 12/18	Atrasado	5.000.000	1.800.000	36%	1	0,3	30%	
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca									
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	Promover a análise dos impactos ambientais dos parques aquícolas em Santa Catarina (Projeto apoiado_unidade) 01/14 - 12/18	Paralisado	1.873.075	115.927	6%	1	0,6	56%	
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.									
Agronegócio Competitivo	Melhorar a qualidade do Queijo Artesanal Serrano - QAS. Convênio MAPA nº 840040/2016 (Assistência realizada com repetição_unidade) 03/17 - 12/19	Em andamento	1.000.000	70.057	7%	100	64,2	64%	



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Prestar Assist. Téc. Ext. Rural p/desenvolver agricultura de Baixo Carbono.Conv. 836223/16 (Assistência realizada com repetição_unidade) 03/17 - 12/19	Em andamento	816.330	570.372	70%	100	83,1	83%
	Modernizar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado.Conv. 839155/2016 (Assistên- cia realizada com repetição_unidade) 02/17 - 12/19	Em andamento	2.960.000	3.023.938	102%	1	1	100%
	Estruturar os Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER em SC.CR 822380/2015 (Assistência realizada com repetição_unidade) 02/17 - 12/19	Em andamento	1.112.000	1.106.856	100%	100	100	100%
	Criar o Centro de Referência Tecnológica - CRT em produção de leite. Convênio 837219/2016 (Assistên- cia realizada com repetição_unidade) 11/17 - 12/19	Em andamento	357.236	159.295	45%	100	95,3	95%
	Qualificar jovens do Oeste Catarinense - CETREC e CETRESMO - Convênio MAPA nº 851963/2017. (Bene- ficiários capacitados com repetição_unidade) 03/18 - 12/19	Em andamento	184.000	163.479	89%	1	1	100%
	Qualificar jovens do meio rural e pesqueiro catarinense-11 Cetres-Convênio MAPA 853203/17. (Benefici- ários capacitados com repetição_unidade) 03/18 - 12/19	Em andamento	1.531.000	1.059.793	69%	100	87,8	88%
	Criar Unidade Referência em PI do Pêssego e Uva no CETREVI - Convênio MAPA nº 858530/2017 (Benefi- ciários capacitados com repetição_unidade) 09/18 - 12/19	Em andamento	408.600	210.590	52%	100	41,7	42%
	Criar Unidade Didática de Gado de Corte no CETUBA - Convênio MAPA nº 858335/2017 (Beneficiários capacitados com repetição_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	612.250	314.888	51%	100	28,4	28%
	Prestar serviços de ATER nas UGTs 5 e 9 - Projeto Piloto ANATER nº 18/2017. (Assistência realizada com repetição_unidade) 03/18 - 12/19	Em andamento	2.289.055	576.008	25%	100	58,6	59%
	Oferecer asses. e consultoria técnica p/empreendimentos agricultura familiar. ANATER 07/18 (Assistên- cia realizada com repetição_unidade) 04/18 - 11/20	Em andamento	3.942.270	317.713	8%	100	40,4	40%
	Aprimorar capacidade de pesquisa em diversas áreas pela Epagri. Convênio EMBRAPA 797473/13 (Pro- jeto de pesquisa executado_unidade) 11/18 - 12/19	Em andamento	1.472.500	318.300	22%	100	33,3	33%
	ATER p/agricultores familiares em SC. Projeto Diversificação do Tabaco-ANATER nº 18/2018. (Assistência realizada com repetição_unidade) 01/19 - 12/19	Em andamento	4.157.200	0	0%	100	19,6	20%
450001 - Secretaria de Estado da Educação								
Educação Básica com Quali- dade e Equidade	Construção de Escola de Ensino Médio - Bairro Tiffa Martins - Jaraguá do Sul - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	6.000.000	3.446.188	57%	1	1	100%
	Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Passos Fortes - Chapecó - FNDE (Escola construída, ampli- ada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	5.778.686	6.497.671	112%	1	1	100%
	Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Gravatá - Navegantes - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	9.278.128	6.479.280	70%	1	1	99%
	Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itinga - Araquari - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	5.800.000	5.325.283	92%	1	1	100%
	Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Benedito - Indaial - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	5.652.084	6.462.352	114%	1	1	99%
	Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ana Machado Dal Toé - Morro Grande - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	5.000.000	5.314.661	106%	1	1	99%
	Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itoupavazinha - Blumenau - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	3.577.461	4.375.150	122%	1	0,8	80%
	Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Parque Guarani - Joinville - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	8.597.528	6.474.359	75%	1	1	99%
	Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista/Rodobéns - Palhoça - FNDE (Escola constru- ída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	8.674.509	6.163.420	71%	1	1	95%
	Construção de Quadra Coberta - EEB Pedro Américo - Agrolândia - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/14 - 12/19	Em andamento	530.846	254.741	48%	1	0,4	41%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Construção de Quadra Coberta - EEB Dom Jaime de Barros Camara - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/14 - 12/16	Paralisado	530.846	0	0%	1	0	0%
	Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Sen. Renato R. da Silva - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/14 - 12/19	Em andamento	679.278	751.221	111%	1	1	100%
	Ampliação da Escola de Educação Básica Manoel Cruz - São Joaquim - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	750.000	719.602	96%	1	1	99%
	Reforma no ginásio de esportes junto ao Instituto Estadual de Educação em Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 08/14 - 12/19	Atrasado	102.224	303.717	297%	1	1	100%
	Serviço técnico de engenharia e arquitetura p/a rede pública de ensino de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	1.000.000	1.098.290	110%	1	0,9	90%
	Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Frei Godofredo - Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/15 - 12/19	Em andamento	542.762	306.095	56%	1	0,7	69%
	Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica XV de Junho em Itajaí (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/15 - 12/19	Em andamento	132.500	49.898	38%	1	0,4	38%
	Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Alexandre G. Figueiredo-B. Piçarras (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/15 - 12/19	Em andamento	635.529	577.597	91%	1	1	97%
	Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica Prof. Honório Miranda em Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/15 - 12/19	Em andamento	542.762	145.922	27%	1	0,5	54%
	Construção cobertura quadra-Escola de Educação Básica Pres. Juscelino Kubitschek-São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/15 - 12/19	Em andamento	542.762	708.264	130%	1	1	98%
	Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica João R. Moreira em São Domingos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/15 - 12/19	Em andamento	136.820	144.020	105%	1	0,7	67%
	Construção do Centro de Educação Profissional - Curitibaanos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/15 - 12/19	Em andamento	2.102.069	1.888.468	90%	1	1	100%
	Construção cobertura quadra no Centro de Educação Profissional Hermann Hering - Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/15 - 12/19	Em andamento	542.762	236.471	44%	1	0,4	42%
	Construção de complexo esportivo na Escola de Educação Básica Ivo Silveira - Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/16 - 12/19	Em andamento	3.385.246	2.824.609	83%	1	0,9	90%
	Construção de quadra coberta na Centro de Educação de Jovens e Adultos - Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 01/16 - 12/19	Atrasado	481.915	0	0%	1	0,3	30%
	Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Itajuba - Barra Velha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 05/16 - 12/19	Em andamento	3.768.899	3.658.709	97%	1	1	99%
	Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof. Alicia B. Ferreira - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 06/16 - 12/19	Em andamento	542.762	739.916	136%	1	1	98%
	Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Mons Francisco Giesbert - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 06/16 - 12/19	Em andamento	545.529	298.609	55%	1	0,9	91%
	Ampliação do Centro de Educação Profissional de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 06/16 - 12/19	Em andamento	397.662	471.274	119%	1	1	99%
	Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Tenente Almachio - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 07/16 - 12/19	Em andamento	659.869	578.139	88%	1	1	98%
	Reforma, readequação e ampliação da Escola de Educação Básica Laura Lima,- Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/16 - 12/19	Em andamento	357.070	200.889	56%	1	1	100%
	Construção da EIEF Pira Rupa, município de Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/16 - 12/19	Em andamento	79.695	91.896	115%	1	1	100%
	Contratação de empresa de engenharia para EIEF.Taquato - Biguaçu. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 10/16 - 12/19	Em andamento	166.365	205.702	124%	1	0,9	91%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	EEB Aldo Camara da Silva- São José contratação de empresa para construção de fossa. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 11/16 - 12/19	Em andamento	78.542	78.542	100%	1	1	100%
	Contratação de empresa especializada na EEB Nossa Senhora da Conceição - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 11/16 - 12/19	Em andamento	220.000	209.832	95%	1	1	98%
	Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof Jandira Davila - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 11/16 - 12/19	Em andamento	236.418	619.042	262%	1	1	98%
	Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Almirante Boiteux - Araquari (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/16 - 12/19	Em andamento	240.248	325.782	136%	1	0,7	73%
	Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Felipe Schmdt - São Francisco do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 11/16 - 12/19	Em andamento	553.333	341.724	62%	1	1	98%
	Construção de CEDUP de São Bento do Sul - Mafra (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/16 - 12/19	Em andamento	7.641.116	32.306	0%	1	0	0%
	Construção de CEDUP de Timbó, no município de Timbó. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/17 - 12/19	Em andamento	668.606	29.942	4%	1	0,4	40%
	EEB VEREADOR OSCAR MANOEL DA CONCEIÇÃO - FLORIANÓPOLIS (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 11/17 - 12/19	Atrasado	99.861	0	0%	1	1	100%
	Obras emergenciais devido vendaval (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 03/17 - 12/19	Em andamento	10.000.000	11.494.799	115%	30	30	100%
	Termo aditivo da obra EEB Pedro Ivo Figueiredo de Campos- Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/17 - 06/19	Atrasado	246.443	95.864	39%	1	1	100%
	Reajuste contratual na EEB Eng. Annes Gualberto - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/17 - 12/19	Em andamento	357.070	27.933	8%	1	0,1	7%
	Reparos na Escola de Educação Básica Nicola Baptista de São Francisco (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/17 - 12/19	Em andamento	15.216	15.216	100%	1	1	100%
	Construção CEDUP Timbó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/17 - 12/19	Em andamento	97.838	97.838	100%	1	1	100%
	Construção na EEB Prof Alexandre Sergio Godinho (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 08/17 - 12/19	Em andamento	49.943	49.943	100%	1	1	100%
	Cobertura de quadra na EEB Laurita Dutra de Souza - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/18 - 12/19	Em andamento	133.441	261.645	196%	1	1	100%
	Contratação de empresa para reforma na EEB Prof Ursulina de Senna Castro - Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 09/19	Em andamento	276.566	351.827	127%	1	1,1	110%
	Reforma e Ampliação da EEB Anísio Vicente de Freitas - Santo Amaro da Imperatriz (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 05/18 - 12/19	Em andamento	32.416	9.177	28%	1	1	100%
	Reforma e Ampliação da EEB Jornalista Jairo Calado - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 05/18 - 12/19	Em andamento	14.821	2.279	15%	1	0,2	15%
	Contratação de empresa para o Instituto Estadual de Educação - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 07/18 - 12/19	Em andamento	1.681.258	685.813	41%	1	0,5	45%
	Emergencial na EEB Aderbal Ramos da Silva e Governador Celso Ramos - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	200.000	2.701.004	1351%	1	1	98%
	Contratação especializada para reforma emergencial EEB ProfMaria do Carmo Lopes- São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	400.000	366.046	92%	1	0,8	85%
	Contratação de empresa especializada na EEB Aldo Camara - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	685.000	683.271	100%	1	0,9	91%
	Contratação de empresa para reforma na EEB Ildefonso Linhares - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	287.876	371.832	129%	1	0,8	80%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Contratação de empresa para reforma na EEB Norberto Teodoro de Mello - Angelina (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	106.518	98.881	93%	1	0,9	93%
	Contratação para a reforma da EEB Irineu Bornhausen - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 03/18 - 12/19	Em andamento	257.007	381.839	149%	1	0,9	92%
	Manutenção e reforma das escolas de Educação Básica. (Escola atendida_unidade) 01/19 - 12/19	Em andamento	2.400.000	0	0%	1	0	0%
	Contratação para reforma da EEB IntendenteJosé Fernandes, município de Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	549.650	0	0%	1	0	0%
	Reforma Geral da EEB José Maria da Veiga, município de Palhoça. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 12/19 - 12/19	Em andamento	93.699	0	0%	1	0	0%
	Contratação para reforma parcial da EEB Porto do Rio Tavares município de Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	128.688	0	0%	1	0	0%
	Contratação para a reforma da EEB Getulio Vargas, município de Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	3.719.044	0	0%	1	0	0%
	Reforma do ginasio da EEF Dom Jaime de Barros Camara, município de Palhoça. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	245.777	0	0%	1	0	0%
	Contratação para reforma da EEB Claudete Maria Hoffmann Domingos, Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	281.656	0	0%	1	0	0%
	Elaboração de projetos de Engenharia e Arquitetura das Unidades Escolares. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	2.000.000	0	0%	1	0	0%
	Reforma do ginásio da EEB Profº Elvira Faria Passos, município de São João do Itaperiú. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	148.418	0	0%	1	0	0%
	Reforma na EEB Zélia Scharf município de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 02/19 - 12/20	Em andamento	1.716.031	0	0%	1	0	0%
	Reforma e Ampliação da EEB Profº Benonivio João Martins, município de Palhoça. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 03/19 - 12/19	Em andamento	491.203	0	0%	1	0	0%
	Reforma na EEB Rubens de Arruda Ramos, municipio de Lages. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 03/19 - 12/19	Em andamento	760.009	0	0%	1	0	0%
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial								
Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	Invest. de indicad. de altas habil/superd. entre alunos medal. da Olimp. Bras. de Matemát. (Pesquisa realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	10.000	0	0%	1	0,8	83%
	Crit. de inclusão de alunos com altas hab/superd. no censo escolar de SC (Pesquisa realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	10.000	0	0%	1	0,8	83%
	Mapeamento e anál. de estrut/funccio dos serv. de reabil. em meio aquát. nos CAESPs de SC (Pesquisa realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	10.000	0	0%	1	0,8	83%
	Aprim. do serviço de pesq. e prod. de SPPEA - tecnologia assistiva (Pesquisa realizada_un) 01/17 - 12/19	Atrasado	10.000	0	0%	1	0,8	83%
	Características clínic. e epid. de crianças com deficiência atend. em uma Fund. referência (Pesquisa realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	20.000	0	0%	1	0,8	83%
	Correlação dos achados de ling. nas áreas semânt - pragmát. e aval. psic. cognitiva TEA 1 (Pesquisa realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	20.000	0	0%	1	0,3	33%
	Correlação entre alt. no proces. audit. central, visual, trant. do des. das hab escol. TDA (Pesquisa realizada_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	20.000	0	0%	1	0,7	67%
	Produção técnica: Legislação - direitos e garantias do profissional com deficiência (Projeto desenvolvido_unidade) 01/17 - 12/19	Atrasado	10.000	0	0%	1	0,8	75%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	FCEE Previne: Campanha de prevenção de deficiências para as redes sociais (Projeto de pesquisa executado_unidade) 07/17 - 12/19	Atrasado	20.000	0	0%	1	0,5	50%
	Levantamento do perfil dos estudantes com deficiência física da rede pública estadual SC (Projeto de pesquisa executado_unidade) 07/17 - 12/19	Atrasado	2.000	0	0%	1	0,8	83%
	Projeto Executivo do Ginásio, abrigo de ônibus e acessibilidade etapa 2 (Obra realizada_un) 12/17 -06/19	Atrasado	33.925	19.107	56%	1	0,8	80%
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina								
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Elaborar laudo pericial para avaliação dos blocos I e II em São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) 02/19 - 04/19	Em andamento	15.000	0	0%	1	0	0%
Gestão do Ensino Superior	Execução de passarela e elevador/plataforma do prédio no município de São Bento do Sul (Obra executada_unidade) 11/14 - 01/16	Paralisado	160.729	75.306	47%	1	0,5	47%
	Elaboração de projetos de estauração da DAPE/FAED no município de Florianópolis (Obra executada_unidade) 08/14 - 09/19	Em andamento	99.058	69.340	70%	1	0,7	70%
	Construir o bloco I do campus universitário em Joinville (CCT) (Obra realizada_unidade) 06/15 - 03/19	Em andamento	12.333.057	9.208.845	75%	1	0,9	90%
	Reforma e adequações do prédio do curso de engenharia de alimentos do CEO em Pinhalzinho (Obra realizada_unidade) 03/17 - 05/19	Em andamento	1.753.413	760.843	43%	1	0,7	68%
	Elaborar projetos executivos para construção do bloco II em Balneário Camboriú (Obra realizada_unidade) 05/18 - 05/19	Em andamento	107.031	0	0%	1	0	0%
	Reformar hospital de clínica veterinária em Lages (Obra realizada_unidade) 04/18 - 07/19	Em andamento	709.062	563.774	80%	1	0,8	82%
	Elaborar projetos executivos edificação da Escola Estadual Daysi Werner Salles em Fpolis (Obra executada_unidade) 09/18 - 07/19	Em andamento	89.607	0	0%	1	0	0%
	Reformar banheiros do campus de Joinville (Obra executada_unidade) 07/18 - 01/21	Em andamento	1.186.458	101.491	9%	1	0,3	32%
	Reformar laboratórios didáticos I e II do dep. de solos e ref. da cobertura da cantina Lag (Obra realizada_unidade) 01/19 - 06/19	Em andamento	73.197	0	0%	1	0,5	49%
	Reforma da rede de abastecimento de água do campus de Joinville. (Obra realizada_un) 11/18 - 05/19	Em andamento	129.998	0	0%	1	0,4	38%
	Reparar prédio da Adm, ginásio, bibli, agronomia e impermeabilização em telhado do ginásio (Obra realizada_unidade) 02/19 - 06/19	Em andamento	159.297	0	0%	1	0,4	42%
	Reformar banheiro masculino da biblioteca em Lages para adaptação para PCD (Obra realizada_unidade) 03/19 - 07/19	Em andamento	6.300	0	0%	1	0	0%
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC								
Acelera Santa Catarina	Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Nelson Horostecki em Chapecó (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	6.309.983	5.668.224	90%	1	1	100%
	Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas em Canoinhas (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	1.888.700	1.920.017	102%	1	1	100%
	Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Renato Ramos da Silva-Palhoça (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	2.612.900	2.689.629	103%	1	0,8	80%
	Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Mário Nardelli em Rio do Oeste (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	4.017.630	3.923.865	98%	1	1	100%
	Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Madre Benvenuta de São João do Oeste (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	2.328.060	2.099.290	90%	1	1	100%
	Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Higino Aguiar de Araquari (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	1.391.832	573.179	41%	1	0,9	89%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Ampliação/reforma na Escola de Educação Básica Adelaide Konder em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	5.150.841	4.484.512	87%	1	1	99%
	Reforma da Escola de Educação Básica Maria do Carmo Souza em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	3.520.361	3.674.568	104%	1	1	100%
	Reforma da Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	5.900.000	5.896.703	100%	1	1	99%
	Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Cairú de Lages (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	3.406.912	3.406.912	100%	1	1	100%
	Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica EEB Lages, em de Lages (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	8.357.210	8.281.027	99%	1	1	99%
	Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica São Miguel de São Miguel do Oeste (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	4.550.000	6.255.326	137%	1	1	100%
	Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Felipe Schmidt de São Francisco do Sul (Escola revitalizada_unidade) 02/15 - 12/19	Em andamento	3.270.386	2.200.275	67%	1	0,7	69%
	Construção de escola nova em Rio das Antas (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	271.118	271.118	100%	1	1	100%
	Construção de escola nova em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	4.869.395	4.514.887	93%	1	1	100%
	Construção de escola de Ensino Médio em Itajaí (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	4.066.029	4.176.127	103%	1	1	100%
	Construção de escola de Ensino Médio em Joinville (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	2.771.450	3.709.043	134%	1	1	99%
	Construção de escola de Ensino Médio Vila Nova em Joinville (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	4.378.876	4.502.019	103%	1	1	100%
	Construção da Escola Estadual Itajuba em Barra Velha (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	4.322.776	4.488.242	104%	1	1	99%
	Construção da Escola Estadual em Indaial (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	3.802.996	3.710.012	98%	1	1	99%
	Reforma/Ampliação da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos - Joinville (Escola revitalizada_unidade) 03/15 - 12/19	Em andamento	5.857.110	2.885.290	49%	1	1	100%
	Construção da Escola de Ensino Médio Itinga em Araquari (Escola revitalizada_unidade) 03/15 - 12/19	Em andamento	3.341.432	3.527.823	106%	1	1	100%
	Construção da Escola de Ensino Médio Passo dos Fortes de Chapecó (Escola revitalizada_unidade) 03/15 - 12/19	Em andamento	3.198.998	3.122.113	98%	1	1	100%
	Construção da Escola de Ensino Médio Ana Machado Dal Toé, de Morro Grande (Escola revitalizada_unidade) 03/15 - 12/19	Em andamento	2.708.872	2.665.527	98%	1	1	99%
	Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Itoupavazinha em Blumenau. (Escola revitalizada_unidade) 03/15 - 12/19	Em andamento	5.523.104	3.751.015	68%	1	0,8	80%
	Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista em Palhoça. (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	3.195.590	3.102.261	97%	1	1	95%
	Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Leopoldo Jacobsen de Taió (Escola revitalizada_unidade) 06/15 - 12/19	Em andamento	3.171.886	3.307.821	104%	1	1	100%
	Ampliação, reforma e urbanização da Escola de Educação Básica Saul Ulysséia de Laguna (Escola revitalizada_unidade) 06/15 - 12/19	Em andamento	3.084.896	3.830.152	124%	1	0,9	95%
	Adequação do CEDUP de Guaramirm SDR de Jaraguá do Sul (Escola revitalizada_unidade) 08/15 - 12/19	Atrasado	1.471.480	1.848.642	126%	1	1	100%
	Elaboração de projeto de engenharia em escolas da Educação Básica (Projeto executado_projeto) 10/15 - 12/19	Em andamento	95.749	188.732	197%	0	2,7	0%
	Adequação do CEDUP Mafra - Mafra (Obra executada_unidade) 07/16 - 12/19	Em andamento	1.753.594	1.753.594	100%	1	1	100%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Caminhos do Desenvolvimento	Ampliação da Escola de Educação Básica Professor Maria Garcia Pessi - Araranguá (Obra executada_unidade) 08/16 - 12/19	Em andamento	5.957.331	4.916.744	83%	1	0,9	86%
	Construção de ginásio na Escola de Ensino Médio Almirante Lamego - Laguna (Obra executada_unidade) 08/16 - 12/19	Em andamento	7.110.125	8.012.093	113%	1	1	99%
	Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Tiffa Martins - Jaraguá do Sul. (Obra executada_unidade) 09/16 - 12/19	Em andamento	1.382.979	1.431.559	104%	1	0,9	95%
	Reforma e Ampliação da EEM. Prof Roberto Grant - São Bento do Sul - Mafra (Obra executada_unidade) 05/17 - 12/19	Em andamento	6.738.215	6.720.669	100%	1	1	99%
	Construção de quadra na EEB Luiz Bertoli - Taió (Obra executada_unidade) 08/17 - 12/19	Em andamento	762.129	325.359	43%	1	0,4	42%
	Reforma e Ampliação da EEB. Catulo da Paixão Cearense - Sombrio (Obra executada_un) 08/17 - 12/19	Em andamento	2.623.283	2.547.265	97%	1	1	97%
	Reforma na EEB. Cecilia Rosa Lopes no município de São José (Obra executada_unidade) 10/17 - 12/19	Em andamento	1.144.042	1.672.489	146%	1	0,7	67%
	Reforma e ampliação da EEB Laercio Caçadeira de Andrada - São José. (Obra executada_un) 10/17 - 12/19	Em andamento	1.939.350	1.661.087	86%	1	0,9	86%
	Construção da cobertura de quadra na EEB Mons. Fco. Giesberts- Braço do Norte (Obra executada_unidade) 12/17 - 12/19	Em andamento	682.956	422.300	62%	1	0,6	60%
	Construção de quadra na EEB Wanderlei Jr -São José (Obra executada_unidade) 12/17 - 12/19	Em andamento	133.365	202.271	152%	1	1	100%
	Construção de quadra na EEB Pres. Juscelino Kubistek -São José (Obra executada_un) 12/17 - 12/19	Em andamento	709.990	202.630	29%	1	0,3	28%
	Reforma e Ampliação da EEB Nereu Ramos - Sto. Amaro da Imperatriz (Obra executada_un) 12/17 - 12/19	Em andamento	1.781.501	1.234.236	69%	1	0,7	70%
	Construção da área do EEB Aderbal Ramos da Silva - Florianópolis (Obra executada_un) 12/17 - 12/19	Em andamento	132.822	1.378.221	1038%	1	1	95%
	Construção da cobertura de quadra na EEB Prof Osvaldo R Cabral - São José/SC (Obra executada_unidade) 03/18 - 12/19	Atrasado	679.763	134.233	20%	1	0,2	20%
	Reforma na EEB João Carlos Thiesen - Ituporanga (Obra executada_unidade) 03/18 - 12/19	Em andamento	7.530.222	3.076.307	41%	1	1	99%
	Construção de cobertura na EEB Américo Vespúcio Prates - São José (Obra executada_un) 04/18 - 12/19	Em andamento	672.367	169.700	25%	1	0,3	25%
	Construção de quadra da EEB Getulio Vargas - Florianópolis (Obra executada_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	310.792	378.845	122%	1	1	99%
	Construção de quadra da EEB João Roberto Moreira - São Domingos (Obra executada_un) 04/18 - 12/19	Em andamento	832.125	376.483	45%	1	0,5	45%
	Construção de Unidade Escolar e quadra coberta EEB José Faria Neto - Campos Novos (Obra executada_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	2.386.915	868.338	36%	1	0,4	36%
	Reforma e Ampliação da EEB Dom Jaime Camara - Florianópolis (Obra executada_un) 05/18 - 12/19	Em andamento	2.134.325	475.384	22%	1	1	100%
	Construção da cobertura de quadra da EEB. Profº Honório Miranda - Gaspar (Obra executada_unidade) 07/18 - 12/19	Em andamento	143.887	181.733	126%	1	1	99%
	Construção da cobertura de quadra do CEDUP Hermamm Hering - Blumenau (Obra executada_unidade) 07/18 - 12/19	Em andamento	2.589	13.391	517%	1	1	99%
	Construção de quadra desportiva na EEB Pedro Américo - Agrolândia (Obra executada_un) 07/18 - 12/19	Em andamento	6.677	25.273	379%	1	0	1%
	Cobertura de quadra escolar na EEB Frei Godofredo - Gaspar (Obra executada_unidade) 07/18 - 12/19	Em andamento	66.872	101.856	152%	1	0,9	90%
	Ampliação das instalações da EEM Governador Celso Ramos - Joinville (Obra executada_un) 09/18 - 12/19	Em andamento	23.789	119.246	501%	1	1	100%
	Ampliação da Escola de Educação Básica Valesca Parizotto- Chapecó (Escola revitalizada_unidade) 01/15 - 12/19	Em andamento	4.713.123	5.374.168	114%	1	1	100%
	Construção da Escola de Educação Básica Ana Godin em Laguna (Obra executada_un) 10/16 - 12/19	Em andamento	6.482.955	7.715.835	119%	1	1	100%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Construção da EEB Gasparino Zorzi - Campos Novos (Obra executada_unidade) 10/16 - 12/19	Em andamento	2.149.698	2.216.266	103%	1	1	100%
	Projeto Básico de Engenharia na Escola de Educação Básica João Boss em Guabiruba (Obra executada_unidade) 07/17 - 12/19	Em andamento	58.612	58.612	100%	1	1	100%
480091 - Fundo Estadual de Saúde								
Acelera Santa Catarina	Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí (Obra executada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	41.555.031	49.635.601	119%	1	0,9	90%
	Reforma dos blocos de internação e clínica médica do Hosp. Reg. Hans Dieter Schmidt (Obra executada_unidade) 06/14 - 12/19	Em andamento	8.550.000	9.632.039	113%	1	1	100%
	Aquisição de equipamentos para as Unidades Hospitalares que possuem obras do PACTO por SC (Hospital equipado_unidade) 11/14 - 12/19	Em andamento	34.125.673	85.359.447	250%	17	9,2	54%
	Equipar o Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville (Hospital equipado_unidade) 12/14 - 12/19	Em andamento	3.805.000	3.733.494	98%	1	1	99%
	Construção da subestação do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville (Obra executada_unidade) 01/17 - 12/19	Em andamento	2.000.000	2.463.538	123%	1	0,8	80%
	Ampliação do Hospital Tereza Ramos - Lages 2ª etapa (Obra executada_unidade) 03/17 - 12/19	Em andamento	35.000.000	26.862.649	77%	1	0,9	91%
	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí (Equipamento adquirido_unidade) 05/17 - 12/19	Atrasado	11.118.443	15.143.120	136%	1	0,3	29%
	Adquirir equipamentos para a Policlínica de Araranguá. (Policlínica equipada_unidade) 08/17 - 12/19	Em andamento	5.864.000	385.113	7%	1	0,9	88%
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Elaborar Projeto as built, preventivo e acessibilidade para Hospital Reg São José - (Projeto de engenharia realizado_unidade) 07/17 - 12/19	Atrasado	83.488	5.218	6%	1	0,1	6%
	Realizar projeto as built e Preventivo Incêndio Compl do Hosp Infantil Joana de Gusmão (Projeto elaborado_unidade) 03/18 - 12/19	Atrasado	182.100	75.425	41%	2	1,2	60%
Caminhos do Desenvolvimento	Projetos de arquitetura e engenharia para o novo Instituto de Cardiologia em modelagem BIM (Projeto elaborado_unidade) 10/15 - 06/19	Em andamento	1.843.410	1.149.269	62%	1	0,7	67%
480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE								
Acelera Santa Catarina	Construção da ala de internação Hospital Vila Itoupava Blumenau (Obra executada_% de execução) 11/16 - 12/18	Em andamento	3.700.000	4.140.190	112%	100	100	100%
	Reforma e ampliação do Hoopital Bom Jesus de Ituporanga (Obra executada_% de exec) 05/16 - 07/17	Em andamento	670.000	667.231	100%	100	100	100%
	Ampliação da Casa de Apoio Colibri - Lages (Obra executada_% de execução) 06/16 - 07/17	Em andamento	400.000	394.164	99%	100	100	100%
	Aquisição de equipamentos, material permanente e mobiliário para Unidades em saúde de SC (Município beneficiado_unidade) 03/16 - 12/19	Em andamento	26.000.000	29.350.212	113%	58	52,1	90%
	Reestruturação do Layout da Obra e Ampliação do Hospital Marieta Itajaí (Obra exec_un) 07/17 - 12/19	Em andamento	1.792.941	3.297.181	184%	100	89,8	90%
	Ampliação do Pronto Atendimento Sul. Município de Joinville (Obra executada_unidade) 07/17 - 12/19	Em andamento	1.936.516	2.060.000	106%	100	93,7	94%
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Rio Rufino (Município beneficiado_unidade) 05/18 - 12/19	Atrasado	611.000	611.000	100%	1	0,3	31%
	Ampliação e Reforma do Centro Integrado de Saúde de Rio Negrinho (Obra executada_un) 07/18 - 05/19	Em andamento	900.000	451.020	50%	1	0,1	14%
	Construção do Laboratório do Anatomopatológico do CEPON (Obra executada_unidade) 08/18 - 12/19	Em andamento	2.411.484	2.215.347	92%	1	0,9	90%
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios								



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Acelera Santa Catarina	Aquisição de Máquinas/Equipamentos - Município de Timbó Grande. (Equipamento adquirido_equipamento) 01/14 - 12/14	Em andamento	1.306.392	1.306.392	100%	0	0	0%
	Construção de Creche Municipal no Município de ERMO (Unidade construída_unidade) 01/14 - 11/15	Em andamento	613.677	613.677	100%	1	1	100%
	Aquisição de Equipamento para o município de Barra Bonita (Equipamento adquirido_equipamento) 01/14 - 09/14	Em andamento	360.825	360.825	100%	0	0	0%
	Qualificação /pavimentação de vias públicas do município de Camboriú. (Obra rodoviária executada_unidade) 01/14 - 10/17	Em andamento	3.430.000	3.430.000	100%	1	0,6	62%
	Aquisição de máquinas e equipamentos - Municipal de Tangará (Veículo adquirido_un) 01/14 - 12/14	Em andamento	369.647	369.647	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Curitibanos (Obra rodoviária executada_unidade) 01/14 - 12/16	Em andamento	2.999.934	2.999.934	100%	9	8,9	99%
	Infraestrutura urbana do município de Belmonte (Obra rodoviária executada_unidade) 01/14 - 12/14	Em andamento	250.000	250.000	100%	3	3	100%
	Pavimentação de ruas no município de TURVO (Obra executada_obra) 02/14 - 06/15	Em andamento	4.494.381	4.494.381	100%	0	0	0%
	Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos para o município de Otacílio Costa. (Máquina e equipamento adquirido_unidade) 02/14 - 12/14	Em andamento	996.392	996.392	100%	5	5	100%
	Pavimentação de via no Município de Lebon Régis. (Obra executada_obra) 03/14 - 12/14	Em andamento	1.500.000	1.500.000	100%	0	0	0%
	Pavimentar e revitalizar vias urbanas do município de Lages. (Obra executada_unidade) 02/14 - 12/15	Em andamento	5.250.000	5.250.000	100%	1	0,3	30%
	Construção de Ponte no município de Luis Alves (Obra executada_obra) 02/14 - 03/15	Em andamento	182.793	182.793	100%	0	0	0%
	Pavimentação e Urbanização de Ruas no município de Luis Alves (Obra executada_un) 02/14 - 12/14	Em andamento	1.947.203	1.947.203	100%	4	2	50%
	Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários para o município de Palmeira. (Máquina e equipamento adquirido_unidade) 02/14 - 12/14	Em andamento	1.499.852	1.499.852	100%	6	0	0%
	Pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de Maravilha. (Obra rodoviária executada_unidade) 02/14 - 09/15	Em andamento	1.824.904	1.824.904	100%	1	0,5	50%
	Pavimentação de ruas no Município de Timbé do Sul. (Obra executada_obra) 04/14 - 05/15	Em andamento	1.106.282	1.106.282	100%	0	0	0%
	Aquisição de Veículos e um ônibus para para município de Major Vieira (Veículo adquirido_veículo) 03/14 - 12/14	Em andamento	1.138.928	1.138.928	100%	0	0	0%
	Construção de Biblioteca - Município de Campos Novos (Obra executada_obra) 03/14 - 12/14	Em andamento	2.981.253	2.981.253	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via do Município de Lebon Régis (Obra executada_obra) 03/14 - 12/14	Em andamento	1.500.000	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas - Município de Indaial (Obra executada_obra) 03/14 - 12/16	Em andamento	2.930.000	2.930.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica de diversas ruas no município de Faxinal dos Guedes. (Obra executada_obra) 03/14 - 03/16	Em andamento	2.500.000	2.500.000	100%	0	0	0%
	Construção de Escola no Município de IMBUIA (Projeto apoiado_unidade) 01/14 - 09/16	Em andamento	2.154.882	2.154.882	100%	1	0,5	50%
	Pavimentação de vias do município de Ipuçu (Obra executada_obra) 03/14 - 12/14	Em andamento	1.318.802	1.318.802	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do Município de Monte Castelo (Obra executada_obra) 04/14 - 06/18	Em andamento	829.428	829.428	100%	0	0	0%
	Obras no Município de Timbó (Obra executada_obra) 03/14 - 06/17	Em andamento	3.000.000	3.000.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação de Diversas ruas no município de Praia Grande (Obra executada_obra) 03/14 - 12/15	Em andamento	1.383.388	1.383.388	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de São Miguel do Oeste (Obra executada_obra) 03/14 - 04/16	Em andamento	11.750.024	11.750.024	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Execução de quadras poliesportivas e acessórios do município de São Miguel do Oeste (Obra executada_obra) 03/14 - 08/17	Em andamento	249.976	249.976	100%	0	0	0%
	Reestruturação de via urbana no município de Galvão. (Obra executada_obra) 03/14 - 12/17	Em andamento	356.937	357.852	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica para o município de Itajaí. (Obra executada_obra) 03/14 - 07/16	Em andamento	3.699.898	3.699.898	100%	0	0	0%
	Aquisição máquina/equipamento para o município de Itá. (Equipamento adquirido_un) 01/14 - 10/17	Em andamento	641.000	641.000	100%	0	0	0%
	Drenagem e pavimentação de vias no município de Bombinhas. (Obra executada_obra) 04/14 - 12/16	Em andamento	2.090.735	2.090.735	100%	0	0	0%
	Drenagem a pavimentação de vias do município de Bombinhas. (Obra executada_obra) 04/14 - 12/16	Em andamento	1.859.265	1.859.265	100%	0	0	0%
	Pavimentação de Rodovia do município de São João do Sul (Obra executada_obra) 04/14 - 09/16	Em andamento	2.299.986	2.787.575	121%	0	0	0%
	Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Bela Vista do Toldo (Máquina e equipamento adquirido_unidade) 03/14 - 12/14	Em andamento	1.113.402	1.113.402	100%	3	0	0%
	Pavimentação no Município de Braço do Trombudo (Obra executada_obra) 03/14 - 12/14	Em andamento	666.867	619.987	93%	0	0	0%
	Aquisição de equipamentos para o Município de Timbó Grande (Equipamento adquirido_equipamento) 04/14 - 12/14	Em andamento	246.392	246.392	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do Município de Tangará (Obra executada_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	1.306.323	1.180.785	90%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica no município de Bocaina do Sul. (Obra executada_obra) 04/14 - 12/17	Em andamento	435.515	438.659	101%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do Município de Planalto Alegre (Obra executada_obra) 03/14 - 12/14	Em andamento	595.938	595.938	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do Município de Planalto Alegre (Obra executada_obra) 03/14 - 03/18	Em andamento	664.752	604.060	91%	0	0	0%
	Pavimentação de vias urbanas do município de Penha. (Obra executada_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	2.629.921	2.629.921	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica do município de Catanduvas. (Obra executada_obra) 05/14 - 03/16	Em andamento	1.149.944	1.149.944	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do Município de Fraiburgo (Obra executada_obra) 03/14 - 12/16	Em andamento	2.439.865	2.439.865	100%	0	0	0%
	Aquisição de veículos - Município de Celso Ramos (Equipamento adquirido_equipamento) 04/14 - 12/14	Em andamento	145.701	145.701	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via do Município de Braço do Norte (Obra executada_obra) 05/14 - 12/15	Em andamento	4.340.000	4.340.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via do Município de Ascurra (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	433.438	433.438	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas do município de Jardinópolis (Obra executada_obra) 05/14 - 03/18	Em andamento	778.866	778.866	100%	0	0	0%
	Pavimentação e urbanização no município de Porto Belo. (Obra executada_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	1.172.128	1.172.128	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do Município de Campos Novos (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	2.018.747	2.018.747	100%	0	0	0%
	Construção de Unidade Básica de Saúde para o município de Galvão. (Obra exec_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	593.063	593.063	100%	0	0	0%
	Pavimentação com pedras irregulares para o município de Jupiá. (Obra executada_obra) 05/14 - 11/15	Em andamento	600.653	600.653	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Pinhalzinho (Obra executada_obra) 06/14 - 05/17	Em andamento	1.714.937	1.714.937	100%	0	0	0%
	Construção de Praça de Esportes no Município de Urussanga (Obra executada_unidade) 04/14 - 06/16	Em andamento	1.453.688	1.453.688	100%	1	0,5	50%
	Padronização da calçadas e revitalização de praças no município de Nova Trento (Obra executada_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	1.030.229	1.030.229	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação de vias do município de Canelinha (Obra executada_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	1.829.555	1.829.555	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no município de Apiúna (Obra executada_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	1.750.116	1.750.116	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Presidente Getúlio (Obra executada_obra) 04/14 - 12/15	Em andamento	1.692.770	1.692.770	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica e construção de ciclovias no município de Paial (Obra exec_obra) 04/14 - 12/18	Em andamento	700.926	700.926	100%	0	0	0%
	Pavimentação e sinalização viária no município de Treze de Maio. (Obra executada_obra) 04/14 - 09/16	Em andamento	1.579.979	1.579.979	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Maracajá (Obra executada_obra) 04/14 - 12/18	Em andamento	1.500.000	1.150.000	77%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Balneário Gaivota. (Obra executada_obra) 04/14 - 05/15	Em andamento	1.485.778	1.485.778	100%	0	0	0%
	Urbanização de vias do Município de Acurra (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	822.227	766.562	93%	0	0	0%
	Pavimentação e recapeamento de ruas para o município de Treze Tílias. (Obra exec_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	1.299.965	1.299.965	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Irati (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	1.100.000	1.100.000	100%	0	0	0%
	Aquisição de veículos para o Município de Agronômica (Equipamento adquirido_un) 03/14 - 12/14	Em andamento	108.259	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do Município de Agrolândia (Obra executada_obra) 05/14 - 06/17	Em andamento	1.579.864	1.579.864	100%	0	0	0%
	Obra de contenção de ponte do município de Rio dos Cedros (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	1.178.110	1.178.110	100%	0	0	0%
	Obra de construção de ponte no município de Macieira (Obra executada_obra) 05/14 - 02/17	Em andamento	601.024	601.024	100%	0	0	0%
	Aquisição de veículos para o município de Trombudo Central (Equipamento adquirido_un) 05/14 - 12/14	Em andamento	223.012	223.012	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Abelardo Luz (Obra executada_obra) 05/14 - 12/15	Em andamento	2.280.684	2.280.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação e drenagem para o município de Garopaba. (Obra executada_obra) 05/14 - 02/15	Em andamento	823.583	823.583	100%	0	0	0%
	Padronização de Passeios de vias do município de Porto União (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	548.597	548.597	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Porto União (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	1.810.925	1.810.925	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via do município de Iporã do Oeste (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	1.113.339	1.113.339	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica de vias do município de Itapiranga (Obra executada_obra) 05/14 - 07/16	Em andamento	1.788.992	1.788.992	100%	0	0	0%
	Construção de Trapiche no município de São Francisco do Sul (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	165.503	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Ituporanga (Obra executada_obra) 03/14 - 11/18	Em andamento	2.499.784	2.532.355	101%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica no Município de Chapecó (Obra executada_obra) 04/14 - 12/16	Em andamento	3.694.612	3.694.612	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Cunha Porã (Obra executada_obra) 05/14 - 09/17	Em andamento	1.499.933	1.499.933	100%	0	0	0%
	Pavimentação de Avenida no município de Laguna. (Obra executada_obra) 06/14 - 12/17	Em andamento	13.754.998	13.754.998	100%	0	0	0%
	Implantação de complexo esportivo no município de Dionísio Cerqueira (Obra exec_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	662.819	662.819	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Dionísio Cerqueira (Obra executada_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	1.245.368	1.245.368	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Cunhataí (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	924.973	924.973	100%	0	0	0%
	Pavimentação de passeios públicos no município de Luzerna. (Obra executada_obra) 05/14 - 10/18	Em andamento	999.896	1.001.179	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação asfáltica no Município de Gravatal (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	2.099.872	2.099.872	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica no Município de Sangão. (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	1.757.437	1.757.437	100%	0	0	0%
	Drenagem pluvial e pavimentação de ruas no município de Navegantes. (Obra exec_obra) 06/14 - 12/15	Em andamento	3.970.589	3.970.589	100%	0	0	0%
	Pavimentação de diversas Ruas no Município de Canoinhas. (Obra executada_obra) 05/14 - 03/16	Em andamento	2.846.365	2.846.365	100%	0	0	0%
	Pavimentação de diversas vias no Município de Monte Carlo. (Obra executada_obra) 04/14 - 06/17	Em andamento	1.049.878	1.049.878	100%	0	0	0%
	Pavimentação de Diversas Vias no Município de Concórdia. (Obra executada_obra) 06/14 - 12/17	Em andamento	4.739.965	4.739.965	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica no Município de Guabiruba (Obra executada_obra) 01/14 - 12/14	Em andamento	1.192.021	1.192.021	100%	0	0	0%
	Pavimentação de Avenida no Município de Criciúma (Obra executada_obra) 01/14 - 03/16	Em andamento	3.499.881	3.499.881	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas urbanas para o município de Novo Horizonte. (Obra exec_obra) 06/14 - 12/16	Em andamento	316.678	316.678	100%	0	0	0%
	Pavimentação no município de Rio Fortuna. (Obra executada_obra) 02/14 - 12/14	Em andamento	1.409.487	1.409.487	100%	0	0	0%
	Pavimentação de diversas ruas do Município de Bom Jesus (Obra executada_obra) 06/14 - 12/14	Em andamento	853.316	853.316	100%	0	0	0%
	Construção de cinco reservatórios de água no Município de Jaguaruna (Obra exec_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	372.029	372.029	100%	0	0	0%
	Pavimentação de diversas vias no Município de Jaguaruna (Obra executada_obra) 05/14 - 12/15	Em andamento	2.046.849	2.046.849	100%	0	0	0%
	Pavimentação de diversas Ruas no Município de Palma Sola. (Obra executada_obra) 02/14 - 09/15	Em andamento	1.204.434	1.130.000	94%	0	0	0%
	Construção de Centro Integrado de Lazer no Município de Palma Sola. (Obra exec_obra) 01/14 - 12/14	Em andamento	220.000	220.000	100%	0	0	0%
	Construção de ponte de Concreto Município de Apiúna (Obra executada_obra) 02/14 - 12/14	Em andamento	296.401	296.401	100%	0	0	0%
	Pavimentação de diversas Ruas no Município de Nova Erechim. (Obra executada_obra) 05/14 - 12/14	Em andamento	731.842	731.842	100%	0	0	0%
	Construção de Ponte no Município de Grão Pará. (Obra executada_obra) 06/14 - 12/14	Em andamento	218.714	218.714	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica no Município de Agronômica. (Obra executada_obra) 06/14 - 12/15	Em andamento	1.011.741	1.011.741	100%	0	0	0%
	Pavimentação para o Município de Brunópolis (Obra executada_obra) 06/14 - 12/15	Em andamento	977.528	977.528	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via no município de Águas Mornas (Obra executada_obra) 04/14 - 12/14	Em andamento	1.169.441	1.169.441	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas do município de Jaraguá do Sul. (Obra executada_obra) 06/14 - 12/14	Em andamento	1.746.960	1.746.960	100%	0	0	0%
	Recapeamento de ruas para o município de Jaraguá do Sul. (Obra executada_obra) 06/14 - 09/15	Em andamento	2.136.493	2.136.493	100%	0	0	0%
	Pavimentação de rua no município de Sombrio. (Obra executada_obra) 06/14 - 09/16	Em andamento	3.029.821	3.029.821	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no município de Passo de Torres. (Obra executada_obra) 06/14 - 12/14	Em andamento	1.423.263	1.423.263	100%	0	0	0%
	Pavimentação com pedras irregulares no município de Bom Jesus do Oeste (Obra executada_obra) 06/14 - 03/16	Em andamento	503.299	503.299	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas para o município de Capivari de Baixo. (Obra executada_obra) 06/14 - 02/18	Em andamento	1.900.000	1.900.000	100%	0	0	0%
	Aquisição de veículo para o município de Urupema. (Veículo adquirido_veículo) 05/14 - 12/14	Em andamento	307.216	307.216	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via para o município de São José do Cerrito. (Obra executada_obra) 06/14 - 06/15	Em andamento	1.580.082	1.580.082	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação de vias urbanas para o município de Herval do Oeste. (Obra exec_obra) 05/14 - 08/15	Em andamento	1.749.893	1.749.893	100%	0	0	0%
	Aquisição de máquinas e veículo para o município de Sul Brasil (Equipamento adquirido_equipamento) 06/14 - 03/16	Em andamento	366.511	1.403.057	383%	0	0	0%
	Construção de Centro Integrado de Esporte e Lazer para o município de Laurentino. (Obra executada_obra) 07/14 - 12/14	Em andamento	906.312	906.312	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias para o MUNICIPIO DE RIO DO SUL (Obra executada_obra) 06/14 - 12/14	Em andamento	3.013.000	3.013.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação para o Município de Coronel Freitas (Obra executada_obra) 06/14 - 12/15	Em andamento	1.400.000	1.400.000	100%	0	0	0%
	Obras de contenção de ponte - Município de São Martinho (Obra executada_obra) 06/14 - 12/15	Em andamento	1.456.476	1.544.019	106%	0	0	0%
	Obras do município de Caibi (Obra executada_obra) 06/14 - 02/15	Em andamento	294.650	294.650	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via do município de Saudades (Obra executada_obra) 06/14 - 04/15	Em andamento	1.164.997	1.164.997	100%	0	0	0%
	Revitalização de vias do município de Santa Cecília (Obra executada_obra) 06/14 - 12/14	Em andamento	1.688.901	1.688.901	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no Município de Lindóia do Sul (Projeto apoiado_unidade) 01/14 - 12/14	Em andamento	833.820	833.820	100%	2	1	50%
	Construção de Centro Integrado de Desporto e Lazer no Município de São José do Cedro. (Projeto apoiado_unidade) 01/14 - 12/14	Em andamento	553.559	553.559	100%	1	0	0%
	Construção de Centro Integrado de Desporto e Lazer no Município de Lauro Müller (Projeto apoiado_unidade) 01/14 - 12/14	Em andamento	948.550	948.550	100%	1	0	0%
	Pavimentação de vias no Município de Aurora (Projeto apoiado_unidade) 01/14 - 02/16	Em andamento	1.499.489	1.499.489	100%	2	0,5	25%
	Pavimentação de rua no município de Paulo Lopes. (Obra executada_obra) 07/14 - 12/15	Em andamento	1.691.497	1.691.497	100%	0	0	0%
	Pavimentação e drenagem de Rua no município de Garopaba. (Obra executada_obra) 07/14 - 12/14	Em andamento	1.496.327	1.496.327	100%	0	0	0%
	Acessibilidade na Praça Central do Município de Abdon Batista (Obra executada_obra) 07/14 - 12/14	Em andamento	500.000	500.000	100%	0	0	0%
	Melhorias na infraestrutura de vias do município de Caibi (Obra executada_obra) 06/14 - 12/14	Em andamento	990.856	974.834	98%	0	0	0%
	Pavimentação de via do município de Rio Negrinho (Obra executada_obra) 06/14 - 06/17	Em andamento	1.769.496	1.769.496	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica para o município de Jacinto Machado. (Obra executada_obra) 07/14 - 03/18	Em andamento	1.409.034	1.409.034	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no município de Balneário Arroio do Silva. (Obra executada_obra) 07/14 - 12/17	Em andamento	2.769.968	2.778.283	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Santa Terezinha do Progresso (Obra exec_obra) 07/14 - 09/17	Em andamento	1.036.546	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no município de Angelina (Equipamento adquirido_equipamento) 07/14 - 12/14	Em andamento	850.198	850.198	100%	0	0	0%
	Aquisição de equipamentos/aparelhagens e ambulâncias para o município de Mafra. (Equipamento adquirido_equipamento) 06/14 - 12/14	Em andamento	1.375.492	1.375.492	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no Município de Nova Trento. (Obra executada_obra) 01/14 - 12/14	Em andamento	834.624	834.624	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no Município de Siderópolis. (Obra executada_obra) 01/14 - 12/17	Em andamento	4.000.000	4.000.000	100%	0	0	0%
	Obras de infraestrutura no município de São José (Obra executada_obra) 07/14 - 06/15	Em andamento	4.199.578	4.199.578	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no Município de Morro da Fumaça. (Obra executada_obra) 01/14 - 12/16	Em andamento	2.661.928	2.661.928	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no Município de Vidal Ramos (Obra executada_obra) 07/14 - 12/14	Em andamento	307.221	307.221	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação de vias no município de Içara. (Obra executada_obra) 01/14 - 02/18	Em andamento	2.599.792	2.799.765	108%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica no Município de Urussanga. (Projeto apoiado_unidade) 01/14 - 09/16	Em andamento	1.331.077	1.967.350	148%	8	5,8	72%
	Pavimentação de ruas no Município de Orleans. (Obra executada_obra) 05/14 - 09/15	Em andamento	3.084.818	2.600.193	84%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Major Gercino. (Obra executada_obra) 01/14 - 04/18	Em andamento	2.729.839	2.735.076	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via urbana no município de Pomerode. (Obra executada_obra) 08/14 - 12/15	Em andamento	1.196.897	1.196.897	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no município de Ouro Verde. (Obra executada_obra) 08/14 - 07/15	Em andamento	1.180.000	1.179.931	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no município de Itapoá. (Obra executada_obra) 09/14 - 12/16	Em andamento	1.949.834	1.949.834	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias para o município de Santa Rosa do Sul. (Obra executada_obra) 11/14 - 12/15	Em andamento	1.550.000	1.550.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação e adequação de passios no município de Vargem Bonita (Obra exec_obra) 08/14 - 09/15	Em andamento	731.077	731.077	100%	0	0	0%
	Construção do Centro de Atendimento no município de Navegantes. (Obra executada_un) 10/14 - 12/15	Em andamento	729.400	729.400	100%	1	0,5	48%
	Construção da Casa de Acolhimento do Município de Garuva (Obra executada_obra) 01/15 - 06/15	Em andamento	454.967	454.967	100%	0	0	0%
	Ampliação e melhoria do núcleo escolar no município de Pedras Grandes. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 09/14 - 12/14	Em andamento	507.849	507.849	100%	1	0	0%
	Pavimentação de via para o município de Antônio Carlos. (Obra executada_obra) 09/14 - 06/15	Em andamento	1.450.000	1.450.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias para o município de Santo Amaro da Imperatriz. (Obra exec_obra) 09/14 - 03/16	Em andamento	1.757.924	1.757.924	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no muinicipio de Coronel Martins. (Obra executada_obra) 08/14 - 12/17	Em andamento	840.353	845.155	101%	0	0	0%
	Pavimentação - Municipio de Rio dos Cedros (Obra executada_obra) 10/14 - 12/15	Em andamento	484.623	969.247	200%	0	0	0%
	Construção - Municipio de Guatambu (Obra executada_obra) 07/14 - 12/14	Em andamento	420.399	420.399	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Municipio de Braço do Trombudo (Obra executada_obra) 09/14 - 09/16	Em andamento	116.569	233.138	200%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Ponte Alta do Norte (Obra executada_obra) 10/14 - 06/15	Em andamento	378.555	378.555	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via do município de Ponte Alta do Norte. (Obra executada_obra) 10/14 - 03/18	Em andamento	741.414	741.414	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Mondaí (Obra executada_obra) 09/14 - 12/15	Em andamento	775.000	1.550.000	200%	0	0	0%
	Construção de Pontes, Passarelas e Pavimentação de trechos de Ruas no Município de Ibirama (Obra executada_obra) 11/14 - 03/16	Em andamento	3.999.859	3.999.859	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no município de Ponte Serrada. (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.646.000	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação para o Município de Matos Costa (Obra executada_obra) 07/14 - 03/16	Em andamento	940.000	940.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias para o Município de Sul Brasil. (Obra executada_obra) 07/14 - 12/14	Em andamento	433.832	433.832	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no Município de Treviso (Obra executada_obra) 11/14 - 12/15	Em andamento	999.972	999.972	100%	0	0	0%
	Centro Integrado de Esporte e Lazer para o Município de Santa Terezinha (Projeto apoiado_unidade) 05/14 - 09/15	Em andamento	1.820.000	1.820.000	100%	1	0,4	36%
	Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Lontras (Obra executada_un) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.309.416	1.309.416	100%	5	2,5	50%
	Obras de pavimentação no município de Rancho Queimado (Obra executada_obra) 01/15 - 09/17	Em andamento	1.420.000	1.420.000	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação de vias do município de São Bento do Sul. (Obra executada_obra) 01/15 - 09/15	Em andamento	1.874.239	1.874.239	100%	0	0	0%
	Pavimentação e drenagem no município de Pescaria Brava. (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.894.650	1.894.650	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica para o Município de Piratuba (Obra executada_obra) 01/15 - 04/18	Em andamento	2.499.926	2.512.014	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias - Município de Ipira (Obra executada_obra) 01/15 - 04/18	Em andamento	532.095	542.469	102%	0	0	0%
	Obras de construção de sistema de águas - Município do Peritiba (Obra executada_obra) 01/15 - 06/17	Em andamento	1.196.018	1.196.018	100%	0	0	0%
	Pavimentação de Ruas para o Município de Brusque (Obra executada_unidade) 01/15 - 03/18	Em andamento	2.249.853	2.249.853	100%	2	0	0%
	Pavimentação e drenagem de ruas no município de Imbituba (Obra executada_unidade) 01/15 - 09/17	Em andamento	2.759.746	2.759.746	100%	7	2,1	30%
	Construção de calçadas no município de Urupema (Obra executada_unidade) 01/15 - 03/17	Em andamento	691.858	691.858	100%	13	5,8	45%
	Revitalização de Praça Pública - Nova Itaberaba (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	543.506	543.506	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via no município de Porto Belo. (Obra executada_obra) 01/15 - 09/17	Em andamento	982.839	982.839	100%	0	0	0%
	Construção de três pontes - Blumenau (Obra rodoviária executada_unidade) 01/15 - 12/15	Em andamento	2.299.779	2.299.779	100%	3	0	0%
	Pavimentação de via urbana - Pedras Grandes (Obra rodoviária executada_unidade) 01/15 - 12/15	Em andamento	558.223	558.223	100%	8	8	100%
	Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Balneário de Piçarras. (Obra executada_obra) 01/15 - 03/17	Em andamento	2.419.942	2.419.942	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no Município de Guarujá do Sul (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/17	Em andamento	1.320.655	1.317.091	100%	5	5	100%
	Construção de arquibancada e iluminação no Município de Princesa (Obra executada_un) 01/15 - 12/15	Em andamento	308.767	308.767	100%	2	2	100%
	Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de São José do Cedro (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.205.052	1.205.052	100%	7	0	0%
	Obra de pavimentação no município de Palhoça. (Obra executada_obra) 01/15 - 06/19	Em andamento	10.500.000	7.875.000	75%	0	0	0%
	Pavimentação no Município de São João Batista (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.030.035	1.030.035	100%	2	0	0%
	Pavimentação asfáltica em dois acessos a São João Batista (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/15	Em andamento	869.913	869.913	100%	2	0	0%
	Pavimentação - Município de ARMAZÉM (Obra executada_obra) 01/15 - 10/17	Em andamento	1.150.000	1.150.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via para o Município de Rodeio (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.428.557	1.428.557	100%	0	0	0%
	Construção de Ginásio no Município de Leoberto Leal (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.500.000	1.500.000	100%	1	0,5	50%
	Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Princesa (Obra executada_un) 01/15 - 12/15	Em andamento	691.128	691.128	100%	6	3	50%
	Pavimentação e drenagem pluvial no Município de Petrolândia (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.149.742	1.149.742	100%	6	3	50%
	Qualificação de vias Urbanas no Município de Tijucas (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/16	Em andamento	2.500.000	2.500.000	100%	1	0,7	67%
	Construção do Centro Integrado de desporto e lazer no Município de Arvoredo (Obra executada_unidade) 01/15 - 12/16	Em andamento	1.199.944	1.199.944	100%	1	0,5	45%
	Pavimentação de vias para o Município de Doutor Pedrinho (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.277.009	1.099.888	86%	0	0	0%
	Pavimentação - Nova Itaberaba (Obra executada_obra) 01/15 - 09/16	Em andamento	756.494	756.388	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas do município de Santo Amaro da Imperatriz. (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	1.460.749	1.460.749	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação asfáltica no município de Ponte Alta. (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	109.380	109.380	100%	0	0	0%
	Construção de Ponte para o município de Balneário Barra do sul (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	2.031.625	2.031.625	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Meleiro (Obra executada_obra) 09/15 - 10/17	Em andamento	134.102	134.102	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Três Barras (Obra executada_obra) 09/15 - 09/17	Em andamento	3.329.671	3.329.671	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Pomerode (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	1.272.986	1.272.986	100%	0	0	0%
	Reperfilagem Asfáltica Acesso Sul no município de São José do Cerrito (Obra exec_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	798.414	798.414	100%	0	0	0%
	Obra de pavimentação no município de Biguaçu (Obra executada_obra) 09/15 - 09/16	Em andamento	1.315.509	1.315.509	100%	0	0	0%
	Pavimentação Urbana e Qualificação de vias para o município de Corupá. (Obra exec_obra) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.759.874	1.759.874	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Bandeirante (Obra executada_obra) 09/15 - 12/17	Em andamento	619.338	619.338	100%	0	0	0%
	Implantação de ciclovia/calçada junto ao acesso urbano da cidade de Iraceminha (Obra executada_obra) 09/15 - 09/17	Em andamento	368.117	368.117	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Barra Velha (Obra executada_obra) 09/15 - 12/17	Em andamento	2.480.000	2.480.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica das ruas no município de Urubici. (Obra executada_obra) 09/15 - 03/18	Em andamento	1.561.928	1.561.928	100%	0	0	0%
	Obras no município de São Bonifácio. (Obra executada_obra) 09/15 - 03/17	Em andamento	1.149.996	1.149.996	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Bela Vista do Toldo (Obra executada_obra) 09/15 - 03/18	Em andamento	436.578	436.578	100%	0	0	0%
	Construção de Unidade Básica de Saúde para o município de Massaranduba. (Obra executada_obra) 09/15 - 12/18	Em andamento	1.010.069	1.010.069	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica para as ruas do município de Itapema. (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	2.599.906	2.599.906	100%	0	0	0%
	Obras de pavimentação no município de Águas de Chapecó. (Obra executada_obra) 09/15 - 12/15	Em andamento	517.526	517.526	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Iporã do Oeste (Obra executada_obra) 09/15 - 12/15	Em andamento	280.609	280.609	100%	0	0	0%
	Pavimentação das ruas do município de Bom Jardim da Serra. (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	1.399.910	1.399.910	100%	0	0	0%
	Execução de passeios e pavimentação de ruas no município de Otacílio Costa. (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	923.608	923.608	100%	0	0	0%
	Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários para o município de Florianópolis. (Equipamento adquirido_equipamento) 09/15 - 12/17	Em andamento	4.546.397	1.917.692	42%	0	0	0%
	Construção de um Ginásio de Esportes para o município de Painei. (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	697.864	697.864	100%	0	0	0%
	Aquisição de veículos para o município de Itajaí. (Obra executada_obra) 10/15 - 12/15	Em andamento	806.245	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação de vias em Trombudo Central (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	1.146.988	1.146.988	100%	0	0	0%
	Pavimentação e Drenagem de rua no município de Paulo Lopes. (Obra executada_obra) 09/15 - 07/18	Em andamento	230.071	231.168	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias em Benedito Novo (Obra executada_obra) 01/16 - 03/18	Em andamento	1.362.183	1.362.183	100%	0	0	0%
	Construção de escola básica em Zortéia (Obra executada_obra) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.080.000	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação de 11 ruas municipais em Armazém (Obra executada_obra) 10/15 - 12/16	Em andamento	1.000.000	1.000.000	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação de vias do município de Campo Alegre. (Obra executada_obra) 09/15 - 03/18	Em andamento	1.636.844	1.636.844	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas para o município de Xanxerê (Obra executada_obra) 09/15 - 11/17	Em andamento	2.649.551	2.649.551	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Formosa do Sul. (Obra executada_obra) 09/15 - 01/17	Em andamento	1.020.000	1.020.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Tubarão (Obra executada_obra) 09/15 - 01/18	Em andamento	3.239.706	3.239.706	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Maravilha. (Obra executada_obra) 09/15 - 08/17	Em andamento	450.090	450.090	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Paraíso. (Obra executada_obra) 09/15 - 06/16	Em andamento	1.060.742	1.060.742	100%	0	0	0%
	Obra de pavimentação no município de Belmonte. (Obra executada_obra) 09/15 - 11/16	Em andamento	42.782	52.602	123%	0	0	0%
	Centro de Eventos - Canoinhas (Centro de evento construído_unidade) 09/15 - 12/15	Em andamento	333.624	333.624	100%	1	0	0%
	Pavimentação - Araranguá (Obra executada_obra) 09/15 - 03/18	Em andamento	3.189.683	2.126.455	67%	0	0	0%
	Pavimentação - São João do Itaperiú (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	1.278.675	1.278.675	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas no Município de Anchieta (Obra executada_obra) 01/16 - 12/16	Em andamento	847.447	847.447	100%	0	0	0%
	Construção de ponte no Município de Orleans (Obra executada_obra) 09/15 - 12/17	Em andamento	273.448	286.238	105%	0	0	0%
	Construção de ponte em Ibiam (Obra executada_obra) 01/16 - 12/16	Em andamento	291.361	0	0%	0	0	0%
	Construção de centro de convivncia do idoso em Irani (Obra executada_obra) 01/15 - 03/17	Em andamento	1.350.000	1.350.000	100%	0	0	0%
	Obras de revitalização de rua em Coronel Freitas (Obra executada_obra) 10/15 - 10/17	Em andamento	410.000	410.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias em Celso Ramos (Obra executada_obra) 10/15 - 12/16	Em andamento	1.383.493	1.383.493	100%	0	0	0%
	Revitalização de via em Concórdia (Obra executada_obra) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.021.230	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação de Ruas no Município de Mirim Doce (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	899.977	899.977	100%	0	0	0%
	Pavimentação de Ruas para o Município de Alfredo Wagner (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	1.235.247	0	0%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no Município de Nova Veneza (Obra executada_obra) 09/15 - 07/17	Em andamento	1.382.165	1.382.165	100%	0	0	0%
	Ampliação da Para de Esportes no Município de Morro da Fumaça (Obra executada_obra) 09/15 - 12/15	Em andamento	268.072	268.072	100%	0	0	0%
	Pavimentação em Dona Emma (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	986.668	986.668	100%	0	0	0%
	Requalificação Urbana no Município de Taió. (Obra executada_obra) 09/15 - 03/18	Em andamento	2.670.000	2.670.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação asfáltica de rua no Município de Witmarsum (Obra executada_obra) 09/15 - 12/16	Em andamento	1.031.886	1.031.886	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas para o município de Presidente Nereu (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	550.204	550.204	100%	0	0	0%
	Pavimentação de vias no Município de Rio do Campo (Obra executada_obra) 01/15 - 12/18	Em andamento	1.077.945	1.077.945	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas urbanas para o Município de Ouro (Obra executada_obra) 09/15 - 04/18	Em andamento	1.052.385	1.052.385	100%	0	0	0%
	Pavimentação e Drenagem pluvial no município de Água Doce. (Obra executada_obra) 09/15 - 03/18	Em andamento	1.589.855	1.589.855	100%	0	0	0%
	Construção de unidade básica de saúde para o município de Corupá (Obra exec_obra) 10/15 - 03/17	Em andamento	190.100	190.100	100%	0	0	0%
	Pavimentação e revitalização de vias urbanas para o município de Lages (Obra exec_obra) 01/16 - 12/16	Em andamento	160.313	160.313	100%	0	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação - Município de Caxambú do Sul (Obra executada_obra) 07/15 - 12/16	Em andamento	927.528	927.528	100%	0	0	0%
	Aquisição - Município de Grão Pará (Equipamento adquirido_equipamento) 01/16 - 12/16	Em andamento	108.742	108.742	100%	0	0	0%
	Aquisição - Município de Calmon (Equipamento adquirido_equipamento) 01/16 - 12/16	Em andamento	859.443	859.443	100%	0	0	0%
	Aquisição - Município de Caçador (Equipamento adquirido_equipamento) 01/16 - 12/16	Em andamento	122.695	122.695	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via do município de Rio Negrinho (Obra executada_obra) 11/15 - 12/16	Em andamento	389.663	389.663	100%	0	0	0%
	Construção de Ponte no Município de Brusque (Projeto apoiado_unidade) 01/15 - 12/15	Em andamento	2.999.690	0	0%	1	0	0%
	Construção de Centro Poliesportivo em Abdon Batista (Obra executada_obra) 01/15 - 12/16	Em andamento	700.000	700.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação de via para o município de Alfredo Wagner. (Obra executada_unidade) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.235.247	1.235.247	100%	6	0	0%
	Pavimentação de ruas para o município de Atalanta. (Obra executada_unidade) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.209.907	1.209.907	100%	5	0	0%
	Obras no município de Papanduva (Obra executada_% de execução) 01/16 - 12/16	Em andamento	340.000	340.000	100%	100	0	0%
	Obras no município de Papanduva (Obra executada_% de execução) 01/16 - 03/17	Em andamento	1.400.000	1.400.000	100%	100	50	50%
	Pavimentação de vias no município de São Cristóvão do Sul (Obra executada_% de exec) 01/16 - 12/16	Em andamento	100	0	0%	100	0	0%
	Obras de pavimentação no Município de São Bento do Sul. (Obra executada_unidade) 01/17 - 09/17	Em andamento	1.711.268	1.711.268	100%	1	0,5	50%
	Pavimentação - Município de Joinville (Obra executada_% de execução) 01/17 - 03/18	Em andamento	5.238.126	4.025.404	77%	100	0	0%
	Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí. (Equipamento adquirido_unidade) 01/17 - 12/17	Em andamento	822.663	822.663	100%	8	0	0%
	Obras de pavimentação no município de VARGEM (Obra executada_unidade) 10/17 - 12/17	Em andamento	324.108	0	0%	1	0	0%
	Pavimentação - Balneário Barra do Sul (Obra executada_unidade) 10/17 - 04/18	Em andamento	832.989	832.989	100%	1	0,5	50%
	Obras de abastecimento de água no município de Romelândia (Obra executada_% de exec) 09/17 - 12/17	Em andamento	560.000	560.000	100%	100	0	0%
	Construção de Academia ao Ar Livre no Município de Dona Emma (Obra executada_% de execução) 11/17 - 12/17	Em andamento	21.769	0	0%	100	0	0%
	Obras de pavimentação no município de Barra Bonita. (Obra executada_% de execução) 09/17 - 12/17	Em andamento	603.346	603.346	100%	100	0	0%
	Aquisição de equipamento para a prefeitura de Guarua do Sul (Equipamento adquirido_unidade) 01/18 - 02/18	Em andamento	183.224	183.224	100%	1	0	0%
	Obras de pavimentação no município de São Bento do Sul. (Obra executada_% de exec) 01/18 - 12/18	Em andamento	752.254	752.254	100%	100	0	0%
	Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí. (Equipamento adquirido_unidade) 01/18 - 03/18	Em andamento	327.247	327.247	100%	5	0	0%
	Aquisição - Município de Mirim Doce (Equipamento adquirido_unidade) 04/18 - 12/18	Em andamento	79.859	79.859	100%	1	0	0%
	Aquisição - Zortéa (Equipamento adquirido_unidade) 04/18 - 12/18	Em andamento	1.079.817	1.079.817	100%	1	0	0%
	Aquisição de Motoniveladora para o Município de Major Vieira (Projeto apoiado_unidade) 04/18 - 12/18	Em andamento	500.000	500.000	100%	1	0	0%
	Aquisição de equipamentos para o município de Pescaria Brava. (Equipamento adquirido_unidade) 07/18 - 12/18	Em andamento	449.554	449.554	100%	2	0	0%
	Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Camboriú (Equipamento adquirido_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	1.568.876	1.568.876	100%	6	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Caminhos do Desenvolvimento	Obras de pavimentação - São Ludgero (Obra executada_unidade) 11/18 - 12/18	Em andamento	1.399.613	1.399.613	100%	5	0	0%
	Pavimentação asfáltica e drenagem de via no município de Siderópolis (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/18	Em andamento	2.000.000	2.000.000	100%	1	0	0%
	Pavimentação asfáltica no Município de Laguna (Projeto apoiado_unidade) 11/18 - 12/18	Em andamento	1.144.082	1.446.082	126%	1	0	0%
	Pavimentação e drenagem de vias urbanas no município de Correia Pinto (Obra executada_obra) 01/15 - 11/17	Em andamento	1.528.647	1.528.647	100%	0	0	0%
	Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí. (Equipamento adquirido Equipamento) 01/15 - 03/18	Em andamento	1.326.163	503.500	38%	0	0	0%
	Construção de Ponte no município de Guaramirim. (Obra executada_obra) 01/15 - 09/18	Em andamento	2.700.000	2.700.000	100%	0	0	0%
	Pavimentação no Município de Modelo (Projeto apoiado_unidade) 06/15 - 10/17	Em andamento	789.181	789.181	100%	8	4	50%
	Drenagem pluvial e recapeamento asfáltico em ruas do bairro Bom Retiro - Joinville (Obra executada_obra) 01/15 - 03/16	Em andamento	3.459.072	3.459.072	100%	0	0	0%
	Construção de Ponte no Município de Brusque (Projeto apoiado_unidade) 01/15 - 04/17	Em andamento	2.999.690	2.999.690	100%	1	0,7	67%
	Construção de Centro de Educação Infantil no Município de Pouso Redondo (Projeto apoiado_unidade) 01/15 - 12/17	Em andamento	1.614.227	1.614.227	100%	1	0,5	50%
	Obras no Parque das Itopavas - Blumenau (Obra executada_obra) 01/15 - 02/17	Em andamento	2.997.921	2.997.921	100%	0	0	0%
	Pavimentação - Ilhota (Obra executada_obra) 01/15 - 12/15	Em andamento	2.299.891	1.149.946	50%	0	0	0%
	Aquisição - Município de São Miguel da Boa Vista (Equipamento adquirido Equipamento) 05/15 - 12/15	Em andamento	849.977	849.977	100%	0	0	0%
	Pavimentação para o Município de Caçador (Obra executada_obra) 01/15 - 12/16	Em andamento	4.094.085	4.094.085	100%	0	0	0%
	Pavimentação de ruas para o município de Schroeder. (Obra executada_unidade) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.485.123	1.485.123	100%	5	2,4	48%
	Obras de infraestrutura de ruas - Ponte Serrada (Obra realizada_unidade) 01/16 - 06/17	Em andamento	1.646.000	1.646.000	100%	4	2,7	67%
	Revitalização de rua - Concórdia (Obra realizada_unidade) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.021.230	1.021.230	100%	1	0	0%
	Pavimentação de vias em Videira (Obra executada_unidade) 01/16 - 12/16	Em andamento	4.357.107	4.357.107	100%	1	0,6	60%
	Pavimentação de vias no município de São Cristóvão do Sul (Obra executada_% de exec) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.290.000	1.290.000	100%	100	0	0%
	Pavimentação de vias do município de Descanso (Obra executada_% de execução) 01/16 - 12/16	Em andamento	1.469.881	1.469.881	100%	100	0	0%
	Pavimentação de vias no Município de Araranguá (Obra executada_unidade) 01/17 - 12/17	Em andamento	1.063.228	0	0%	5	0	0%
	Pavimentação de vias no Município de Araranguá (Obra executada_unidade) 01/17 - 12/17	Em andamento	1.063.228	1.063.228	100%	5	0	0%
	Obras de pavimentação em Rio do Oeste (Obra executada_% de execução) 10/17 - 12/17	Em andamento	152.027	0	0%	1	0	0%
	Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Florianópolis. (Equipamento adquirido_unidade) 01/17 - 12/17	Em andamento	2.628.705	2.628.705	100%	23	0	0%
	Obras de pavimentação em Rio do Oeste (Obra executada_unidade) 10/17 - 12/18	Em andamento	152.027	152.027	100%	1	1	100%
	Obras de pavimentação - Vargem (Obra executada_unidade) 11/17 - 12/17	Em andamento	835.035	835.035	100%	2	0	0%
	Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Alberto Holtz no município de Massaranduba. (Obra executada_unidade) 04/18 - 08/18	Em andamento	381.014	381.014	100%	1	0	0%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Aquisição - Barra Velha (Equipamento adquirido_unidade) 01/18 - 08/18	Em andamento	324.395	324.395	100%	1	0	0%
	Obras de pavimentação de parte da Estradas Municipal 015 (acesso ao cemitério). - Quilombo (Obra executada_unidade) 05/18 - 12/18	Em andamento	42.517	42.517	100%	1	0	0%
	Aquisição de equipamentos para o município de Pescaria Brava. (Equipamento adquirido_unidade) 07/18 - 12/18	Em andamento	50.446	50.446	100%	2	0	0%
	Pavimentação asfáltica no Município de Laguna (Projeto apoiado_unidade) 11/18 - 12/18	Em andamento	353.918	353.918	100%	1	0	0%
520091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina								
Competitividade e Excelência Econômica	Transfere recebíveis do FADESC para fins de garantia e adimplemento de financiamento. (Subvenção paga_unidade) 01/17 - 12/17	Em andamento	17.520.971	17.520.971	100%	1	0	0%
520093 - Fundo Pró-Emprego								
Acelera Santa Catarina	Construção do Centro de Inovação em Blumenau. (Obra executada_unidade) 04/14 - 06/18	Em andamento	6.848.778	8.617.437	126%	1	0	0%
	Construção do Centro de Inovação em Itajaí. (Obra executada_unidade) 04/14 - 06/19	Em andamento	7.555.474	7.555.474	100%	1	0	0%
	Construção do Centro de Inovação em Tubarão. (Obra executada_unidade) 04/14 - 12/18	Paralisado	8.572.084	6.429.063	75%	1	0,3	25%
	Construção do Centro de Inovação em Chapecó. (Obra executada_unidade) 04/14 - 06/19	Em andamento	7.250.715	7.250.715	100%	1	0,5	52%
	Construção do Centro de Inovação em São Bento do Sul. (Obra executada_unidade) 04/14 - 12/18	Paralisado	5.264.828	3.948.621	75%	1	0,3	33%
	Construção do Centro de Inovação em Joaçaba. (Obra executada_unidade) 04/14 - 12/18	Em andamento	5.123.496	5.123.496	100%	1	0,3	29%
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura								
Acelera Santa Catarina	Ampliação+Supervisão da capacidade e melhoria da Av. Santos Dumont em Joinville (Rodovia reabilitada_km) 02/13 - 12/19	Em andamento	51.465.510	55.034.907	107%	8	7,1	89%
Caminhos do Desenvolvimento	Reestruturação do Canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí (Obra executada_un) 03/15 - 07/20	Em andamento	103.930.314	85.224.571	82%	1	1	100%
	Coordenação e Supervisão da Reestruturação do Acesso ao complexo portuário de Itajaí (Obra executada_unidade) 06/16 - 12/19	Em andamento	4.084.324	4.475.212	110%	1	0,9	95%
Construção de Rodovias	Gestão e Acompanhamento Tecnico e Ambiental do Programa-BB2 (Programa gerenciado_programa) 08/15 - 08/19	Em andamento	9.414.076	7.525.303	80%	0	0,7	0%
	Execução de implantação e pavimentação do acesso norte de Blumenau, extensão de 15.60 KM (Município atendido_unidade) 01/16 - 12/19	Paralisado	137.572.287	4.599.144	3%	1	0,4	35%
	Pavimentação em lajotas no município de Àguas Mornas (Obra realizada_unidade) 01/16 - 12/18	Em andamento	249.984	249.984	100%	1	1	100%
	Recuperação da malha viária no município de São José (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	692.497	692.497	100%	1	0,9	88%
	Pavimentação asfáltica no município de Águas Mornas - 2016TR900 (Obra realizada_un) 05/16 - 12/18	Em andamento	999.929	753.983	75%	1	0,4	44%
	Pavimentação em lajotas na Praça Municipal do município de Águas Mornas -2016TR1087 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	49.995	37.492	75%	1	0,5	45%
	Terraplanagem e pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas - 2016TR1086 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	79.995	76.963	96%	1	0,5	46%
	Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1212 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	49.998	37.002	74%	1	0,5	46%
	Recuperação da malha viária na área rural no município de Águas Mornas CV 2016TR1630 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	150.000	142.805	95%	1	0,5	46%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1700 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	199.980	145.681	73%	1	0,5	46%
	Construção de passeios e calçadas no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	50.000	49.773	100%	1	0,5	46%
	Recuperação e manutenção de rodovias vicinais no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	220.000	70.000	32%	1	0,5	49%
	Recuperação e manutenção do sistema de drenagem no município de Angelina CV 2016TR1546 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	50.000	40.000	80%	1	0,5	49%
	Pavimentação de acesso de salão no município de Angelina CV 2016TR1568 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	50.000	48.976	98%	1	0,5	46%
	Melhorias das estradas rurais vicinais no município de Angelina CV 2016TR1566 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	100.000	163.649	164%	1	0,5	46%
	Aquisição de óleo diesel para manutenção de rodovia no município de AnitápolisCV2016TR1464 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 01/07	Em andamento	200.000	199.926	100%	1	0,5	46%
	Construção de passeio público no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	100.000	77.567	78%	1	0,5	46%
	Manutenção da frota municipal e estradas vicinais no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	50.000	23.747	47%	1	0,5	46%
	Pavimentação e drenagem no município de Biguaçu CV 2016TR1661 (Obra realizada_un) 05/16 - 01/01	Em andamento	829.286	671.612	81%	1	0,5	50%
	Pavimentação com lajotas no município de Biguaçu CV 2016TR1663 (Obra realizada_un) 05/16 - 12/18	Em andamento	50.000	50.000	100%	1	0,5	46%
	Aquisição de draga de sucção e recalque para o município de Biguaçu CV 2016TR1670 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	1.000.000	1.000.000	100%	1	0,5	51%
	Recuperação de pavimento, limpeza de vias e valas e drenagem de Biguaçu CV 2016TR1666 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	999.962	805.763	81%	1	0,5	46%
	Revitalização da Avenida das Rendeiras no município de Florianópolis CV 2015TR1343 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	662.149	3.045.523	460%	1	0,6	59%
	Pavimentação e drenagem em bairros no município de Florianópolis CV 2016TR1500 e 1550 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	18.273.424	5.829.906	32%	1	0,5	46%
	Revitalização da orla no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1638 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	996.445	10.000	1%	1	0,5	46%
	Construção de trapiche no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1652 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	499.961	496.445	99%	1	0,5	46%
	Pavimentação de passeios públicos no município de Rancho Queimado CV 2016TR1574 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	99.971	297.014	297%	1	0,5	46%
	Aquisição de material para manutenção para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1634 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	499.910	196.637	39%	1	0,5	50%
	Manutenção de estradas vicinais para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1655 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	499.782	218.189	44%	1	0,5	50%
	Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1655 (Obra realizada_un) 05/16 - 12/18	Em andamento	99.996	74.850	75%	1	0,5	50%
	Pavimentação em lajotas no município de São Bonifacio CV 2016TR001061 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	84.994	80.568	95%	1	0,5	46%
	Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1543 (Obra realizada_un) 05/16 - 12/18	Em andamento	99.994	98.658	99%	1	0,5	46%
	Recuperação da malha viária no município de São José CV 2016TR000801 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	789.613	789.613	100%	1	0,5	46%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Revitalização asfáltica e manutenção de ruas no município de São José CV 2016TR1060 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	5.000.000	2.500.000	50%	1	0,5	46%
	Construção de ponte no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1899 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	450.970	446.289	99%	1	0,5	46%
	Recuperação de pavimentação asfáltica no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1134 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	49.997	49.997	100%	1	0,5	46%
	Construção de passeio no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1132 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	49.995	49.995	100%	1	0,5	46%
	Construção de ponte vicinal no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1285 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	49.984	49.984	100%	1	0,5	46%
	Construção de novo tabuleiro no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1569 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	149.982	149.411	100%	1	0,5	46%
	Construção de passeio, ciclovia e parada de ônibus para São Pedro de Alcântara CV2016TR1573 (Obra realizada_unidade) 05/16 - 12/18	Em andamento	99.994	97.096	97%	1	0,5	46%
	Pavimentação e repavimentação asfáltica de ruas no município de Palhoça 2016TR1626 (Obra realizada_unidade) 07/16 - 01/07	Em andamento	2.435.544	838.669	34%	1	0,5	52%
	Consultoria e supervisão do contorno de Concórdia, Seara e Xanxerê (Obra supervisionada_unidade) 07/16 - 12/19	Em andamento	2.399.179	1.013.169	42%	3	1,4	45%
	Gerenciamento / Acompanhamento do Programa PROVIAS (Programa gerenciado_un) 09/16 - 12/19	Em andamento	1.200.000	4.055.897	338%	1	0,3	27%
	Execução de recuperação e reconstrução de ponte sobre Rio Engenho Velho (Obra realizada_unidade) 06/16 - 12/18	Paralisado	300.094	327.037	109%	1	0	2%
	Execução da ponte sobre o Rio São Bento (Município atendido_unidade) 08/16 - 12/19	Em andamento	2.400.000	2.059.556	86%	2	0,4	18%
	Aquisição de Tubos de Concreto para Obras de Drenagem Pluvial. (Obra realizada_un) 06/17 - 12/17	Paralisado	50.000	0	0%	1	0	0%
	Aquisição de tubos de concreto para drenagem no município de Santo Amaro da Imperatriz (Obra realizada_unidade) 06/17 - 12/18	Em andamento	50.000	38.519	77%	1	0,3	34%
	Contrato CT-00013/2017/ SIE AZIMUTE (Obra executada_% de execução) 02/18 - 03/20	Atrasado	2.884.592	142.327	5%	100	47	47%
	Contrato CT-00003/2016/SIE SOTEPÁ (Rodovia pavimentada_km) 03/18 - 12/19	Em andamento	723.876	702.182	97%	10,1	4,5	45%
	Contrato CT-00026/2017/ SIE Construtora Rio Grande Ltda (Obra executada_% de exec) 03/18 - 12/19	Em andamento	147.431	149.856	102%	100	25	25%
	Contrato-00002/2018/SIE SC engenharia e geotecnologia LTDA (Obra executada_% de exec) 03/18 10/19	Em andamento	100.400	100.400	100%	100	30	30%
	Contrato-00003/2018/SIE SC ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA (Obra executada_% de execução) 03/18 - 12/19	Em andamento	53.068	53.068	100%	100	25	25%
	Contrato CT-00007/2018/SIE VGA AUDITORES INDEOENDENTES (Ação de auditoria realizada_unidade) 06/18 - 04/19	Em andamento	24.450	24.450	100%	1	0,1	12%
	Obras de pavimentação em lajotas de um trecho da Rodovia Adiloinácio de Abreu em Garopaba (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	400.000	0	0%	1	0,1	7%
	Pavimentação asfáltica da rua São Francisco de Assis, município de Antonio Carlos (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	800.000	550.000	69%	1	0,1	6%
	Construção de passeios ao longo da SC-281, município de São Pedro de Alcântara (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	349.974	0	0%	1	0,1	6%
	Pavimentação da Estrada Geral do Bairro Papagaios - Canelinha (Obra executada_un) 06/18 - 12/18	Em andamento	499.969	100.000	20%	1	0,1	7%
	Pavimentação de vias do município de Rancho Queimado (Obra executada_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	350.000	70.000	20%	11	0,9	8%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Serviços de construção de vias e logradouros públicos no município de Garopaba (Obra executada_unidade) 01/18 - 07/20	Em andamento	38.542	241.840	627%	1	0,4	40%
	Contrato CT - 00008/2018 SIE Decio Pacheco Construções (Obra executada_% de exec) 08/18 - 12/19	Em andamento	7.410.947	3.004.613	41%	100	20	20%
	Pavimentação asfáltica da rodovia dos Açores no município de Garopaba (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	120.000	0	0%	1	0,2	15%
	Manutenção e recuperação de logradouros no município de Garopaba (Obra executada_unidade) 01/18 - 12/19	Em andamento	35.000	35.000	100%	1	0,3	25%
	Pavimentação a base de brita de diversas estradas em Garopaba (Obra executada_un) 01/18 - 12/19	Em andamento	157.972	0	0%	1	0,3	25%
	Projeto de reestruturação de transporte público em Garopaba (Projeto de engenharia realizado_unidade) 01/18 - 12/19	Em andamento	35.000	0	0%	1	0,3	25%
	Aquisição de varredeira para manutenção e limpeza de ruas em Canelinha (Equipamento adquirido_unidade) 01/18 - 12/19	Em andamento	49.999	48.752	98%	1	0,3	30%
	Pavimentação de Parte da Rua Amadeu Antonio Moisés no município de Paulo Lopes. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/20	Atrasado	22.719	22.719	100%	1	0,2	20%
	Aluguel de máquinas para recuperação de drenagem de vias urbanas no município de Tijucas. (Serviço realizado_unidade) 09/18 - 12/20	Atrasado	119.995	75.703	63%	1	0,1	6%
	Execução dos trabalhos de adequação, duplicação, melhoramentos na Rodovia BR-280. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/20	Atrasado	4.173.633	4.173.633	100%	1	0,1	9%
	Pavimentação em lajota na Rua Bertoldo Gaspar Vieira no município de Garopaba. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/20	Atrasado	78.689	78.689	100%	1	0,1	13%
	Pavimentação e Drenagem da Estrada Geral da Ferrugem no município de Garopaba. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/19	Em andamento	148.124	148.124	100%	1	0,1	12%
	Pavimentação da Rodovia dos Açores no município de Garopaba. (Obra executada_un) 09/18 - 12/20	Atrasado	55.919	55.919	100%	1	0,2	19%
	Pavimentação e drenagem da Rua Ana Tereza Ribeiro no município de Garopaba. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/20	Atrasado	6.536	6.536	100%	1	0,1	12%
	Pavimentação da 2 etapa da Rua Juvêncio Rodrigues no município de Paulo Lopes. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/20	Atrasado	11.668	11.668	100%	1	0,1	8%
	Pavimentação e drenagem da Rua dos Marimbás no município de Garopaba. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/19	Em andamento	53.821	53.821	100%	1	0,2	15%
	Pavimentação da Rua Nicolau Manoel de Abreu no município de Garopaba. (Obra executada_unidade) 09/18 - 12/20	Atrasado	28.524	28.524	100%	1	0,2	20%
	Pavimentação asfáltica na Rua Heleodoro Serafim Schmidt no município de Paulo Lopes. (Obra executada_unidade) 10/18 - 12/19	Em andamento	177.672	136.877	77%	1	0,1	11%
	Recuperação e pavimentação de ruas e avenidas na cidade de Florianópolis (Obra realizada_unidade) 01/18 - 12/18	Em andamento	5.834.428	414.714	7%	1	0,2	22%
	Execução de trabalhos Rod SC 150 contorno Capinzal. Trecho entrocamento SC 467 Ouro. (Obra executada_% de execução) 01/19 - 12/19	Em andamento	1.667.200	0	0%	100	30	30%
	Manunteção das estradas vicinais e limpeza de valas de drenagem no município de Canelinha. (Obra realizada_unidade) 04/19 - 12/19	Em andamento	100.000	0	0%	1	0	0%
	Construção de praça no município de São José CV 2016TR1251 (Equipamento fornecido_unidade) 05/16 - 04/19	Em andamento	49.993	40.211	80%	1	0,9	92%
	Implantação do primeiro Parque Urbano Municipal (Equipamento fornecido_unidade) 07/17 - 04/19	Em andamento	200.000	147.015	74%	1	0,4	43%
	Construção de Trapiche na comunidade da fazenda da armação. (Equipamento fornecido_unidade) 07/17 - 12/19	Atrasado	486.360	384.341	79%	1	0,4	44%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Integração Logística	Revitalização da orla com recuperação estrutural de trapiche (Equipamento fornecido_un) 07/17 - 04/19	Atrasado	1.000.000	750.000	75%	1	0,4	36%
	Construção do acesso rodoviário do Aeroporto Regional do Planalto Serrano em Correia Pinto (Aeroporto adequado_unidade) 01/13 - 01/17	Paralisado	4.055.154	1.537.208	38%	1	1	100%
	Construção do acesso rodoviário do Aeroporto Regional do Planalto Serrano em Correia Pinto (Obra realizada_unidade) 01/16 - 12/19	Em andamento	1.529.549	1.743.855	114%	1	1	100%
	Contrato n 00005/2011 SIE obras no aeroporto Planalto Serrano, município de Correia Pinto (Obra executada_% de execução) 03/17 - 12/19	Em andamento	68.159	3.553.963	5214%	100	77	77%
	Contrato n 0006/2017 SIE More Sinalização e Construção Ltda (Obra executada_% de exec) 08/17 - 12/19	Em andamento	109.193	114.987	105%	100	73	73%
	Contrato CT -0010/2017 SIE - UNISUL (Obra executada_% de execução) 11/17 - 02/19	Em andamento	79.838	70.606	88%	100	8,2	8%
	Contrato CT-00007/2010 SIE SETEP CONSTRUÇÕES SA (Obra executada_% de execução) 03/18 - 12/19	Em andamento	527.669	559.282	106%	100	9,1	9%
	Contrato CT-000017/2018 SIE ESSE EMP SULBRASILEIRA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (Aeroporto adequado_unidade) 07/18 - 12/19	Em andamento	130.401	130.401	100%	1	0,2	20%
Mobilidade Urbana	Contrato n.CT-00009/2012 SIE Aeroporto Regional Sul Jaguaruna (Obra executada_% de execução) 12/18 - 04/19	Atrasado	20.067	0	0%	100	2	2%
	Contrato CT-0001/2019 SIE Infraero (Aeroporto adequado_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	24.670	0	0%	1	0	2%
	Elab. proj. relatório As Built obras recuperação e restauração-Anitápolis e Rancho Queimad (Município atendido_município) 01/13 - 12/18	Paralisado	61.541	37.005	60%	0	1,2	0%
	Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras em SC - Lote 7 (Projeto elaborado_unidade) 01/13 - 12/18	Paralisado	171.278	67.438	39%	1	0,9	90%
	Execução de obras emergenciais nos municípios de Camboriú e Canelinha (Município atendido_município) 04/14 - 10/14	Paralisado	1.244.960	145.968	12%	0	1,1	0%
	Elaboração de projeto e relatório As Built para obras de recuperação em Sto Amaro da Imp. (Município atendido_município) 08/14 - 12/18	Paralisado	65.559	65.559	100%	0	0	0%
	Execução de Obras no Município de Galvão - Convênio (Município atendido_município) 05/15 - 12/19	Em andamento	200.000	100.000	50%	0	1	0%
	Execução de serviços de pavimentação no Município de Jupiá - Convênio (Município atendido_município) 05/15 - 12/17	Paralisado	199.982	100.000	50%	0	1	0%
	Programa SC - Rural -PM de São Bonifácio - Convênio 2015TR1892 (Município atendido_un) 01/16 12/19	Em andamento	1.150.468	592.281	51%	1	0,5	50%
	Programa SC-Rural - PM de Anitápolis - Convênio 2015TR1859 (Município atendido_un) 01/16 - 12/19	Em andamento	1.180.888	1.168.102	99%	1	1	99%
	Programa SC Rural-PM de Capinzal - Convênio 2015TR74 (Município atendido_unidade) 01/16 - 12/19	Em andamento	468.484	399.430	85%	1	0,9	86%
	Programa SC Rural - PM de Dona Emma - Convênio 2016 TR 187 (Município atendido_un) 03/16 - 12/19	Em andamento	1.275.245	890.121	70%	1	0,8	79%
	Programa sC Rural - PM de Gravatal - Convênio 2016 TR 326 (Município atendido_un) 03/16 - 12/19	Em andamento	313.880	173.880	55%	1	0,8	82%
	Programa SC Rural - PM de Angelina - Convênio 2016TR327 (Município atendido_unidade) 04/16 - 12/19	Em andamento	761.824	600.867	79%	1	0,7	73%
	Programa SC Rural - PM de Xavantina - Convênio 2016TR102 (Município atendido_un) 03/16 - 12/19	Em andamento	775.201	390.201	50%	1	0,8	82%
	Programa SC Rural - PM de Vitor Meireles - Convênio 2016TR 105 (Município atendido_un) 03/16 - 12/19	Em andamento	164.790	124.077	75%	1	0,9	89%
	Programa SC Rural - PM de Major Gercino - convênio 2016TR283 (Município atendido_un) 04/16 - 12/19	Em andamento	1.674.884	839.884	50%	1	0,5	50%
	Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 150 Contorno Viário de Capinzal e Ouro (Município atendido_unidade) 03/16 - 03/19	Em andamento	1.915.193	1.717.981	90%	2	1,7	83%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)				FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 355, Treze Tilia-Iomere (Município atendido_unidade) 01/16 - 11/16	Paralisado	600.000	448.903	75%	2	1,4	71%	
	Execução de serviços de pavimentação dente outros para Rio do Sul Convênio TR 00992/2016 (Município atendido_unidade) 05/16 - 03/19	Em andamento	9.703.360	2.207.734	23%	1	0,5	46%	
	Convênio 2014TR143 com a Prefeitura de Canoinhas reurbanização da Rodovia Wendelin Metzger (Município atendido_unidade) 01/16 - 12/19	Em andamento	106.200	0	0%	1	0,6	63%	
	Convênio 2016TR1728 Prefeitura de Xavantina (Obra executada_% de execução) 11/16 - 12/19	Em andamento	628.273	198.273	32%	100	80	80%	
	Supervisão e Fiscalização Rua Tuiti município de Joinville (Município atendido_unidade) 11/16 - 12/19	Em andamento	152.000	1.070.468	704%	1	1	100%	
	Elaboração de projeto final As Built em Santa Catarina em 10 municípios (Projeto elaborado_unidade) 01/16 - 12/19	Em andamento	80.955	80.995	100%	17	14,6	86%	
	Execução da Ponte Pensil sobre o Rio Benedito 2 no município de Timbó (Obra realizada_unidade) 08/16 - 12/19	Em andamento	400.962	480.066	120%	1	0,6	65%	
	Elaboração do projeto final As Built em Satna Catarina em 4 municípios (Projeto elaborado_unidade) 01/16 - 05/18	Paralisado	63.109	84.146	133%	4	3,7	92%	
	Elaboração de projeto final de Engenharia e relatório As built do município de Blumenau (Projeto elaborado_unidade) 01/16 - 03/18	Paralisado	148.242	148.242	100%	100	82	82%	
	Convenio CV2018TR39 PM de Turvo (Obra executada_% de execução) 03/18 - 12/19	Em andamento	4.490.064	2.694.038	60%	100	6,9	7%	
	Contrato n.CT-00049/2014 SIE Centenco Engenharia S A (Rodovia pavimentada_km) 03/18 - 12/19	Em andamento	10.000.000	0	0%	10	2	20%	
	Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica para o município de Águas Mornas (Equipamento adquirido_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	349.987	349.987	100%	1	0,1	7%	
	Aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras para o município de Angelina (Equipamento adquirido_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	349.965	349.965	100%	2	0,2	8%	
	Aquisição de equipamento e veículo para o Município de Alfredo Wagner (Equipamento adquirido_unidade) 06/18 - 12/18	Em andamento	500.000	500.000	100%	2	0,1	7%	
	Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	Contrato CT-00027/2017/SIE GTECH Engenharia e Planejamento LTDA (Obra rodoviária executada_km) 03/18 - 12/19	Em andamento	620.277	617.269	100%	10	4,7	47%
		Contrato CT-00022/2017/SIE SETEP construções S.A (Obra executada_% de execução) 03/18 - 12/19	Em andamento	8.524.314	8.219.088	96%	100	23,7	24%
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura									
Acelera Santa Catarina	Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz Lote 1 (Via expressa construída_km) 05/13 - 06/19	Em andamento	27.403.047	11.167.978	41%	3,8	1,8	48%	
	Reabilitação e aumento de capacidade da SC-153 trecho Tangará - Luzern - Joaçaba (Rodovia reabilitada_km) 01/14 - 06/19	Atrasado	76.199.517	106.761.955	140%	32,2	31,8	99%	
	Pavimentação da SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - lote 3 (Rodovia pavimentada_km) 06/13 - 02/19	Atrasado	39.799.866	53.861.784	135%	23,5	19,1	81%	
	Obras de Arte Especiais no Acesso ao Novo Terminal do Aeroporto Hercílio Luz (Lote 03-B) (Via expressa construída_km) 10/15 - 06/19	Em andamento	4.928.124	8.765.119	178%	0,4	0,3	94%	
	Execução+Supervisão das Obras de Restauração e Reabilitação da Ponte Hercílio Luz - Fpolis (Travessia conservada e reabilitada_unidade) 04/16 - 04/19	Atrasado	333.054.103	312.606.478	94%	1	0,8	78%	
	Supervisão e fiscalização obras Acesso ao Sul da Ilha e ao novo Terminal do Aerop. H. Luz (Obra supervisionada_unidade) 06/17 - 02/19	Em andamento	3.452.741	2.283.955	66%	1	1	99%	
	Execução do PBA e PGA das obras da SC-401/405 - novo acesso ao Aeroporto Hercílio Luz (Meio ambiente preservado_unidade) 09/17 - 09/19	Em andamento	2.557.406	2.265.283	89%	1	0,9	90%	



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)				FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Caminhos do Desenvolvimento	Impl + Pavim do lote 1C, subtr do lote 1B do Acesso à Nova Área do Aeroporto Hercílio Luz (Via expressa construída_km) 06/18 - 12/19	Em andamento	36.481.490	19.826.430	54%	1,4	0,9	66%	
	Complementação da Pavimentação trecho Joinville - BR-280 (Rio do Morro) (Rodovia pavimentada_km) 08/18 - 08/19	Em andamento	6.955.523	2.626.227	38%	1,9	1,1	55%	
	Imp + Pav SC-401, Lote 1B, Viaduto Carianos - Final Lot.Stos.Dumont (do Ac.Aerop.H.Luz) (Via expressa construída_km) 10/18 - 08/19	Em andamento	20.285.715	559.513	3%	1,4	0,2	12%	
	Execução de substituição/reforço estruturas de sustentação provisória da Pte Hercílio Luz (Obra realizada_unidade) 03/19 - 06/19	Em andamento	3.156.152	0	0%	1	0	0%	
	Revitalização SC-421 trecho Entr. Acesso Dona Emma -Witmarsum (Rodovia revitalizada_km) 09/14 - 04/17	Paralisado	2.116.725	181.796	9%	15,8	1,3	8%	
	Reabilitação SC-284 trecho BR-116 - Campo Belo do Sul (Rodovia reabilitada_km) 09/13 - 06/19	Atrasado	31.856.049	49.664.146	156%	32	31,1	97%	
	Supervisão Lote 1 e Lote 2 de obras de revitalização (Rodovia revitalizada_km) 05/13 - 07/16	Paralisado	6.423.000	3.603.238	56%	374,8	262,4	70%	
Construção de Rodovias	Revitalização da SC-447, trecho Araranguá - Meleiro (Rodovia revitalizada_km) 09/16 - 08/19	Atrasado	5.765.576	5.926.679	103%	18,8	16,5	88%	
	Reabilitação da SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar (Rodovia reabilitada_km) 07/17 - 02/19	Em andamento	35.348.337	17.493.501	49%	25,4	12,5	49%	
	Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Entroncamento SC-112 - Dr. Pedrinho (Rodovia pavimentada_km) 10/14 - 06/19	Em andamento	92.376.833	94.435.959	102%	29,2	27,1	93%	
	Pavimentação+Supervisão trecho próximo ao Aeroporto Joinville (Rodovia pavimentada_km) 07/13 - 08/16	Paralisado	23.627.487	14.511.717	61%	14	6,4	45%	
	Pavimentação + Supervisão da SC-120, trecho Curitibaanos - BR-282 (p/ S. José do Cerrito) (Rodovia pavimentada_km) 09/14 - 09/19	Em andamento	85.459.424	95.597.601	112%	39,3	31,1	79%	
	Pavimentação da rodovia SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos (Rodovia pavimentada_km) 03/17 - 11/19	Paralisado	39.937.882	6.361.546	16%	24,8	3,8	15%	
	Supervisão Obras Pavimentação SC-390, trecho BR-116-São Jorge e Ac. Bodegão inclusive OAE (Obra supervisionada_unidade) 04/17 - 05/20	Em andamento	2.955.000	1.996.959	68%	1	0,6	58%	
Mobilidade Urbana	Pavimentação SC-390, tr. Entr. BR-116 - Entr. Acesso S. Jorge / Bodegão / Usina Pai-Querê (Rodovia pavimentada_km) 10/17 - 09/20	Atrasado	46.603.843	18.954.717	41%	27,2	13,7	51%	
	Pavimentação asfáltica do Acesso ao Farol de Santa Marta (Rodovia pavimentada_km) 05/17 - 06/19	Em andamento	3.887.113	4.061.414	104%	2,4	2,4	100%	
	Conclusão da Pavimentação SC-467, trecho Jaborá - Entr. SC-150 (p/Ouro) / Ct. Ac. Jaborá (Rodovia pavimentada_km) 09/17 - 09/19	Em andamento	44.783.721	14.104.627	31%	33,6	9,2	27%	
	Complementação Supervisão obras SC-477 e SC-112, trecho Volta Triste - Moema - Dr.Pedrinho (Obra supervisionada_unidade) 06/18 - 06/19	Em andamento	2.010.000	1.128.410	56%	1	0,8	80%	
	Supervisão+Implantação da Via Rápida trecho Criciúma - BR-101 (Rodovia pavimentada_km) 02/13 - 07/19	Em andamento	82.281.951	120.970.893	147%	10,9	10,5	96%	
	Implantação do Contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entronc. SC-370 (Rodovia pavimentada_km) 01/15 - 12/19	Atrasado	54.130.657	64.747.670	120%	4,5	3,9	85%	
	Pavimentação da Rua Nove de Março em Joinville (Obra executada_unidade) 09/15 - 10/16	Paralisado	1.322.299	31.165	2%	1	0	0%	
Promoção do Turismo Catarinense	Sinaliz horiz e vertical - projet Traffic Calm - Infraestr rodov urbana transp colet Jvle (Obra executada_unidade) 03/17 - 05/19	Atrasado	1.415.067	624.398	44%	1	0,4	44%	
	Complementação da Supervisão Obras Implant + Pavim da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 (Obra supervisionada_unidade) 06/18 - 09/19	Em andamento	2.079.289	833.026	40%	1	0,5	47%	
	Pavimentação da rodovia Caminhos da Neve (Rodovia pavimentada_km) 05/17 - 12/19	Em andamento	9.991.012	7.800.000	78%	5,1	3,2	62%	



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	Reab/Aum.Capac + Superv SC-418, trecho São Bento do Sul - Divisa SC/PR e Ac.Sul SBS (Rodovia reabilitada_km) 05/14 - 06/19	Em andamento	26.769.284	33.131.857	124%	12	11,6	97%
	Reabilitação / Aumento de Capacidade / Supervisão SC-486, trecho BR-101 - Brusque (Rodovia reabilitada_km) 10/14 - 12/19	Em andamento	139.316.493	137.852.381	99%	20,9	13,6	65%
	Reabilitação funcional da rodovia SC-383, trecho Chapecó - Planalto Alegre (Rodovia reabilitada_km) 08/15 - 09/19	Em andamento	9.764.763	15.932.813	163%	20,6	19,6	95%
	Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho Otacílio Costa - Entroncamento BR-282 (p/ Lages) (Rodovia reabilitada_km) 09/16 - 05/19	Em andamento	82.510.253	87.301.174	106%	36,2	34,6	96%
	Reabilitação funcional da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos (Rodovia reabilitada_km) 11/16 - 12/19	Em andamento	7.404.000	5.037.017	68%	15	9,6	64%
	Retirada programada da estrutura controladora de fluxo sob pte Ratones, na SC-402 / Fpolis (Obra realizada_unidade) 04/17 - 06/19	Atrasado	1.066.667	995.241	93%	1	0,9	86%
	Retirada programada da estrutura controladora de fluxo sob pte Papaquara, na SC-402/Fpolis (Obra realizada_unidade) 04/17 - 03/19	Atrasado	1.090.460	1.082.652	99%	1	0,9	87%
	Supervisão e Fiscalização Obras Rodoviárias do Sistema Viário da Ilha de Santa Catarina (Serviço realizado_unidade) 06/17 - 06/19	Atrasado	636.752	343.534	54%	1	0,9	93%
	Supervisão obras Revitalização SC-407, trecho Biguaçu - Antonio Carlos. (Obra supervisionada_unidade) 11/17 - 03/19	Em andamento	343.153	341.540	100%	1	1	95%
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC								
Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	Reforma UPA de Ituporanga (Unidade construída_unidade) 08/18 - 03/19	Em andamento	367.000	173.186	47%	1	0,9	87%
	Reforma Rede Elétrica Complexo Penitenciário de Florianópolis (Unidade construída_un) 11/18 - 02/19	Em andamento	190.000	115.095	61%	1	1	100%
	Interligação ETA Complexo Penitenciário de Itajaí (Unidade construída_unidade) 11/18 - 05/19	Em andamento	136.000	27.613	20%	1	0,5	50%
	Instalação de grades na Penitenciária de Florianópolis (Unidade construída_unidade) 01/19 - 03/19	Em andamento	1.300.000	0	0%	1	0,7	65%
	Ampliação ETE Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara (Unidade construída_un) 01/19 -05/19	Em andamento	1.121.305	0	0%	1	0	0%
	Recuperação CASE de Joinville (Unidade construída_unidade) 01/19 - 03/19	Em andamento	52.952	0	0%	1	0,5	50%
	Recuperação do centro socioeducativo (CASE) de Florianópolis (Unidade melhorada/reformada_unidade) 02/19 - 05/19	Em andamento	38.642	0	0%	1	1	100%
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil								
Gestão de Riscos e Redução de Desastres	Aquisição e desenvolvimento de software (Sistema implantado_unidade) 04/18 - 12/19	Em andamento	643.333	200.340	31%	1	0,3	31%
Prevenção e Preparação para Desastres	Construção de 03 Barragens nos Rios Taió, Perimbó e Ribeirão Braço do Trombudo. (Barragem construída_barragem) 01/13 - 12/19	Atrasado	87.900.000	4.051.494	5%	0	0,1	0%
	Ampliação da Barragens de Taió e Ituporanga - Sobre-elevação (Obra executada_unidade) 01/13 - 12/19	Em andamento	60.000.000	59.259.858	99%	2	2	100%
	Melhoramento Fluvial no Rio Itajaí Mirim e a Construção de 02 Comportas de Regulação (Obra executada_unidade) 01/13 - 12/18	Paralisado	94.000.000	3.066.255	3%	1	0	3%
	Construção de 04 Barragens a montante de Rio do Sul (Barragem construída_barragem) 01/13 - 12/19	Atrasado	119.913.353	3.881.612	3%	0	0	0%
	Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Taió, Rio do Sul e Timbó. (Obra executada_unidade) 01/14 - 12/19	Em andamento	105.200.000	6.074.768	6%	3	0,1	5%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
	Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Enchentes (Projeto implantado_unidade) 01/14 - 07/20	Em andamento	25.000.000	19.185.860	77%	1	0,4	43%
	Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Indaial, Blumenau e Gaspar. (Projeto realizado_unidade) 01/14 - 12/19	Atrasado	7.000.000	7.448.203	106%	3	2,6	86%
	Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Ilhota, Itajaí e Navegantes. (Projeto realizado_unidade) 01/14 - 12/19	Atrasado	7.032.049	8.892.636	126%	3	3	100%
	Instalação de Sala Modular MF120 - CIGERD (Estrutura adequada_unidade) 05/17 - 12/19	Atrasado	3.163.554	3.474.791	110%	1	0,7	70%
	Aquisição e instalação de estação terrena (Rede de monitoramento ampliada/conservada_unidade) 03/18 - 12/19	Atrasado	260.057	260.057	100%	1	0	0%
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil								
Gestão Administrativa - Poder Executivo	Sede SDC - Aquisição de Nobreaks (Equipamento adquirido_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	57.909	0	0%	7	0	0%
Gestão de Riscos e Redução de Desastres	Contratação de serviços de previsão de eventos hidrológicos (Instrumento de gestão de risco realizado_unidade) 01/18 - 12/19	Em andamento	2.611.181	1.791.009	69%	1	0,7	69%
Prevenção e Preparação para Desastres	Desapropriações de terra nos municípios de: Taió, Petrolândia e Mirim Doce (Área desapropriada_hectare) 05/18 - 12/19	Em andamento	2.993.749	2.996.409	100%	111,8	88,2	79%
Respostas aos Desastres e Recuperação	Radar Vale Lontras - Recuperação Taludes (Rede de monitoramento ampliada/conservada_unidade) 01/19 - 06/19	Em andamento	531.983	0	0%	1	0	0%
	Radar Vale Lontras - Aquisição e instalação de condicionador de ar 80.000 BTUs (Instalação e equipamento adequado_unidade) 02/19 - 06/19	Em andamento	9.990	0	0%	1	0	0%
	Ações de resposta e recuperação do Município de Florianópolis - Convênio nº 2018TR000921 (Município atendido_unidade) 07/18 - 05/19	Em andamento	977.381	977.381	100%	1	0,4	40%
	Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de witmarsun (Município atendido_unidade) 11/18 - 03/19	Em andamento	59.945	0	0%	1	0	0%
	Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de witmarsun (Município atendido_unidade) 11/18 - 03/19	Em andamento	76.856	0	0%	1	0	0%
	Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Coronel Freitas (Município atendido_unidade) 11/18 - 07/19	Em andamento	98.574	0	0%	1	0	0%
	Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Rio de Negrinho (Município atendido_unidade) 11/18 - 03/19	Em andamento	90.214	87.355	97%	1	0	0%
	Ações de socorro e Assistência Humanitária - Exercício 2019 (Município atendido_un) 01/19 - 12/19	Em andamento	4.999.900	0	0%	295	47,2	16%
	Aquisição e instalação de kit de transposição de Obstaculo - Município de Joinville. (Município atendido_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	76.856	0	0%	1	0	0%
	Aquisição e instalação de kit de transposição de Obstaculo - Município Chapadão do Lageado (Município atendido_unidade) 02/19 - 12/19	Em andamento	65.731	0	0%	1	0	0%
	Aquisição e instalação de kit de transposição de Obstaculo - Município de Aurora (Município atendido_unidade) 02/19 - 07/19	Em andamento	76.856	0	0%	1	0	0%
870001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis								
Caminhos do Desenvolvimento	Construção da Arena Multiuso de Canasvieiras - Florianópolis (Complexo construído_un) 01/13 - 12/15	Em andamento	66.014.639	65.809.404	100%	1	1	100%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	Ampliação e Reforma da Escola de Educação Básica Laula Lima em Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 04/13 - 12/15	Em andamento	1.302.507	1.611.763	124%	1	0,9	91%
	Obra EIFEF Taguató- SDR Grande Fpolis (Escola construída, ampliada ou reformada_un) 06/14 - 12/15	Em andamento	247.232	108.935	44%	1	0,1	13%



PROJETOS COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO SUPERIOR A 01/01/2019 (Relatório com os valores atualizados até 31/03/2019)			FINANCEIRO			FÍSICO		
UG / Programa	Objeto Execução (Produto_Unidade de Medida) Data do projeto	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	Obra EIEF PERÁ RUPÁ- SDR Grande Fpolis (Escola construída, ampliada ou reformada_un) 06/14 - 12/15	Em andamento	246.237	111.766	45%	1	0,8	75%
	Reforma parcial e emergencial na Escola de Educação Básica Simão José Ress de Fpolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 08/14 - 12/15	Em andamento	528.945	727.974	138%	1	1	100%
	Acessibilidade da Escola de Educação Básica Gama Rosa em São Pedro de Alcântara/SDR18 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 08/15 - 12/15	Em andamento	31.152	30.926	99%	1	0	0%
	Reforma da Escola de Educação Básica Jacó Anderle em Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 10/15 - 12/15	Em andamento	184.927	0	0%	1	0	0%
	Reforma da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Conceição em São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 10/15 - 12/15	Em andamento	70.876	0	0%	1	0	0%
	Reforma da Escola de Educação Básica Rosinha Campos em Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 10/15 - 12/15	Em andamento	39.473	33.221	84%	1	0	0%
	Obra na Escola de Educação Básica João Silveira em Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 10/15 - 12/15	Em andamento	42.061	42.061	100%	1	0	0%
	Obra na Escola de Educação Básica Aníbal Nunes Pires em Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) 10/15 - 12/15	Em andamento	92.204	92.203	100%	1	0	0%
	Recuperação e pavimentação de ruas e avenidas - Florianópolis (Projeto aprovado_un) 05/14 - 12/15	Em andamento	12.998.459	9.387.356	72%	1	0,3	33%
	Pavimentação de ruas no bairro de Furadinho no município de Palhoça (Projeto aprovado_unidade) 05/14 - 12/15	Em andamento	500.000	500.000	100%	1	0,5	50%
Mobilidade Urbana	Construção de uma piscina coberta no CATI/SÃO JOSÉ (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) 05/14 - 12/15	Em andamento	649.989	433.326	67%	1	0,6	60%
	Projeto de Educação Esportiva - Paz e Amor no Futebol - Futebol Recreativo Santinho (Projeto aprovado_unidade) 12/15 - 12/15	Em andamento	30.000	30.000	100%	1	0	0%
	Realização de teatros e oficinas para a transformação da saúde bucal - No Reino da Dra Onç (Projeto aprovado_unidade) 12/15 - 12/15	Em andamento	42.000	42.000	100%	1	0	0%
	Execução de reabilitação do pavimento no acesso a Caldas da Imperatriz em Sto Amaro da Imp (Município atendido_município) 04/15 - 11/15	Em andamento	7.600.329	1.530.864	20%	0	0,2	0%
Total Geral			3.837.005.306	3.037.048.501	79%			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

*Dados Atualizados até 31/03/2019